

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110062	八王子山公園墓地拡張測量・地質調査及び設計業務委託	太田市菅塩町地内	測量業務	三陽技術コンサルタンツ(株)太田営業所	令和4年5月10日	40,700,000	令和4年5月11日	令和5年3月31日	令和5年9月29日	42,482,000	令和5年9月29日	八王子山公園墓地拡張測量・地質調査及び設計業務に関する排水計画の変更により、新たに4級基準点を29点追加致します。また、土質調査時に想定されていた地質と異なったことから、試験項目を変更致しました。
220110117	太田市社会教育総合センター空調設備改修工事	太田市熊野町23番19地内	管	(株)トーカイ	令和4年9月6日	196,350,000	令和4年9月22日	令和5年3月31日	令和5年5月1日	199,298,000	令和5年8月31日	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用により変更
220110117	太田市社会教育総合センター空調設備改修工事	太田市熊野町23番19地内	管	(株)トーカイ	令和4年9月6日	196,350,000	令和4年9月22日	令和5年3月31日	令和5年8月22日	199,298,000	令和5年8月31日	インバーターの納期が16ヶ月以上かかるとのメーカーからの回答があったため、インバーターでの空調制御をとりやめた。また、施工のおさまりの都合で内容の変更が発生した。工期、請負額を変更せず、契約変更を行いたい。
220110121	太田西矢島下浜田町1176号線(ほか)1路線道路改良工事	太田市西矢島町地内	土木一式	創和建设(株)	令和4年7月13日	54,780,000	令和4年7月14日	令和5年2月28日	令和5年5月25日	64,064,000	令和5年5月31日	地元調整の結果、農水を引くための堰を管理するためにグレーチングの開閉を容易にしてほしいとの要望があったため、観音開きのグレーチングに材料変更したい。また、側溝が深いため堰板についても地権者からの要望があったため、増額変更をしたい。
220110137	東毛林間学校解体工事	前橋市富士見町赤城山1番地1地内	解体	(株)ハツガイ	令和4年8月17日	68,255,000	令和4年8月18日	令和5年3月17日	令和5年6月29日	68,255,000	令和5年7月31日	基礎の解体に伴い、山留めを計画していたが、地盤が固く山留めが施工できない状態であった。そこで、建物1スパンずつ解体・埋戻しを行い、建物北側の擁壁に影響を及ぼさないように施工したい。また、この工法の検討に時間を要したため、工期延長をしたい。
220110137	東毛林間学校解体工事	前橋市富士見町赤城山1番地1地内	解体	(株)ハツガイ	令和4年8月17日	68,255,000	令和4年8月18日	令和5年3月17日	令和5年7月31日	67,133,000	令和5年7月31日	基礎の解体に伴い山留めを計画していたが、地盤が固く山留めが施工できない状態であった。そこで、建物1スパンずつ解体・埋戻しを行い、建物北側の擁壁に影響を及ぼさないように施工したい。また、基礎の下に杭がなかった。さらには、発生材の数量を実績に合わせて変更したい。上記のことから、金額の変更をしたい。
220110165	牛沢東樋門改修工事	太田市牛沢町地内	土木一式	石橋建設工業(株)	令和4年9月9日	123,970,000	令和4年9月12日	令和5年3月31日	令和5年6月28日	128,711,000	令和5年6月30日	本工事を施工するにあたり平板載荷試験を行った結果、設計時に想定していた地盤支持力が確保できなかった。このため、必要となる支持力確保のため地盤改良を行って施工にあたりたい。 また、既設樋門・樋管の下部に既設松杭及び玉石が存していたため、これらの引抜き及び処分を行って施工にあたりたい。 以上のことから、増工にて施工にあたりたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度	上半期(4月～9月)	単位:円(税込)										
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110193	鳥山上町地区排水路整備測量設計等業務委託	太田市鳥山上町ほか地内	測量業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和4年9月9日	3,201,000	令和4年9月12日	令和5年2月28日	令和5年6月22日	3,201,000	令和5年9月29日	本業務委託は鉄道軌道敷地下に埋設管を整備することについて施工可能性を検証するために実施するものである。業務委託の実施にあたり、関係機関となる鉄道事業者との協議に不測の日数を要しているため、履行期間を延長し対応したい。
220110221	(公共) 4飯塚町ほか地内管渠実施設計業務委託	太田市飯塚町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和4年9月27日	26,719,000	令和4年9月28日	令和5年3月31日	令和5年8月9日	27,038,000	令和5年8月10日	本業務は飯塚町ほか地内に管渠を布設するための詳細設計をするものです。地質調査について、詳細な調査が必要となったため、ボーリング延長を増工したい。以上により増額変更としたい。
220110223	太田市運動公園 中央広場屋外トイレ新築工事	太田市飯塚町1059番1ほか地内	建築一式	斎藤商事(株)	令和4年10月19日	47,850,000	令和4年10月20日	令和5年3月24日	令和5年5月12日	47,850,000	令和5年6月30日	工期末である5/12の課内検査において、内壁の塗装の色むらがあり是正の必要が生じたため、工期を令和5年6月30日まで延長したい。
220110230	飯塚本町歴史民俗資料館解体工事	太田市飯塚町149番地内	解体	元盛建設工業(株)	令和4年10月19日	12,265,000	令和4年10月20日	令和5年3月10日	令和5年4月27日	19,041,000	令和5年4月28日	工事着手後に地中から予期せず出水があり、より締固めに有効な材料で埋戻しをする必要が生じた。また、発生材運搬処分について実績に基づいた数量に変更を行いたい。
220110231	令和4年度太田駅周辺土地区画整理事業 3・5・30本町新井線道路築造工事	太田市本町ほか地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和4年10月19日	12,067,000	令和4年10月20日	令和5年2月27日	令和5年7月19日	14,850,000	令和5年8月31日	賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の適用による変更
220110231	令和4年度太田駅周辺土地区画整理事業 3・5・30本町新井線道路築造工事	太田市本町ほか地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和4年10月19日	12,067,000	令和4年10月20日	令和5年2月27日	令和5年8月23日	15,092,000	令和5年8月31日	群馬県発注の八潮川改修工事及び用水路暗渠布設工事において、群馬県と本工事への引き渡しについて協議をした結果、本路線と重なる箇所埋戻しを本工事で行うこととなり、盛土工及び路盤工を増加したい。隣接地権者と民地出入り箇所の打合せを行った結果、縁石工の増加をしたい。このことにより増額で変更設計を行いたい。
220110249	(佐波補助) 管渠第4-9工区工事	太田市世良田町地内	土木一式	利根建設(株)	令和4年11月9日	64,570,000	令和4年11月10日	令和5年3月31日	令和5年4月20日	61,996,000	令和5年4月21日	本工区路線は湧水がなく、水替えが必要のない路線であったため、工事の進捗が想定より良かったため交通誘導員を293人から77人へ減員したい。公共ますについて、当初設計より民間開発によって住宅が増えたため31箇所から33箇所へ増工したい。また、舗装復旧について、既設舗装の状態が悪いため、732.6㎡から904.4㎡へ増工したい。以上により減額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110255	太田矢場町1093号線道路新設工事	太田市矢場町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和4年11月9日	14,927,000	令和4年11月10日	令和5年3月10日	令和5年7月31日	15,884,000	令和5年7月31日	迂回路や規制方法等の見直しを行った結果、交通誘導員が34人日減(60→26人日)となった。また、その他出来高や廃材処分費等についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、減額変更をしたい。
220110273	太田由良由中180号線ほか1路線用地測量業務委託	太田市由良町地内	測量業務	(有)川島測量	令和4年11月9日	4,400,000	令和4年11月10日	令和5年2月28日	令和5年5月26日	4,114,000	令和5年5月31日	地元調整の結果、電柱移設先地権者より合意を得られず一部路線で工事の施工ができなくなったことにより、地元区長からの一部陳情取り下げが提出された。そのため、陳情取り下げ路線の路線測量が減となるため減額変更をしたい。
220110278	令和4年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路6-157号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和4年11月29日	15,268,000	令和4年11月30日	令和5年3月31日	令和5年5月18日	16,016,000	令和5年6月30日	本工事箇所を通行しなければならない民間宅地開発業者が4月から工事開始をしたいとの申し出があり、民間宅地開発業者と工程調整を行った。その結果、路床置換工を3回に分割し施工する必要が生じた。工程調整期間及び分割施工により、32日間の工期を延長し、工期を6月30日とした。
220110278	令和4年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路6-157号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和4年11月29日	15,268,000	令和4年11月30日	令和5年3月31日	令和5年6月19日	16,192,000	令和5年6月30日	既設道路との摺り付けにより置換工・路盤工・舗装工をそれぞれ4.3m <sup>2</sup> 増加したい。既設側溝撤去時に近隣住民の出入りに既設舗装を残す必要があるため、舗装切断工を53.2m増加したい。民間宅地開発により道路築造期間の増加に伴い、誘導員を11人増加したい。 以上により増額で変更したい。
220110319	太田西野谷堀ノ内634号線道路改良工事	太田市西野谷町地内	土木一式	(株)和田組	令和4年12月12日	6,226,000	令和4年12月13日	令和5年3月27日	令和5年4月26日	6,204,000	令和5年4月28日	既設の舗装を撤去したところ、想定よりも約4cm厚く処分量が増となった。また、交通量が少なかったため、車両の誘導もなく安全に工事を行えたことから交通誘導員数が減となった。
220110327	2級15号線ほか2路線用地測量設計業務委託	太田市安良岡町地内	測量業務	三陽技術コンサルタンツ(株)太田営業所	令和4年12月12日	7,777,000	令和4年12月13日	令和5年3月31日	令和5年7月31日	9,361,000	令和5年10月31日	本委託は旧葎川西小学校跡地の売却に伴う、水路の切回しと道路拡幅の設計並びに、拡幅用地の用地測量を行うものである。業務を進める過程において、同意を得られない地権者がいたため、計画の見直しに不測の日数を要した。これに伴い、履行期間を延長したい。
220110331	新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和5年1月6日	44,000,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年7月27日	44,000,000	令和5年8月31日	本工事はボックスカルバート(内径1600×1800)を敷設し冠水対策を目的とした工事であるが、掘削に際し湧水が多く、また季節的な豪雨により進捗が遅れている。 このため工期を延長して施工にあたりたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110331	新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和5年1月6日	44,000,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年8月24日	46,926,000	令和5年8月31日	本工事は、既設開水路(内径約1000×1000)を撤去し、ボックスカルバート(内径1600×1800)へ布設替えを行うことで、冠水対策を目的とした工事である。施工に際し大型重機を使用することから、過年度本工事に起因して施工した上水道管切直し箇所(舗装は仮復旧)が縦断的に沈み、通行の安全に支障を来す状態となってしまった。このため本工事にて舗装を全面復旧し、増額にて施工にあたりたい。
220110332	(新田補助)4宝町幹線管渠築造工事	太田市宝町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和5年1月6日	25,927,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年4月21日	25,652,000	令和5年4月28日	請負業者との現地調査の結果、上流の既設MHからの汚水の流入を防ぐため既設MHとの接続をしない施工としたい。これに伴い、施工延長を4.8m減としたい。また、既設MHとの接続がないことから、インバート工及び削孔等の施工を減としたい(5箇所→4箇所)。以上の理由により、減額変更したい。
220110333	西部消防署庁舎建設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和5年1月6日	17,479,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年5月9日	19,448,000	令和5年5月12日	道路改造の工事を進めていく中で、道路側溝のコンクリート蓋が車両重量25t荷重に対応する厚みを確保できていないことが判明した。そのため既存の道路側溝を削り厚みを確保する必要が生じた。また、駐車場の一部アスファルト舗装のオーバーレイを計画していたが、既存の路盤が緩いためオーバーレイとアスファルト舗装新設の境目で段差が出来てしまう可能性がある。そのため既存アスファルトを全て撤去し、路盤から施工したい。以上の理由から、金額の変更をしたい。
220110333	西部消防署庁舎建設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和5年1月6日	17,479,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年5月12日	19,448,000	令和5年6月12日	メッシュフェンスの一部について、請負業者からの発注を受けた卸売業者の納品前の検品により、傷が確認されたため再度メーカーによる受注生産を行った。納期が1か月かかるため工期の延長をしたい。
220110335	農業水路等長寿命化・防災減災事業 長堀地区 法面保護工事	太田市新田多村新田町ほか地内	土木一式	(株)ササガワ	令和5年1月6日	9,702,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年6月29日	10,967,000	令和5年6月30日	本工事について、当初は道路側からの施工を想定していたが、請負業者と現地立会いを行い、施工方法を検討した結果、架空線の状況を考慮し、一部箇所について民地側から施工することとなり、それに伴い敷鉄板を敷設する必要が生じた。また、一部箇所について、民地使用の承諾が得られなかったため、機械施工ではなく、人力施工を行った。以上の理由により、増額変更を行いたい。
220110339	2級31号線交差点改良工事	太田市飯塚町地内	土木一式	(株)ササガワ	令和5年1月20日	9,240,000	令和5年1月23日	令和5年3月31日	令和5年5月25日	9,240,000	令和5年6月30日	本工事は現在施工中ですが、同一路線で行われている民間住宅の建設工事との調整に不測の日数を要している。このため、工期を令和5年6月30日まで変更して施工にあたりたい。
220110339	2級31号線交差点改良工事	太田市飯塚町地内	土木一式	(株)ササガワ	令和5年1月20日	9,240,000	令和5年1月23日	令和5年3月31日	令和5年6月28日	9,713,000	令和5年6月30日	本工事に際し、交差点内に存する点滅信号の撤去を群馬県警が計画していた。県警施工となる抜柱や区画線(止まれ等)の施工時期について本工事の舗設後と調整を終えていたが、交差点の安全性を確保するため、本工事を待たずして県警が施工することとなった。よって、区画線について増工して施工にあたりたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110340	太田東矢島原433号線ほか2路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	品川建設(株)	令和5年1月20日	8,294,000	令和5年1月23日	令和5年3月31日	令和5年5月29日	8,965,000	令和5年5月31日	L型側溝を取り壊した際に、既設暗渠に接続された排水管ができたにより増工とした。また、地域住民の安全を確保するために、交通誘導員を10人増員したい。以上の理由より、増額変更をしたい。
220110348	大島市営住宅(79-A・B棟)解体工事	太田市大島町312番1地内	解体	加藤建設興業(株)	令和5年2月6日	85,393,000	令和5年2月7日	令和5年8月10日	令和5年8月9日	85,393,000	令和5年9月15日	建物体終了後、外構部分の解体で樹木伐採を進めていた際、根に絡んだ状態の現在未使用の給水引込管が発見された。給水管を残した状態では伐根が不可能な状況に加え、水道企業団から本管分水止めの要請があったことから、その施工期間を確保するため工期の延長を行いたい。
220110348	大島市営住宅(79-A・B棟)解体工事	太田市大島町312番1地内	解体	加藤建設興業(株)	令和5年2月6日	85,393,000	令和5年2月7日	令和5年8月10日	令和5年9月14日	85,393,000	令和5年10月13日	敷地内から発見された既存埋設給水管の撤去に要する工事期間確保のため、履行期間の延長をしましたが、水道企業団への事務手続きを行い本管接続部の材料確認のための試掘をした結果、材料の納期が履行期間内に間に合わないため、再度履行期間の延長を行いたい。
220110350	太田市立毛里田小学校 スクールバス乗降場整備工事	太田市只上町970番1ほか地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和5年2月6日	8,162,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年4月25日	8,162,000	令和5年7月31日	本工事において、樹木(カイズカイブキ)の伐採・伐根を令和5年3月に着手する工程でしたが、近隣住民との協議により撤去できないことが判明しました。よって、工事内容の見直しを行う必要が生まれました。また、学校施設管理者と協議をした結果、施設利用者の安全を考慮し、入学式後(令和5年4月7日以降)に現場作業を行うことになったため、履行期間の延長を行いたい。
220110350	太田市立毛里田小学校 スクールバス乗降場整備工事	太田市只上町970番1ほか地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和5年2月6日	8,162,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年7月19日	7,920,000	令和5年7月31日	本工事において、樹木(カイズカイブキ)の伐採・伐根を令和5年3月に着手する工程でしたが、近隣住民との協議により撤去できないことが判明しました。よって、工事内容の見直しを行う必要が生まれました。また施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量が増が生じたため変更を行いたい。
220110351	新田東西287号線道路改良工事	太田市新田大根町地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和5年2月6日	7,799,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年5月25日	8,140,000	令和5年5月31日	地元調整の結果、地権者から隅切部に地先境界ブロックを設置して欲しいという要望があった。また、舗装版切断による排水の適切な処理を行ったため。
220110352	太田市藪塚町ほか防火貯水槽解体工事	太田市藪塚町1926番地ほか地内	解体	工藤建設工業(株)	令和5年2月6日	5,940,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年6月14日	5,940,000	令和5年6月22日	藪塚町地内での防火貯水槽解体で計画していたシートパイルは、敷地内の地盤が緩く重機が侵入できないため施行できないと判断し、4面張りの腹起こし工法による山留めとした。また、内ヶ島町地内においては解体に伴い土地所有者側の既存アスファルト舗装の路盤及び表層が沈んでしまい、アスファルト舗装の打ち替えを行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110356	高齢者就労促進施設建設事業 設計業務委託	太田市西野谷町39番1地内	建築関係建設コンサルタント業務	(有) アークプランニング	令和5年2月6日	4,796,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年7月14日	4,521,000	令和5年8月10日	当初設計では地盤調査2箇所を計画していたが、設計事務所との協議を進めていく中で計画建物の規模を考慮したところ、1箇所ですべてであることが確認できたため、金額の変更を行いたい。
220110356	高齢者就労促進施設建設事業 設計業務委託	太田市西野谷町39番1地内	建築関係建設コンサルタント業務	(有) アークプランニング	令和5年2月6日	4,796,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年8月9日	4,521,000	令和5年10月31日	給水管取り出しについて東部水道企業団との協議が進まなかったため設計が遅れてしまった。そのため履行期間の延長をしたい。
220110357	R4ストックマネジメント事業下水道管渠更生(その2) 工事	太田市新井町ほか地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和5年2月24日	44,880,000	令和5年2月27日	令和5年3月31日	令和5年6月20日	45,727,000	令和5年6月30日	既設管内において、新たに浸入水や管口異物付着が確認されたため、止水工及び既設管内処理工の数量が増加した。また、交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、変更の必要が生じた。以上のことから増額変更としたい。
220110358	尾島中部61号線道路改良工事	太田市粕川町地内	土木一式	利根建設(株)	令和5年2月24日	11,506,000	令和5年2月27日	令和5年3月31日	令和5年6月6日	11,649,000	令和5年6月16日	地元調整の結果、地権者から畑と道路の境界に柵板を入れてほしいとの要望があった。また、道路東側の既設の表層を剥がしたところ、上層路盤と下層路盤がほとんど入っておらず、土が出てきた。設計では不陸整正と表層工のみを計上していたが、上層路盤と下層路盤の入れ替えを行う必要が生じた。
220110359	令和4年度太田駅周辺土地区画整理事業 3・5・30本町新井線道路築造(その2) 工事	太田市本町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和5年2月24日	7,590,000	令和5年2月27日	令和5年3月31日	令和5年7月19日	7,590,000	令和5年10月31日	当初、補償工事(解体工)が予定通り終了しなかったため、当工事が入れず、施工までに時間を要したため、適正工期を確保したいので工期の延長をしたい。
220110366	太田市運動公園中央広場整備工事	太田市飯塚町1059番1ほか地内	土木一式	石川建設(株)	令和5年3月10日	142,890,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年9月15日	145,706,000	令和5年9月29日	太田市運動公園中央広場整備工事の施工を進める中、当初設計で想定していた既存構造物の取り壊し、及びアスファルトの撤去処分等について、実際に掘削や取り壊しを行ったところ、調査時には視認出来なかった部分があり、処分量が増工となる。また、材質もがれき類に属するもの等が含まれており処分費についても増額が生じることから、それらの変更を図るものです。 C o 般処理量当初 1 7 9 . 8 m3 変更 2 7 2 . 8 m3 差 + 9 3 . 0 m3 がれき類処理量当初 0 . 0 m3 変更 1 0 . 4 m3 差 + 1 0 . 4 m3
220110367	太田由良北原224号線道路改良工事	太田市由良町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和5年3月10日	55,462,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年9月28日	56,595,000	令和6年1月31日	本工事に使用する側溝が特注品のため材料の製作に不測の日数を要している。このため、工期を変更して施工にあたりたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220110368	R4ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市金山町ほか地内	土木一式	茂原建設(株)	令和5年3月10日	34,100,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年8月24日	37,356,000	令和5年8月31日	本工事の対象マンホール蓋は40年以上経過しており、既設の調整コンクリートやモルタルが劣化していることが判明したため、調整リングにより高さ調整をする必要が生じた。また、舗装復旧に伴って区画線の復旧をする必要が生じた。以上のことから、増額変更としたい。
220110371	太田市運動公園中央広場設備工事	太田市飯塚町1059番1ほか地内	電気	群馬電気(株)	令和5年3月10日	13,420,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年9月20日	14,630,000	令和5年9月29日	関連工事との調整でコンクリート柱及び鋼管柱を撤去する必要が発生した。また、工事エリア外の既存埋設給水管配管が施工に際して障害となるため、プラグ止めを行う必要が生じたため。
220110372	太田七日市流作場149号線道路改良工事	太田市丸山町地内	土木一式	(有)プリティビルド	令和5年3月10日	8,415,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年8月17日	8,008,000	令和5年8月31日	既設舗装版取壊しの結果、当初設計に対して舗装厚が厚かったため、般運搬・処分を増工として対応したい。 また、交通誘導員を50人計上していたが、全面通行止めにより施工が可能となったため、20人に減工としたい。 これにより、減額の設計変更としたい。
220110373	(公共)4庄屋町地内公共樹設置(その2)工事	太田市庄屋町地内	土木一式	品川建設(株)	令和5年3月10日	5,698,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年5月25日	5,698,000	令和5年8月31日	本工事はスバル矢島工場の敷地内に公共樹を設置する工事であり、スバルとの設置位置の調整に想定以上の日数を要したため、工期延長の変更契約としたい。
220110373	(公共)4庄屋町地内公共樹設置(その2)工事	太田市庄屋町地内	土木一式	品川建設(株)	令和5年3月10日	5,698,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年8月22日	8,415,000	令和5年8月31日	本工事はスバル矢島工場内に公共ますとしてマンホールを布設する工事である。当初設計よりも東側のマンホールを深く設置してほしいと要望があったため2.0mから約2.8mへとマンホール深を変更したい。また、将来的に大型車が通るためそれに耐えうる1号マンホールへと変更し、埋戻材を発生土からRC-40へと変更したい。公共ます設置位置の変更が生じ土工量の変化、及び舗装版破砕工、舗装復旧工を計上したい。その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
220120082	(公共)4東矢島町ほか地内舗装復旧工事	太田市東矢島町ほか地内	舗装	品川建設(株)	令和5年1月6日	3,652,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年4月21日	4,257,000	令和5年4月28日	起工測量の結果、舗装面積を42.0m <sup>2</sup> 減の506.8m <sup>2</sup> としたい。 また、近隣住民の交通安全を確保するため、交通誘導員を5名増の17人としたい。 以上の事から増額変更としたい。
220120083	市単独生産基盤整備事業 市内一円農業施設補修工事	市内一円地内	土木一式	(有)西部建設	令和5年1月6日	3,586,000	令和5年1月10日	令和5年3月31日	令和5年5月12日	4,279,000	令和5年5月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長等の要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものです。そこで、工期内における対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更するものです。また、茂木町の水路浚渫工は当初の設計では480,000円(税抜き)でしたが浚渫した結果、汚泥処分が必要になったため770,000円(税抜き)へ増額しました。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 案件番号	上半期(4月～9月) 履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
220120090	令和4年度東矢島土地区画整理事業 区域内道路整備工事	太田市南矢島町ほか地 内	舗装	(株) 玉上組	令和5年1月20日	4,950,000	令和5年1月23日	令和5年3月31日	令和5年5月9日	6,281,000	令和5年5月12日	当初設計においてオーバーレイ工だった箇所が路面の凹凸がひどすぎて舗装打ち換えてないと施工できない為、舗装版破碎、搬運搬、処分等を増工したい。 その他当初設計より数量が変わっているため、その出来高にあわせて増額変更したい。
220120096	太田市尾島庁舎非常用放送設備更 新工事	太田市粕川町520番地 内	消防施設	(株) m a k i d e n	令和5年2月6日	3,795,000	令和5年2月7日	令和5年3月31日	令和5年6月1日	3,949,000	令和5年6月9日	工事に当たり既存機器の詳細調査を行ったところ、設計の品番では配線本数や蓄電池の容量に不足が生じたため、これを解消するために機器の構成や仕様を変更したい。
220120101	(ゼロ債務) 市内一円 (第1・第4 工区) 道路維持工事	太田市新田市野倉町ほ か地内	土木一式	(株) アシエコーポ レーション	令和5年2月24日	4,422,000	令和5年2月27日	令和5年7月31日	令和5年6月13日	4,422,000	令和5年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
220120102	(ゼロ債務) 市内一円 (第2・第3 工区) 道路維持工事	太田市鶴生田町ほか地 内	土木一式	(株) 山晃	令和5年2月24日	4,422,000	令和5年2月27日	令和5年7月31日	令和5年7月21日	4,477,000	令和5年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標示的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなりますが、当該増額分については、通行車両及び自転車等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があり早期補修を行うため本工事で増額変更したい。
220120103	(ゼロ債務) 市内一円 (第5・第6 工区) 道路維持工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(株) 日興	令和5年2月24日	4,422,000	令和5年2月27日	令和5年7月31日	令和5年5月25日	4,631,000	令和5年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなりますが、当該増額分については、既設舗装面の状態が悪い(凹凸、ひび割れ) ことに重ねて、夜間帯における大型車両の通行が増加したことで舗装の劣化が進行している状況にあるため、本工事で早急に対応したく増額変更を実施したい。
220120104	太田九合148号線道路改良工事	太田市飯田町地内	土木一式	(有) プリティビルド	令和5年2月24日	2,937,000	令和5年2月27日	令和5年3月31日	令和5年5月1日	2,816,000	令和5年5月31日	市街地での工事であるため、交通誘導警備員を1日あたり2人計上していたが、想定より交通量が少なかったため、一部の工種での交通誘導が1人に対処可能であったため、人数を減らすこととなった。
220120105	令和4年度東矢島土地区画整理事業 区域内歩道舗装工事	太田市南矢島町ほか地 内	舗装	(株) 玉上組	令和5年3月10日	4,433,000	令和5年3月13日	令和5年3月31日	令和5年6月26日	4,576,000	令和5年9月8日	当施工エリアにおいて、歩道部インターロッキング 舗装及び平板舗装の浮き及びガタツキが確認されたため、インターロッキング 舗装及びコンクリート舗装を増工したい。 撤去した御影石について再利用が可能であることから、平板舗装(再利用)を増工し、御影石処分を数量減としたい。 また、工事施工の結果数量に差異が生じたため数量変更したい。 このことにより増額変更としたい。

単位:円(税込)



建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
221160007	(仮称)太田西複合拠点公共施設 建設事業工事監理業務委託	太田市新田金井町6番1 ほか地内	建築関係建 設コンサル タント業務	(株)平田晃久建築設 計事務所	令和5年2月2日	34,980,000	令和5年2月3日	令和6年7月31日	令和5年5月18日	35,475,000	令和6年7月31日	意匠・設備等の設計図において設計上重要な内容で、施工の詳細が定まらない為、施工図等を作成するのに必要となる設計意図伝達資料の作成に伴いワークショップ業務を行う。
230110003	2級98号線道路改良(その3)工事	太田市山之神町地内	舗装	小林建設工業(株)	令和5年5月9日	15,917,000	令和5年5月10日	令和5年9月29日	令和5年9月5日	16,060,000	令和5年9月29日	起工測量の結果、舗装復旧面積や路盤工等の数量を変更したい。
230110004	新田庁舎駐車場整備等改修工事	太田市新田金井町29番 1ほか地内	土木一式	(株)ササガワ	令和5年5月9日	11,671,000	令和5年5月10日	令和5年8月14日	令和5年8月10日	12,155,000	令和5年8月14日	発生材運搬費・処分費を実数量に変更するもの。そのほか、道路側溝の落下防止標識の設置等の付帯工事を追加したため設計内容の変更も含めて請負代金額の変更するもの。
230110067	西部消防署既存庁舎解体工事	太田市新田金井町607 番地内	解体	後藤建設(株)	令和5年5月31日	8,107,000	令和5年6月1日	令和5年8月30日	令和5年8月28日	8,107,000	令和5年9月29日	既存庁舎解体に伴い建物廻りを掘削したところ建設時の図面に記載の無い既存埋設配管が発見された。埋設配管の位置を確認するために工期の延長をした。
230110067	西部消防署既存庁舎解体工事	太田市新田金井町607 番地内	解体	後藤建設(株)	令和5年5月31日	8,107,000	令和5年6月1日	令和5年8月30日	令和5年9月21日	8,536,000	令和5年9月29日	解体が完了し発生材の処分数量が確定したため変更を行いたい。また、数量の変更に伴い金額の変更をしたい。
230110072	市内一円(南部)路面標示その1工 事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)友邦	令和5年5月31日	8,910,000	令和5年6月1日	令和5年10月31日	令和5年8月17日	8,954,000	令和5年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標示的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があるため本工事に増額変更を実施したい。
230110073	市内一円(北部)路面標示その1工 事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支 店	令和5年5月31日	8,965,000	令和5年6月1日	令和5年10月31日	令和5年9月21日	8,976,000	令和5年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため当初設計では標示的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事に増額変更を実施したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110077	市内一円(第5・第6工区)道路維持その2工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(株)玉上組	令和5年5月31日	7,084,000	令和5年6月1日	令和5年11月30日	令和5年8月8日	7,282,000	令和5年11月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなりますが、当該増額分(別紙位置図の青字箇所)については、児童の通学路であり、近隣に幼稚園もある市道となるが、歩道に布設されている溝蓋に段差やガタつきが目立ち危険な状況にあるため、本工事で早急に対応したく増額変更を実施したい。
230110093	太田市運動公園中央通路整備(その2)工事	太田市飯塚町1059番1地内	土木一式	関東建設工業(株)	令和5年6月13日	144,100,000	令和5年6月14日	令和5年10月6日	令和5年9月28日	145,783,000	令和5年10月31日	太田市運動公園中央通路整備(その2)工事の施工を進める中、当初設計で想定していた既存構造物の取り壊し、アスファルトの撤去、及び樹木の根の処分等について、実際取り壊しや抜根を行ったところ、調査時には視認出来なかった部分があり、処分量が増工となるためそれらの変更を図るものです。 C o 殻処理量当初 1 2 2 . 2 m3変更 2 9 6 . 3 m3差 + 1 7 4 . 1 m3 A s 殻処理量当初 2 1 1 . 0 m3変更 2 5 6 . 6 m3差 + 4 5 . 6 m3 木くず処理量当初 2 3 . 4 m3変更 1 1 3 . 8 m3差 + 9 0 . 4 m3
230110097	太田由良天王139号線ほか舗装補修工事	太田市由良町地内	舗装	西村興業(株)	令和5年6月13日	27,753,000	令和5年6月14日	令和5年9月29日	令和5年9月20日	31,119,000	令和5年9月29日	起工に際し試掘を行った結果、当該舗装版厚はt=5cmと想定していたが、既設舗装厚がt=10cmであることが判明したため、舗装版破砕及び殻処分等の数量を増工したい。また、地元及び沿線地権者からの要望及び交差点付近の交通渋滞を未然に防ぐため、北側交差点から100m区間を夜間施工に変更して対応に当たりたい。 以上の理由により増額変更を実施したい。
230110100	(公共補助)5富沢町地内舗装復旧工事	太田市富沢町地内	舗装	田村建設(株)	令和5年6月13日	9,438,000	令和5年6月14日	令和5年10月16日	令和5年9月27日	11,253,000	令和5年10月16日	本工事現場は県道交差点があり、交通量が多いため交差点内を片車線毎の施工にした。これにより、舗装版切断が必要になったので計上したい。また、舗装切断時に発生した泥水について、適正に処分するための費用を計上したい。 既設舗装厚が想定よりも厚かったため、As殻の処分量を39.9m3増の130.9m3とした。 近隣に小学校があるため、安全確保のための交通誘導員を28人増の43人とした。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたため、増額の変更設計とした。
230110108	太田駅北口ポケットパーク基本計画及び実施設計業務委託	太田市東本町地内	土木関係建設コンサルタント業務	昭和(株)太田営業所	令和5年6月13日	2,970,000	令和5年6月14日	令和5年9月15日	令和5年9月5日	2,970,000	令和5年11月15日	本業務箇所につきまして、従前建築物のコンクリート基礎が残存しており、当初想定していた地質条件と異なっているため、検討するべき事項が増えたことから履行期間を61日間延長したい。
230110116	太田市立藪塚本町南小学校 校庭整備工事	太田市大原町2201番1ほか地内	舗装	利根建設(株)	令和5年6月29日	35,200,000	令和5年6月30日	令和5年8月31日	令和5年8月17日	35,431,000	令和5年8月31日	本工事の掘削工において既存給水管が埋設されていることが分かり、その切回し工事が必要になった。また施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、数量が増が生じたため変更を行いたい。
230110119	令和5年度太田市産業支援センター照明設備改修工事	太田市吉沢町1058番5地内	電気	サンロード電器産業(株)	令和5年6月29日	7,029,000	令和5年6月30日	令和5年9月29日	令和5年9月19日	7,194,000	令和5年9月29日	照明器具を改修する201号室において現地調査をおこなったところ、過去の雨漏れによる天井下地ボードの腐食の恐れがあるため、照明器具と共に天井材の改修を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230120005	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和5年5月9日	3,586,000	令和5年5月10日	令和5年9月29日	令和5年7月26日	4,257,000	令和5年9月29日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。
230120006	市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	共進安全(株)	令和5年5月9日	3,586,000	令和5年5月10日	令和5年9月29日	令和5年8月4日	3,850,000	令和5年9月29日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や事故防止、安定した農業経営を図るために施工するものである。そこで工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容や数量を変更したい。
230120008	(西邑染)管渠第5-A工区工事	太田市石原町地内	土木一式	(株)玉上組	令和5年5月9日	2,530,000	令和5年5月10日	令和5年8月10日	令和5年6月7日	3,509,000	令和5年8月10日	本工事現場での試掘の際に、南側宅地のブロック塀が揺れることが確認された。請負業者、施主との協議の結果、施工時の安全確保のため、ブロック塀を撤去し施工を行いたい。そのためのブロック塀の撤去費と復旧手間費を計上したい。以上のことより増額の変更設計としたい。
230120008	(西邑染)管渠第5-A工区工事	太田市石原町地内	土木一式	(株)玉上組	令和5年5月9日	2,530,000	令和5年5月10日	令和5年8月10日	令和5年7月7日	3,685,000	令和5年8月10日	請負業者との協議の結果、バックホウ旋回時の民地への影響を避けるため、旋回を最小限に行える小型バックホウに変更したい。住民の要望により、公共樹設置を二箇所計上したい。作業が順調に進んだため、交通誘導員を15人から5人減の10人としたい。以上のことより、増額の変更設計としたい。
230120012	市内一円(北部地区)砂利道補修工事	市内一円(北部)地内	土木一式	竹部工業(株)	令和5年5月31日	4,422,000	令和5年6月1日	令和5年12月28日	令和5年9月15日	4,422,000	令和5年12月28日	市内一円工事は、当該地区において発生する砂利道の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。
230120014	(公共)5下浜田町地内舗装復旧工事	太田市下浜田町地内	舗装	(有)ブリティビルド	令和5年5月31日	2,376,000	令和5年6月1日	令和5年8月16日	令和5年8月8日	2,552,000	令和5年8月16日	起工測量の結果、舗装面積を7.0m <sup>2</sup> 減の354.3m <sup>2</sup> としたい。般運搬処理を8.7m <sup>3</sup> 増の23.1m <sup>3</sup> に増工したい。また特記仕様書Ⅲ-5よりカッター汚泥の適切な処分にかかる費用を計上したい。その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
230120017	新田南北335号線道路改良工事	太田市新田上田中町地内	土木一式	共進安全(株)	令和5年6月13日	3,597,000	令和5年6月14日	令和5年9月29日	令和5年9月14日	3,586,000	令和5年9月29日	当該工事において、樹木処分の量が減ったため。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和5年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230120020	新田南北304号線道路改良工事	太田市新田上江田町地内	土木一式	(株) アシエコーポレーション	令和5年6月13日	1,584,000	令和5年6月14日	令和5年8月31日	令和5年8月22日	1,870,000	令和5年8月31日	工事着工後に大規模な降雨があり、既設側溝内において排水過多による下流での水位上昇の影響で逆流が発生し、工事箇所周辺が冠水したことが判明したため、φ450の逆流防止弁の設置を以て対応したい。
230150002	尾島東部土地区画整理事業 R5 建物等調査及び積算業務委託	太田市阿久津町地内	補償関係コンサルタント業務	藤和航測(株)太田営業所	令和5年8月18日	1,584,000	令和5年8月21日	令和5年10月6日	令和5年9月25日	1,826,000	令和5年10月27日	調査対象地内にある付属家の補償調査について、建物として積算計上すべきものを誤って工作物として積算計上していたため、業務計上不足が生じてしまった。また、調査対象建物が増えることにより、業務量も増加するため、増額および履行期間も延長したい。