案件番号	250110232
------	-----------

質 問 回 答 書

令和 7 年 8 月 26 日

履 行 名 称 太田市立休泊小学校ほか5校防犯カメラ更新工事

No.	図面 番号	設計書 (頁)	質 問 内 容	回 答
1	E-04～ 09	P6、 20、 26、 32、38	掘削工事にて地面が舗装等 (アスファルト・コンク リートなど)を施してある 場合は原状復帰でよいか。 また、その為の費用は追加 またはお見積り内に含める 事が必要か。	配線ルートは校庭内未舗装部 分を想定しているのので、舗装 等は想定していない。
2	E-04～ 09	P6、 20、 26、 32、38	配管埋設深さは何センチ か。	土被り60cmにて施工を行うこ と。
3	E-04～ 09	P6、 8、9、 12、 15、19 ～22、 25～ 27、31 ～34、 37～40	コア抜き工事では校舎作業 前のレントゲン撮影など必 須か。都度協議の上進めて 行けば良いか。	コア抜き工事の際は鉄筋探知 機を用いるなどして鉄筋や配 管を切らないようにするこ と。必要に応じて協議としま す。
3	E-04～ 09	P6、 7、 12、 20、 32、38	鋼製キャビネットのサイズ が市販品にて該当しません が近いサイズで可能か。又 はメーカー型番指定を頂け るか。	近似サイズで選定してよい。