

案件番号

260110086

質問回答書

令和 8 年 5 月 19 日

履行名称 (西邑楽)8下小林町地内舗装復旧工事

No.	設計図書等 名称	頁番号等	質問内容	回答
1	設計書	3~5	切削厚 (15 c m) と舗装厚 (30 c m) が合わない。	切削厚30cmは、切削回数を3回施工で設計しております。
2	設計書	4	殻運搬 (路面切削) 殻処分の数量が合わない。	設計数量に違算はございません。切削面積に既存舗装厚を乗じた数量を計上しております。
3	設計書	5	ストアス安定処理の設計数量1103.6㎡となっていますが、551.8㎡ではないでしょうか。	ストアス安定処理は1層が10cmのため、2層分計上しております。
4	設計書	5	表層 (車道部) 基層 (車道部) ストアス安定処理の幅員は同じとみてよろしいでしょうか。	設計図書の平面図・横断図・断面図のとおりとなります。