

案件番号

260110156

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 10 日

履 行 名 称 2級62号線道路新設(第2期)工事

No.	設計図書等 名称	頁番号等	質 問 内 容	回答
1	設計書	029	図面（床版図）には膨張材の記載がありますが、設計書にはございません。使用する場合の種類、添加量をご教示ください。	使用する場合、特に指定はございませんので材料承認を挙げてから施工してください。
	図面	23/61		
2	図面	36/61	橋梁用ビーム型防護柵設置工事の地覆施工時に埋込アンカーの施工対応が必要と考えられます。設計書等にはございませんが、ご教示ください。	本工事では防護柵設置を計上していないため、現段階では埋め込みアンカーの施工を考えておりません。
3	図面	41/61	クレーン作業時における地耐力検討の資料はございますでしょうか。	ありません。
4	図面	41/61	作業ヤードの架設計画図の詳細資料（敷鉄板等）をご教示ください。	架設計画図以上のものはありません。
5	設計書	036	共通仮設費における吊足場工の設計条件（設置範囲及び日数）をご教示ください。	設置面積400m2、供用日数30日にて積算しております。
6	設計書	080	土質等試験費一式とありますが、試験項目をご教示ください。	粒度試験、締固め度試験となっております。
7	—	—	発生土は全数路体盛土への使用で宜しいでしょうか。又、場内に一時仮置きの場合は、変更協議と考えて宜しいでしょうか。	ご質問のとおりです。