液化石油ガス設備工事届（続紙）群馬県

容器（貯蔵能力 1,000kg 以上 3,000kg 未満）表

1　届出の内容

液化石油ガス設備工事	新　設　・　変　更

2　液化石油ガス販売事業者（予定）

登録番号	事業所名称・販売所名称

3　工事従事者（設備工事に従事した者全員を記入すること）

氏名	免状交付地	設備士免状ＮＯ	直近の講習受講年月日
	都道府県		年　　月　　日

4　供給設備

項　　目	対　応　事　項		
(1) 保安距離の確保できない場合の障壁 第一種保安物件 16.97m 第二種保安物件 11.31m	高　　さ	壁　　厚	構　　造
(2)火気施設との距離	・水平距離（　　m） ・対象物件（ボイラー、焼却炉、燃焼器具、電気設備、その他　　） ・５m未満の場合の措置　（　　）		
(3)容器の腐食防止措置	イ 床は水平で排水がよい。（コンクリート打ち等） ロ その他		
(4)容器の転落、転倒等による損傷防止措置	イ チェーン ロ その他　（　　）		
(5)滞留防止措置	・容器置場の面積　　㎡ ・換気口面積（合計）　　㎡ ※２方向以上に分散し、床面に接していること。		
(6)屋根又は遮へい板	イ 屋根　（不燃性又は難燃性　　軽量） ロ 遮へい板（　　〃　　）		
(7)消火設備	イ 消火器　　個 ロ その他　（　　）		

(8)強制気化装置	イ　あり ロ　なし ※イの場合型式認定合格証を添付すること

5　ガス漏れ警報器設置状況

設 置 年 月 日	メーカー・型式・機種名等	設 置 個 数

6　施工後の表示　（掲示したものと同様に記入すること）

工事事業者の氏名又は名称	連　　絡　　先	施工年月日　又は工事番号

7　配管の状況

(1)　配管がすべて露出	(2)の場合埋設管腐食防止措置
(2)　すべて埋設又は一部埋設	

8　添付書類

(1)　案内図（施設又は建築物の位置を示す図）

(2)　供給設備付近の配置図（施設等の内における貯蔵場所を示す見取図）
及び障壁等の構造図
（火気距離、保安距離、火気施設距離等明記）

(3)　配管図（アイソメ図）

(4)　気密試験結果（自記圧力計記録）

(5)　写真　供給設備　（容器・容器置場付近、集合配管、埋設配管、消火設備、警戒標識、屋根、さく、へい等）
消費設備　（ガス漏れ警報装置）