

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230120102	(公共) 5東矢島町地内舗装復旧(その2) 工事	太田市東矢島町地内	舗装	(株) 玉上組	令和6年1月22日	1,254,000	令和6年1月23日	令和6年4月30日	令和6年4月2日	1,364,000	令和6年4月30日	起工測量で舗装面積を精査したところ、舗装工が187.8m ² →205.1m ² に増工となったため、増額変更としたい。
230120091	(公共) 5 富沢町地内舗装復旧(その2) 工事	太田市富沢町地内	舗装	(株) 山晃	令和5年12月28日	4,422,000	令和6年1月9日	令和6年4月12日	令和6年4月8日	4,499,000	令和6年4月12日	本工事の近隣に小学校があり、安全確保のため交通誘導員の人数を5名増の20名とした。その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたため、増額の変更設計としたい。
230110285	R5ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市本町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月8日	32,153,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年4月12日	33,231,000	令和6年4月26日	近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。また、マンホールの高さ調整の施工方法として、調整モルタルをt=10mm計上していた箇所があるが、調整モルタル厚をt=20mm以上確保する必要があると判明したため、調整モルタルの増厚分を増工したい。
230110354	R5ストックマネジメント事業下水道管渠更生(その2) 工事	太田市本町ほか地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年12月28日	50,710,000	令和6年1月9日	令和6年3月31日	令和6年4月15日	51,161,000	令和6年5月10日	既設管内において、新たに管口突出やモルタル等が確認されたため、既設管内処理工の数量が増加した。また、浸入水有の路線について、現状のままで施工に支障がないことが判明したため、止水工を減じた。また、通行車両や歩行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員の必要が生じた。 以上のことから増額変更としたい。
230110303	(西邑桑補助) 管渠第5-8工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	利根建設(株)	令和5年11月28日	37,070,000	令和5年11月29日	令和6年4月26日	令和6年4月15日	37,070,000	令和6年6月26日	試掘の結果、NTTとガス管の位置が台帳図とずれており、開削での施工が難しいことがわかった。そのため簡易推進にて施工したい。簡易推進の工法選定およびNTTとの調整に時間を要したため工期の延長したい。
230110394	令和5年度新井東市営住宅解体工事	太田市新井町221番1地内	解体	共進安全(株)	令和6年2月6日	6,270,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年4月15日	6,270,000	令和6年5月23日	解体工事に先立ち石綿含有調査を行ったところ、一部の建材に石綿含有が確認された為、該当箇所の養生の追加及び手壊し作業への変更が必要となった。また、作業の追加及び変更に伴い、工期内に各実績数量が確定しない為、工期延長を行いたい。
230110265	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株) 群英建設	令和5年10月23日	14,212,000	令和5年10月24日	令和6年3月31日	令和6年4月16日	14,212,000	令和6年5月31日	当該施工箇所について、一般県道新田上江田尾島線の全面通行規制が必要となったが、道路通行制限について太田土木事務所との協議に不測の日数を要するため施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:31日間)
230110181	太田市弓道場建設事業 設計業務委託	太田市東本町53番14の一部 地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株) 糸井建築設計事務所	令和5年8月18日	16,104,000	令和5年8月21日	令和6年3月8日	令和6年4月22日	17,193,000	令和6年4月22日	設計に必要な地盤調査をスウェーデン式サウンディングで行ったところ、地盤が弱く、正確な結果が得られなかったため、追加でボーリング調査を行う必要ができたため増額を伴う変更を行いたい。 また、構造が確定し、構造適合判定手数料が確定したため手数料の支払いについての増額を伴う変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110423	藪塚本町第四372号線道路改良（その1）工事	太田市山之神町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和6年3月15日	5,082,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年4月23日	5,016,000	令和6年6月28日	地元調整及び交通規制計画の見直しにより、交通誘導員が9人日減（20→11人日）となった。また、その他出来高や廃材処分費等についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、減額変更としたい。
230110278	西部消防署救助訓練施設新築工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	石橋建設工業（株）	令和5年11月8日	69,410,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	令和6年4月30日	69,410,000	令和6年6月28日	2階及び屋上の壁床のコンクリート打設において、悪天候によりコンクリート打設の日程を延期した。そのため全体の工程が遅れてしまったため工期を延長したい。
230110278	西部消防署救助訓練施設新築工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	石橋建設工業（株）	令和5年11月8日	69,410,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	令和6年4月30日	69,410,000	令和6年6月28日	2階及び屋上の壁床のコンクリート打設において、悪天候によりコンクリート打設の日程を延期した。そのため全体の工程が遅れてしまったため工期を延長したい。
230110203	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）電気設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	電気	中島電機設備（株）	令和5年9月7日	17,600,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年4月30日	17,776,000	令和6年5月10日	施工を進める中で照明器具、住宅情報盤の仕様が原設計ではおさまらないことが判明した。住宅情報盤の変更に伴い、感知器の変更も必要になることから併せて設計変更を行いたい。また、浄化槽の位置が原設計から変更になったことによりケーブルの数量に変更が生じたため設計変更を行いたい。
230110304	（仮称）太田市スケートパーク夜間照明施設整備工事	太田市新田金井町地内	電気	群馬電気（株）	令和5年11月28日	31,460,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月7日	31,537,000	令和6年5月24日	照明の制御方法について、当初はスイッチ制御を想定していたが、施設担当課と再協議を行ったところ、タイマー制御が望ましいとの結論に至ったことから、夜間照明スイッチおよびCVVケーブルを全て減工し、操作盤にタイマーを組み込みたい。また、本工事に用いるケーブルは全てCEを想定していたが、全国的なCE不足により納期の見通しが立たないと判明したことから、全てCVへ変更したい。さらに、近接工事および現場の条件により、LED照明灯は一部H27mの高所作業車にて設置を行いたい。
230110191	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）機械設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	管	(有) 石原設備	令和5年9月7日	39,996,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年5月8日	39,578,000	令和6年5月10日	換気設備工事にて、自然給気口のダクトが梁と干渉するためルートを変更したい。浄化槽工事にて、計画した位置では浄化槽が納まらないため、設置位置を変更し、設置に伴う土留め工事を地盤に適した工法へ変更したい。
230110186	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）建築工事	太田市鶴生田町733番99地内	建築一式	協和建設（株）	令和5年9月7日	107,800,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年5月10日	110,198,000	令和6年5月10日	建築工事に係る各種建材の数量について施工上必要となった実績数量に変更したい。
230110297	太田市役所本庁舎泡消火設備ほか改修工事	太田市浜町2番35地内	消防施設	(株) グンエイ	令和5年11月28日	64,350,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月10日	61,721,000	令和6年12月27日	元設計で見込んでいた屋外設置用キュービクル型泡消火ポンプユニットでは、搬入時に他の設備を取外し作業スペースの拡張を図った上で行わないと作業することができないことが判明したため、既存の有効スペース内で施工可能な機器に仕様を再検討しなければならないので変更を行いたい。また、変更機種については使用部材に資材不足が発生しており、納期の遅延が発生していることから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を併せて行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110281	太田市役所本庁舎屋上防水改修工事	太田市浜町2番35地内	防水	協和建設(株)	令和5年11月8日	57,497,000	令和5年11月9日	令和6年3月15日	令和6年5月10日	60,929,000	令和6年6月10日	防水工事をおこなう前に施工範囲の調査をしたところ、笠木ジョイントのシーリングと立上り端部のシーリングが劣化していることが分かった。そのためシーリング打替え及びブリッジ工法を行いたい。それに伴い金額の変更をしたい。また、悪天候が続き防水工事ができなかったため工期の延長をしたい。
230110335	(公共) 管渠第5-G工区工事	太田市牛沢町地内	土木一式	西村興業(株)	令和5年12月13日	19,800,000	令和5年12月14日	令和6年5月31日	令和6年5月10日	19,800,000	令和6年6月28日	現地で下水道本管の布設箇所を試掘を行ったところ、水道の石綿管が埋設されていることが判明した。これが掘削の影響部にあたり、石綿管の掘削・撤去・処分時間を要する。このことから、28日間の工期延長をしたい。
230110339	(佐波補助) 5世良田町地内舗装復旧工事	太田市世良田町地内	舗装	創和建设(株)	令和5年12月13日	14,333,000	令和5年12月14日	令和6年4月16日	令和6年5月13日	15,202,000	令和6年5月24日	起工測量の結果、舗装面積が22.6m ² 減の2025.7m ² に減工したい。 特記仕様書Ⅲ-5に基づき、カッター汚泥の処分費を計上したい。また、当初設計時から追加で歩道部に取り出し管が埋設されたため、インターロッキング工を30.4m ² 増の116.4m ² に増工したい。 その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
230110394	令和5年度新井東市営住宅解体工事	太田市新井町221番1地内	解体	共進安全(株)	令和6年2月6日	6,270,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月16日	7,502,000	令和6年5月23日	解体工事に先立ち石綿含有調査を行ったところ、一部の建材に石綿含有が確認された為、該当箇所の石綿含有材撤去費の追加変更を行いたい。 また、産業廃棄物の各実績数量が確定した為、数量変更に伴う設計変更を行いたい。
230120105	(公共) 管渠第5-H工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年2月6日	4,444,000	令和6年2月7日	令和6年6月5日	令和6年5月16日	5,423,000	令和6年6月5日	本現場には水道管と排水管が埋設されており、当初設計では水道管を切回すことで下水道本管をふせられると考えていた。しかし排水管を切回さなければ下水道本管をふせることが不可能だったため、排水管切回し工を計上したい。 また、その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
230120114	(仮称) 太田市スケートパーク防犯カメラおよび音響設備設置工事	太田市新田金井町地内	電気通信	(株) m a k i d e n	令和6年3月15日	3,091,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年5月22日	4,015,000	令和6年6月21日	当初、音響設備は必要な時に必要な音源をその都度外部入力して流すシステムを前提としていたが、本スケートパーク夜間照明の制御方法がタイマー式に変更されたことに伴い、その消灯を段階的に予告する自動音声ガイダンスの常設導入が必須とされたことから、(当初) キャビネット一体型屋外型⇒(変更) アンプ、音声送信端末、タイムサーバー、PoEハブ及びそれらを格納する高IPキャビネットへ変更したい。その他増減工を総計すると下記金額となります。なお、本変更に伴い工期を1週間延長したい。
230110395	市単独生産基盤整備事業 古戸地区 暗渠管改修工事	太田市古戸町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年2月6日	5,148,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月23日	5,148,000	令和6年7月31日	工事施工にあたり請負業者と現地確認及び施工方法を検討した結果、国道407号を管理する太田土木事務所と施工方法の協議調整する必要が生じた。 また、施工箇所に隣接する太田土木事務所発注工事の請負業者5社と民間事業者との工程調整、地元区長及び農業水利管理組合との調整により、不測の日数を要するため、工期を7月31日まで延長したい。
230110300	農業水路等長寿命化・防災減災事業 長堀地区 法面保護工事	太田市大原町ほか地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年11月28日	40,062,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	44,726,000	令和6年6月28日	本工事について、当初、農地を借用し敷鉄板を敷設して施工する予定で調整がされていた箇所について、業者の起工測量時に急遽借用を断られた事から、工期内で施工が完了する代替案を模索した結果、コンクリートキャンパスを使用することとなった。また、通行止区間に交通誘導員を配置していたが、住民と商業施設からの強い要望により追加配置を行った。加えて、残土処分箇所を太田市で協定している業者が受け入れ停止となったことから代替箇所へ変更した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110307	農業水路等長寿命化・防災減災事業 矢場地区 法面保護工事	太田市台之郷町地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月28日	20,680,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	20,680,000	令和6年7月31日	延長した工期の施工予定日に荒天が多く、予定作業が行えずに工程に数度の見直しが発生したため、履行期間の延長を行うものです。 (国庫補助事業の履行期間の延長は承認済み)
230110265	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株) 群英建設	令和5年10月23日	14,212,000	令和5年10月24日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	15,191,000	令和6年5月31日	旧県道(太田泉町下田島町1301号線)の舗装仮復旧について、既設舗装が劣化していることから舗装擦り付け部に段差が生じ、騒音振動が発生してしまうため、舗装仮復旧範囲を103.2m2増工したい。 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
230120113	(佐波)5世良田町地内舗装復旧(その2)工事	太田市世良田町地内	舗装	竹部工業(株)	令和6年3月15日	2,871,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年5月27日	2,893,000	令和6年6月28日	本工事の出来高で、舗装厚により搬運量が増工(17.7m2→22.0m2)となったため増額の変更設計としたい。
230110399	高林南町ほか1箇所内水対策事業用地測量業務委託	太田市高林南町ほか地内	測量業務	(株) T P 測量設計	令和6年2月6日	1,485,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	1,298,000	令和6年5月31日	古戸町の測量業務について資料調査の結果、境界確定がなされていたため、設計面積を減ずることとしたい。
230130001	(仮称)太田市スケートパーク本体整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和5年6月15日	129,800,000	令和5年6月16日	令和6年3月15日	令和6年5月29日	181,071,000	令和6年5月31日	一部のクォーター(くほみ)の目地から水が滲み出す現象がここ数か月生じていた。原因を調査したところ、本工事で設置したマンホール(排水ポンプ付)内の水位が一定の高さを超えると発生することが分かった。そこで、本マンホール内に排水ポンプを1台追加したい。また、本施設では、係員を常駐させずに利用者の入退場を管理できるシステムを導入するが、「自閉式」の扉を設置すると完全セルフ入退場が実現できると分かったことから、一部の門扉をオートヒンジ型へ変更したい。さらに、本施設の外周園路から監視する保護者等が緊急時に素早く施設内へ入場できるよう新たに門扉を2箇所追加したい。なお、フロア舗装の鉄筋量見直しに伴う施工単価の変更を行いたい。その他増減を総計すると下記金額となります。
230110407	2級31号線道路改良工事	太田市飯塚町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年2月29日	5,863,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年5月29日	6,358,000	令和6年5月31日	当該工事におけるAs殻の厚みについて、当初設計より厚く、運搬処分量が増加した。 また、起工測量の結果、ひび割れ箇所が多く、安全を考慮するため舗装の面積を増やす必要が生じた。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
230110221	令和5年度 太田市総合健康センター空調設備ほか改修工事	太田市飯塚町1549番1地内	管	(株) 尾島町清掃社	令和5年9月25日	112,530,000	令和5年9月26日	令和6年3月31日	令和6年5月30日	115,896,000	令和6年6月14日	エアコン改修工事に伴う内装解体部等にアスベストの含有が疑われるとの報告を受け、事前調査と結果の掲示が義務付けられていることから当該費用の追加が必要になったため変更を行いたい。また、調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の取まりを考慮し、数量等の変更を行う必要が生じたため合わせて変更を行いたいため。
230110277	太田市立沢野小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市福沢町226番1ほか3箇所地内	管	小林興業(株)	令和5年11月8日	85,206,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年5月30日	90,123,000	令和7年3月31日	アスベスト調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため、該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の取まりを考慮し別紙のとおり数量等の変更を行う必要が生じたため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110279	太田市立世良田小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市世良田町3113番7ほか3箇所地内	管	大栄電気工事(株)	令和5年11月8日	65,780,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年5月30日	71,115,000	令和7年3月31日	エアコン設置工事に伴う外壁貫通部にアスベストの含有が疑われるとの報告を受け、事前調査と結果の掲示が義務付けられていることから当該費用の追加が必要になったため変更を行いたい。また、調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の収まりを考慮し別紙のとおり数量等の変更を行う必要が生じたため合わせて変更を行いたい。
230110257	旧学校教育センター解体工事	太田市下浜田町1088番2ほか地内	解体	(株)ハツガイ	令和5年10月23日	99,000,000	令和5年10月24日	令和6年3月22日	令和6年6月3日	109,505,000	令和6年7月26日	当該工事について、地下部分の解体および杭抜き工事施工時に雨天が続き、地盤の軟弱性のため、安全面から施工が行えない期間が発生したため、適正な履行期間を確保するために工期の変更契約を行いたい。
230120111	大島市営住宅既存集会所解体工事	太田市大島町312番1地内	解体	(株)コグレ	令和6年3月15日	3,366,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月4日	3,542,000	令和6年6月17日	同敷地の別工事で水道を利用する計画となったため、水道本管止めを取止めたい。また、発生材数量を実績数量に変更したい。それに伴い、金額の変更をしたい。
230110360	薬師公園ほかトイレ改修工事	太田市世良田町ほか地内	管	工藤建設工業(株)	令和5年12月28日	19,536,000	令和6年1月9日	令和6年3月19日	令和6年6月6日	20,130,000	令和6年6月19日	薬師公園の既設トイレ解体について、外壁材が重ね貼りとなっており、解体費、処分費及び運搬費を増工したい。 また、トイレ基礎下に大型ビットがあり、解体に伴う費用を増工したい。 以上の理由により、工事費が増額となるため設計変更を実施したい。
230110356	(仮称)太田駅北口ポケットパーク整備工事	太田市東本町地内	造園	(株)山晃	令和5年12月28日	39,809,000	令和6年1月9日	令和6年3月31日	令和6年6月10日	43,153,000	令和6年6月26日	工事着手したところ残存構造物を解体する際に隣接建物が近いので当初設計にはない家屋調査が必要となった。 使用部材について調達に相応の時間を要した為、工期も延長したい。 また、予想外の支障構造物等により当初設計と数量が変わるのでその出来高に合わせて変更するものです。
230110410	(仮称)太田市スケートパーク等屋外トイレ新築工事	太田市新田金井町地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年3月15日	33,770,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年6月14日	33,770,000	令和6年7月20日	設計および工事発注の段階において、トイレユニットは工期内に納品できる見込みであったが、昨今の物流問題により一部の部品調達に不測の時間を要したため、工期内の納品ができないと判明した。そこで、工期を36日延長したい。
230110412	大島市営住宅1期外構工事	太田市大島町312番1地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	29,370,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年6月14日	29,370,000	令和6年7月31日	工期中、天候不良のため休工としたことによる工事進捗の遅れがあるため、適切な施工期間を確保するため、工期の延長を行いたい。
230110389	(仮称)太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	(株)石宝	令和6年3月15日	165,000,000	令和6年3月18日	令和6年12月27日	令和6年6月18日	165,000,000	令和7年1月31日	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事の進捗を踏まえつつ、各工事の施工箇所が重複しないよう関係各課とともに再検証を行った結果、工期延長が必要なため。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110220	牛沢東排水ポンプ施設設置工事	太田市牛沢町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年9月25日	123,200,000	令和5年9月26日	令和6年3月22日	令和6年6月18日	123,200,000	令和6年8月9日	河川堤防の管理道路に防護柵を設置するため河川管理者との協議を行った結果、許可を得るまでに不測の日数を要し工期内完成が困難となった。 以上のことから、工期の延長を行うものです。
230110103	高林南町ほか2箇所ポンプ施設詳細設計業務委託	太田市高林南町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和5年6月13日	17,963,000	令和5年6月14日	令和6年3月15日	令和6年6月18日	17,963,000	令和6年10月31日	関連業務である用地測量の境界立会において、地権者との立会日程の調整で不測の日数を要した。また、設計を進める中で東毛工業用水道事務所との協議が必要となり、不測の日数を要したことから、工期内の完了が困難となった。 以上のことから、工期の延長を行うものです。
240110010	市内一円(第2・第3工区)道路維持その1工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(有)西部建設	令和6年5月8日	7,084,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年6月18日	7,084,000	令和6年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
230110382	数塚本町中央運動公園ろ過設備改修工事	太田市大原町383番75地内	管	小林興業(株)	令和6年1月22日	10,560,000	令和6年1月23日	令和6年3月31日	令和6年6月19日	11,077,000	令和6年11月29日	施工後の調査において、排水ポンプ(DP-2.3)の制御装置が撤去予定の分電盤内に格納されていることが判明し、新設予定の分電盤には当該機能は見込まれておらず、新たに制御装置を設置する必要が生じたため変更を行いたい。 また、動力制御盤の製作時間も使用部材に資源不足が発生しており、納期の遅延が発生していることから、適正な施工期間を確保するための履行期間の延長を併せて行いたい。
230110256	太田市立太田小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市本町31番1ほか3箇所地内	管	(株)コグレ	令和5年10月23日	111,100,000	令和5年10月24日	令和6年2月21日	令和6年6月20日	113,663,000	令和7年3月31日	太田小、葦川小、駒形小において、冷媒配管の主管配管長さを設計当初よりも長くする必要が生じたため、それに伴う配管サイズの変更を行いました。また、施工者、施工管理者と共に施工性を協議、検討した結果、ケーブル等の数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110276	太田市立鳥之郷小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市鶴生田町83番2ほか3箇所地内	管	(株)トーカイ	令和5年11月8日	86,350,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年6月20日	85,173,000	令和7年3月31日	工事着手前の詳細な調査により、休泊小の既存ホールが利用できることが分かったため、幹線工事の掘削ルートが変更になりました。また、安全性及び施工性を考慮し室外機位置の変更を行いました。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110302	令和5年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線ほか道路築造(その2)工事	太田市本町ほか地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和5年11月28日	37,400,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年6月20日	43,208,000	令和6年7月1日	工事着手したところ区6-32号線東側の地中に市道側へ越境している構造物があり側溝が施工できないことが判明した。 区6-33号線でも下水道本管を撤去する関係で側溝が施工できない箇所があることがわかり、側溝の数量が減った。 また、歩行者の安全確保するための施設や通過車両の安全性を考慮し舗装面積が増えた。 その他、当初設計と数量が変わるのでその出来高に合わせて増額変更したい。
230110296	尾島生涯学習センター屋根外壁改修工事	太田市亀岡町63番1地内	塗装	(有)竹内塗装塗料	令和5年11月28日	63,162,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年6月21日	63,162,000	令和6年7月31日	足場設置後に外壁全面の調査を行った結果、タイル面の広範囲に割れやクラックが確認された。タイル落下防止措置が必要が生じたことから、その施工期間を確保するため、工期の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110335	(公共) 管渠第5-G工区工事	太田市牛沢町地内	土木一式	西村興業(株)	令和5年12月13日	19,800,000	令和5年12月14日	令和6年5月31日	令和6年6月24日	21,219,000	令和6年6月28日	現地地下水道本管の布設箇所の試掘を行ったところ、水道の石綿管が埋設されていることが判明し、その撤去・処分及び給水管の切回し工が増工となった。また第1回変更で工期が延長となり、見通しの悪い区間の施工ということもあり、安全対策のため、交通誘導員が75名から120名と増えた。以上の理由により増額変更とした。
230110303	(西邑楽補助) 管渠第5-8工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	利根建設(株)	令和5年11月28日	37,070,000	令和5年11月29日	令和6年4月26日	令和6年6月25日	39,094,000	令和6年6月26日	試掘の結果、NTTとガス管の位置が台帳図とずれており、開削での施工が難しいことがわかった。そのため8.5m簡易推進にて施工したい。また、下水道管及び上水道管を埋設したことにより舗装の状態が悪化したため、舗装面積を257.9㎡から650.9㎡へ変更したい。以上により増額変更したい。
230110411	R5ストックマネジメント事業下水道管渠更生(その3)工事	太田市東本町ほか地内	土木一式	荻原建設(株)	令和6年3月15日	31,790,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月27日	33,814,000	令和6年7月18日	当該工事においては、着工前に事前調査を行ったところ、取付管の箇所が想定よりも3か所多かったため、その分を増工したい。また、近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。
230110278	西部消防署救助訓練施設新築工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	石橋建設工業(株)	令和5年11月8日	69,410,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	69,795,000	令和6年6月28日	外灯へ配線するための既設配管が損傷しており復旧が必要となったため変更したい。また、2階床の防水保護モルタルを防水保護コンクリートとし耐久性を確保したい。それに伴い金額の変更をしたい。
230110336	令和5年度土地改良施設維持管理適正化事業 宝泉遊水池地区 浚渫工事	太田市上田島町ほか地内	土木一式	田村建設(株)	令和5年12月13日	18,018,000	令和5年12月14日	令和6年3月27日	令和6年6月28日	18,381,000	令和6年6月28日	土砂搬出量が予定していた数量より増量となった。また、土砂運搬に使用する車両について、施工性を考慮し2t車から10t車に変更することとしたい。以上の理由により、変更したい。
230110421	太田市役所本庁舎電気錠制御盤更新工事	太田市浜町2番35地内	電気	(株)makiden	令和6年3月15日	7,084,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	8,569,000	令和6年7月26日	施工前調査にて、盤からの信号で動作しない電気錠があることが発覚した。盤更新後の試験調整、検査時の動作チェック等ができないため、動作しない電気錠の更新及び配線の修繕を追加したい。上記変更に伴い標準工期を確保するため、工期を延長したい。
230110406	太田市役所庁舎湧水排水ポンプほか改修工事	太田市浜町2番35地内	管	怒木工業(株)	令和6年2月29日	7,040,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	7,799,000	令和6年6月28日	本工事において漏水調査を実施していたところ、多数の給水系統にて同時に漏水していることが判明し、止水処置を施さなければ調査が続行できないため、漏水症状が顕著に現れている便所内の手洗い用温水器の切離し作業を追加変更したい。また、中水のろ過設備において本工事でピット内の流水方向を逆転させる処置を施したが、既設ポンプの容量不足により正常に運転しない結果となってしまったため、吸込み管長短縮作業の追加変更も併せて実施したい。
230110395	市単独生産基盤整備事業 古戸地区 暗渠管改修工事	太田市古戸町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和6年2月6日	5,148,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	3,883,000	令和6年7月31日	掘削を行った結果、既設ヒューム管と地下埋設NTT管が近接しており当初計画していたボックスカルバートが布設できないことが判明しました。ボックスカルバートの代替として、既設ヒューム管に接続できる最大口径の塩ビ管を設置し、巻きコンクリート防護の施工を行いたい。 既設道路の通行を確保するため、仮設道路として敷設板布設及び既設ガードレールの一時撤去・再設置を行いたい。 これらにより減額で変更設計したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110404	(ゼロ債務)市内一円(第2・第3工区)道路維持工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(株)玉上組	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月8日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
230110400	西部消防署救助訓練施設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	(株)石宝	令和6年2月29日	22,165,000	令和6年3月1日	令和6年7月12日	令和6年7月9日	22,165,000	令和6年9月12日	同敷地における別工事の完成が2ヶ月遅れたことにより、本工事の工程が遅れたため工期延長を行いたい。
220110080	太田市清掃センター解体撤去工事	太田市細谷町1712番ほか地内	解体	西松建設(株)さいたま営業所	令和4年9月6日	1,210,275,000	令和4年9月7日	令和6年8月30日	令和6年7月11日	1,210,275,000	令和6年8月30日	解体撤去工事後の跡地利用計画に変更が生じたため、簡易舗装等による粉じん飛散防止対策が不要となったこと及び地下構造物の撤去範囲が拡大したことによる仕様書変更を行いたい。
230110403	(ゼロ債務)市内一円(第1・第4工区)道路維持工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(有)大原設備	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月11日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110415	R5総合地震対策事業管口継手耐震化工事	太田市龍舞町ほか地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	21,230,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年7月16日	22,605,000	令和6年7月31日	交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、増員の必要が生じた。また、Co殻処分量について、想定より少ないことが判明したため、数量減とした。 以上のことから増額変更とした。
230110418	大島市営住宅1期(1～3工区)太陽光発電設置工事	太田市大島町312番1地内	電気	(有)福田電気工事	令和6年3月15日	18,480,000	令和6年3月18日	令和6年7月31日	令和6年7月18日	18,480,000	令和6年7月31日	屋根上の電線管がZGPの場合、屋根への固定が困難であり、納まりも悪くなることから、合成樹脂可とう電線管(2層管)へと設計変更を行いたい。また、発電した電気を売電するために東京電力への申請費(メーター設置共)が必要であることが分かったため、追加変更を行いたい。
230110422	令和5年度鳥之郷市営住宅1期(1工区)太陽光発電設置工事	太田市鶴生田町733番99地内	電気	(有)福田電気工事	令和6年3月15日	6,908,000	令和6年3月18日	令和6年7月31日	令和6年7月18日	6,908,000	令和6年7月31日	屋根上の電線管がZGPの場合、屋根への固定が困難であり、納まりも悪くなることから、合成樹脂可とう電線管(2層管)へと設計変更を行いたい。また、発電した電気を売電するために東京電力への申請費(メーター設置共)が必要であることが分かったため、追加変更を行いたい。
230110257	旧学校教育センター解体工事	太田市下浜田町1088番2ほか地内	解体	(株)ハツガイ	令和5年10月23日	99,000,000	令和5年10月24日	令和6年3月22日	令和6年7月19日	110,176,000	令和6年7月26日	当該工事について、地盤が想定より脆弱であったため地下部分の杭抜き工事の取止めによる数量の減少変更をしたい。また、テニスコート植栽沿いの排水側溝撤去及び、丸太虎ロープ設置部分の変更、解体後の荒造成部分の地盤面より下になる部分についての盛土工事の追加及び水道メーター撤去に伴う水道局よりの指示で、給水管止めを行う必要が生じたため、それに伴う工事の追加分の変更等を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110410	(仮称) 太田市スケートパーク等 屋外トイレ新築工事	太田市新田金井町地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年3月15日	33,770,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年7月19日	35,970,000	令和6年8月2日	基礎養生中に周辺の地中から水が滲み出し、2週間程度抜けていかない状況が続いた。他近接工事の状況からも、本敷地は全体的に掘削箇所に水が集まりやすい地盤であることが推察される。そこで、本トイレ基礎の劣化を未然に防ぐための塗布防水工をA=89.39m ² 増工したい。また、給水申請に係る協議の結果、トイレ内における給水管の径を(当初)Φ20→(変更)Φ25mmへ変更したい。また、これらに伴い工期を13日延長したい。
230110296	尾島生涯学習センター屋根外壁改修工事	太田市亀岡町63番1地内	塗装	(有) 竹内塗装塗料	令和5年11月28日	63,162,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年7月22日	76,021,000	令和6年7月31日	足場設置後の外壁全面調査の結果、躯体補修数量に増減が生じたことから、実績数量に変更したい。外壁タイル面においては、ヘアクラックが多数確認されたことから、タイル下地への雨水侵入及び落下対策として、透明塗膜防水塗装を施工したい。また、屋上設備置場の防水改修については、狭小部や設備配管密集エリアにおける施工性の改善と品質確保の観点から、その工法を改質アスファルト防水からウレタン塗膜防水に変更したい。その他、主な変更点は別紙のとおりです。
230110412	大島市営住宅1期外構工事	太田市大島町312番1地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	29,370,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年7月23日	28,952,000	令和6年7月31日	アスファルト舗装のほか各構造物の数量について、出来形実績数量に変更したい。
230110220	牛沢東排水ポンプ施設設置工事	太田市牛沢町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年9月25日	123,200,000	令和5年9月26日	令和6年3月22日	令和6年7月25日	121,572,000	令和6年8月9日	河川堤防上の圧送管を布設した箇所の道路高が上がるため、河川側の法面の土留めとしてL型擁壁を計上していたが、河川管理者との協議を行った結果、コンクリートで堤防天端と擦付けるよう指導があったため、L型擁壁を減ずる必要が生じた。 以上のことから、減額変更を行うものです。
230110401	太田東矢島原891号線ほか5路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	小林興業(株)	令和6年2月29日	15,136,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年7月25日	15,136,000	令和6年8月30日	起工測量の際に、地権者との施工時期の調整および出入口部の調整に不測の日数を要したため工期延長するものです。
230110307	農業水路等長寿命化・防災減災事業 矢場地区 法面保護工事	太田市台之郷町地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月28日	20,680,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年7月26日	20,713,000	令和6年7月31日	本工事について、当初残土を市が協定している業者へ運搬する予定であったが、令和5年度中に受入れ停止となったことから伊勢崎市の公共工事用地へ搬入を行う事際運搬距離が増加となった。加えて近隣の学校及び介護施設の要望により交通誘導員が増員となった。 また、起工測量の差と管理外面積により施工量減少となり法面面積が減少した。 以上の理由により、全体で増額となったため増額変更を行いたい。
230110405	(ゼロ債務) 市内一円(第5・第6工区) 道路維持工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月26日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことになります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110421	太田市役所本庁舎電気錠制御盤更新工事	太田市浜町2番35地内	電気	(株) m a k i d e n	令和6年3月15日	7,084,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年7月26日	8,635,000	令和6年7月26日	電気錠交換後の調査にて、信号線の断線により動作しない電気錠があることが発覚した。 盤更新後の試験調整、検査後の動作チェック等ができないため、動作しない電気錠の配線の修繕を追加したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110280	2級15号線道路改良(その2) 工事	太田市東本町ほか地内	土木一式	協和建設(株)	令和5年11月8日	64,900,000	令和5年11月9日	令和6年3月22日	令和6年7月31日	68,629,000	令和6年7月31日	ボックスカルバート布設箇所(2号暗渠工)において、接続先の水路壁が老朽化しており、倒壊の危険があったため、追加で改築の必要が生じた。また、既設の舗装が当初の想定に対し厚かったため、As級の処分数量が増加となった。その他の廃材処分費や出来高についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更としたい。
230110409	(公共補助) 管渠第5-10工区工事	太田市福沢町地内	土木一式	創和建设(株)	令和6年3月15日	49,280,000	令和6年3月18日	令和6年8月9日	令和6年8月1日	49,280,000	令和6年10月11日	試掘の結果、工水の管が図面よりも深く、管径が大きいものであり、離隔が確保できないことが判明した。また、この路線には水道管の埋設も多く水道管の布設位置も合わせて検討する必要があり、下水道管の埋設位置を再検討するのに時間が必要となった。これに合わせて材料の発注も埋設位置が決まってからの発注となるため、原契約内の工期で工事を終わらせることが困難になったため、工期延長の変更契約としたい。
230110326	太田市立綿打小学校 給食室建築工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和5年12月13日	143,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	143,000,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110327	太田市立木崎小学校 給食室建築工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	建築一式	守屋建設(株)	令和5年12月13日	121,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	121,000,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110328	太田市立綿打小学校 給食室機械設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	管	(株)グンエイ	令和5年12月13日	113,850,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	113,850,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110330	太田市立木崎小学校 給食室機械設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	管	(株)トーカイ	令和5年12月13日	103,840,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	103,840,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110333	太田市立綿打小学校 給食室電気設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和5年12月13日	44,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	44,000,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110334	太田市立木崎小学校 給食室電気設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	電気	大栄電気工事(株)	令和5年12月13日	29,480,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	29,480,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110361	宮前公園ほかトイレ改修工事	太田市浜町ほか地内	管	怒木工業(株)	令和5年12月28日	19,569,000	令和6年1月9日	令和6年3月19日	令和6年8月15日	20,020,000	令和6年8月31日	宮前公園において、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より、旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため、既存の給水管を閉止し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをする必要が生じた。 現地照査の結果、給排水管布設位置に変更があり、管路延長等に差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240110109	太田市立藪塚本町小学校 校庭整備工事	太田市藪塚町1741番1ほか地内	舗装	創和建设(株)	令和6年7月1日	19,074,000	令和6年7月2日	令和6年8月31日	令和6年8月22日	20,262,000	令和6年8月31日	校庭を整備するにあたり試掘調査を行いました。小石等多く含んだ砕石層が想定よりも浅い所でてきてしまったため、設計当初の舗装内容では施工出来ないことが分かりました。全体的に石灰ダスト(5)と岩瀬砂(5)を混合した形で、攪拌が行えるよう厚みを40mmに変更を行いたい。
240110006	太田市立生品小学校 受水槽更新工事	太田市新田村田町1101番ほか 地内	管	(有)山本水道工業	令和6年5月8日	18,755,000	令和6年5月9日	令和6年8月30日	令和6年8月23日	18,997,000	令和6年8月30日	受水槽の更新を行うにあたり既存の水槽の設置個所が狭所であったために、更新に通常より時間を要することとなり、当初予定していた閉庁期間のみの断水では工事が完了しない恐れがあった。断水期間を確保するために、仮設のトイレを設置する必要が生じた。
240110096	太田市立毛里田中学校 給食配膳室改修工事	太田市矢田堀町242番2ほか地内	建築一式	(株)石宝	令和6年6月12日	5,500,000	令和6年6月13日	令和6年8月30日	令和6年8月23日	5,731,000	令和6年8月30日	厨房機器を撤去し既存配管状況を確認したところ、プラグ止め部において土間解体作業が発生しました。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110401	太田東矢島原891号線ほか5路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	小林興業(株)	令和6年2月29日	15,136,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年8月26日	15,378,000	令和6年8月30日	当該工事の契約変更について、想定より浅い位置に水道管が埋設されており側溝を布設する際に干渉するため、給水管の切り回しが必要になった。また、最終排水先が現地に埋設されている想定とした設計と異なっており、暗渠管への取出しが必要になったことにより増額変更としたい。
240110142	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護工事	太田市東長岡町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和6年7月18日	46,090,000	令和6年7月19日	令和7年1月10日	令和6年8月30日	48,653,000	令和7年2月13日	本工事は「週休2日制現場(受注者希望型)」の実施対象工事です。 令和6年7月19日付工事打合せ書において、4週8日の週休2日制を希望したことで、週休2日制現場の試行要領に基づく工期を算出した結果、工期末を令和7年2月13日(34日延期)としたい。 併せて、4週8日の週休2日制に変更することで1.04%現場管理費等の経費区分が増額となることから、工期及び請負額変更(増額)を行うものです。
240120022	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路12-2号線ほか歩道切下げ工事	太田市下田島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年6月12日	2,420,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年8月30日	2,618,000	令和6年9月30日	L型側溝及びL型街渠について連結金具の設置が必要なことから、既設舗装の取壊しが生じたため舗装工を増工したい。 ・舗装工A=38.7m ² → 舗装工(歩道部)A=38.6m ² → 舗装工(車道部)A=16.9m ² → 舗装工(透水性)A=5.0m ² また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240120010	市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	津久井土建(有)	令和6年5月8日	2,904,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月4日	3,190,000	令和6年9月30日	当該工事は、当初設計に基づき安全施設の設置や補修の工事を発注し、その後地元区長や近隣住民からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や安定した農業経営を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110005	R6-Kストックマネジメント事業下水道管渠更生(その2) 工事	太田市本町ほか地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年5月8日	35,200,000	令和6年5月9日	令和6年9月13日	令和6年9月5日	38,291,000	令和6年9月13日	当該工事においては、着工前に事前調査を行ったところ、既設管からの漏水が見られ、止水工(パッカー工)を施工する必要が生じたため、その分を増工したい。また、近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。
230110419	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-212号線道路築造ほか工事	太田市中根町地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和6年3月15日	14,421,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年9月5日	14,421,000	令和6年9月13日	敷地造成工についてダンプの搬入路を確保するため敷鉄板の使用を想定していたが、良質な盛土材を使用することで搬入路を確保することができたため、敷鉄板の数量を減としたい。A=144.0m ² →A=0.0m ² 舗装工について、路盤材の浸食防止のため表層工を増工したい。 表層工 A=50.3m ² →A=399.0m ² また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。
230110400	西部消防署救助訓練施設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	(株)石宝	令和6年2月29日	22,165,000	令和6年3月1日	令和6年7月12日	令和6年9月6日	26,378,000	令和6年9月12日	設備機器廻りのL型擁壁について、施工箇所が狭いため現場打ちから二次製品に変更したい。また、敷地内の舗装勾配を確保するために敷地境界に設置する地先ブロックを境界ブロックに変更したい。さらに、敷地内の雨水処理のため横断側溝及び浸透弁を追加したい。これらの変更に伴い金額を変更したい。
220110246	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	建築一式	石川建設(株)	令和4年12月6日	1,329,790,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	1,749,110,000	令和6年12月13日	建物の床構造部材となるコンクリート床版の施工に際して鉄骨工事、屋上の防水並びに仕上工事に伴う設計の見直し及び施設の実用性、安全性考慮等の要望による平面計画の変更に必要な各種工事における仕上、下地材料の仕様変更と設計数量に差異が生じた。そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。また、その変更に対する工事内容の調整を含めて契約工期の延長を行うもの。
220110247	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 電気設備工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和4年12月6日	282,700,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	282,700,000	令和6年12月13日	当初盤類を含む弱電機器等は事務所内壁面に壁掛け設置の計画としていたが、施工上配線数が多く壁内に隠蔽しきれないため、総合盤方式とし配線ダクトを天井まで設けた自立型5面体の設置を追加し、直天上エリアの通線は電線管(露出)で保護する仕様としていたが、仕上げ上の取まりを考慮し通線ルートの共用を図るためレーウェイの変更したい。その他、諸室の仕様変更等により別紙のとおり設置台数の変更が必要となったため変更したい。また建築工事の延長に伴い、合わせて履行期間の延長を行いたい。
220110248	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 機械設備工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	管	(株)グンエイ	令和4年12月6日	239,800,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	239,800,000	令和6年12月13日	当初設計から施設関係者の協議により幼児用トイレスペースが増設されたことに伴い、衛生設備機器を追加したい。また各部屋の取まりや動線を考慮部屋の大きさ等の変更に伴い、空調機の能力や台数の変更、その他諸室の仕様変更等により、別紙のとおり変更を行いたい。 また、建築主体工事の工期延長に伴い合わせて履行期間の延長を行いたい。
221160007	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業工事監理業務委託	太田市新田金井町6番1ほか地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株)平田晃久建築設計事務所	令和5年2月2日	34,980,000	令和5年2月3日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	35,475,000	令和6年12月13日	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業建築主体工事の工期延長に伴い、適正工期を確保するために工期の延長を行うものです。
240110114	(公共補助)6下浜田町地内舗装復旧工事	太田市下浜田町地内	舗装	(株)玉上組	令和6年7月1日	12,782,000	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年9月9日	15,730,000	令和6年11月29日	本工事の舗装箇所が当初、住民の意向で施工を見合わせた箇所について、住民の意向が変わり、今回の工事での施工を希望したため、舗装の仕上がりや継ぎ目による段差などを考慮し、今回の工事ですべて行うことが最善と判断した。そのため、舗装工を1994.0m ² →2397.7m ² に増工したい。また合わせて起工測量と差異が生じたため増額の変更設計としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240120033	(新田)6新田金井町地内舗装復旧(その2)工事	太田市新田金井町地内	舗装	(有)ブリティビルド	令和6年7月18日	1,837,000	令和6年7月19日	令和6年9月30日	令和6年9月9日	1,925,000	令和6年9月30日	起工測量の結果、当初予定していた舗装面積と差異が生じたため、起工測量の数値を変更したい。 また、舗装切断及び殺処分数量を実測数量に変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240110123	太田市立毛里田小学校 旧給食室解体及び駐車場整備工事	太田市只上町970番1ほか地内	解体	(株)コグレ	令和6年7月1日	4,686,000	令和6年7月2日	令和6年9月20日	令和6年9月12日	4,983,000	令和6年9月20日	施工にあたり解体建物周辺を詳細に調査したところ、隣接建物の教室エアコンについて、本工事で解体する旧給食室から電源を供給していることが分かり、その切り直し工事が必要になった。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
240110087	太田市立鳥之郷小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市鶴生田町83番2ほか3箇所地内	電気	(株)実電機工事	令和6年6月12日	54,384,000	令和6年6月13日	令和6年9月13日	令和6年9月13日	55,517,000	令和6年9月13日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240120007	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	(株)和田組	令和6年5月8日	3,586,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月17日	3,586,000	令和6年9月30日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容を変更したい。
240110160	西新町南公園用地測量及び分筆登記業務委託	太田市西新町地内	測量業務	(株)地域プランニング	令和6年7月18日	4,785,000	令和6年7月19日	令和6年9月27日	令和6年9月18日	4,928,000	令和6年10月31日	登記調査の結果、当該用地の所有権保存ならびに上水道の地上権設定がなされていないため、分筆と併せ登記したい。 また、登記にかかる日数を考慮し、履行期間を34日延長したい。 以上の理由により、業務費の増額と履行期間の延長のために、設計変更を実施したい。
240120008	市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	(株)群英建設	令和6年5月8日	3,586,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月18日	3,663,000	令和6年9月30日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準施工図を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。
240110004	九合行政センター外壁防水ほか改修工事	太田市飯塚町591番1地内	防水	(株)椎名塗装店	令和6年5月8日	34,716,000	令和6年5月9日	令和6年10月11日	令和6年9月19日	34,716,000	令和6年10月11日	外壁躯体補修数量及び発生材数量をそれぞれ実績数量に変更したい。
240110092	鳥之郷市営住宅1期(1工区)外構工事	太田市鶴生田町733番99地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年6月12日	12,078,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年9月19日	12,199,000	令和6年9月30日	外構工事に係る各種数量について実績数量に変更したい。主な変更点は別紙の通りです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110095	九合行政センター衛生設備改修工事	太田市飯塚町591番1地内	管	(株) エムテック	令和6年6月12日	5,632,000	令和6年6月13日	令和6年9月20日	令和6年9月19日	5,918,000	令和6年9月20日	2階のトイレ改修にあたり、1階の天井ボードの取外し復旧範囲を拡大する必要が生じたため変更を行いたい。1階ビットに水が溜まっており、工事に支障があるため水替作業が必要となった。再度水がビットへ溜まることを防ぐため配管貫通部の止水処理を行う変更を行いたい。
230120110	新田庁舎電気引込線改修工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	電気	志摩電気(株)	令和6年3月15日	4,400,000	令和6年3月18日	令和6年9月27日	令和6年9月19日	4,620,000	令和6年9月27日	本工事における高圧ケーブル引込点の変更に伴い、責任分界点より電力会社側の工事が必要であることが判明したため、東京電力パワーグリッド株式会社による工事の負担金を追加したい。 また、本工事に伴う電気通信事業者の回線切替工事における付帯工事が発生したため項目を追加したい。
230110392	太田市立生品小学校 親子方式給食室電気設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	電気	群馬電気(株)	令和6年2月6日	48,180,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年9月24日	48,180,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110414	(新田) 管渠第5-Ⅰ工区工事	太田市亀岡町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和6年3月15日	24,310,000	令和6年3月18日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	22,605,000	令和6年9月30日	本工事路線は道路整備課発注の2級81号線道路改良工事と協調して下水道管を布設する工事です。本工事の下請け業者である西村興業(株)が道路整備課発注2級81号線道路改良工事の元請け業者のため、進捗よく工事を進めることがきたことにより交通誘導員を96人から33人に減員したい。よって、減額変更としたい。
240110091	(新田) 6新田金井町地内舗装復旧工事	太田市新田金井町地内	舗装	大木建設(株)	令和6年6月12日	13,607,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	13,607,000	令和6年9月30日	起工測量の結果より舗装面積を車道部51.2m ² 、歩道部18.4m ² それぞれ減工とした。 また、交通誘導員の数量を実績である13人増の33人としたい。
240110009	市内一円(第1・第4工区)道路維持の1工事	太田市新田田野倉町ほか地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和6年5月8日	7,084,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	7,084,000	令和6年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110393	2級81号線道路改良工事	太田市亀岡町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年2月6日	27,940,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年9月25日	27,940,000	令和6年10月31日	当該工事において文化財本調査が必要となり、これに約1ヶ月を要した。この間道路工事については休工となったため、工期を延長して施工にあたりたい。
230110390	太田市立生品小学校 親子方式給食室建築工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	建築一式	(株) 大雄建設	令和6年2月6日	113,300,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年9月26日	113,300,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110391	太田市立生品小学校 親子方式給食室機械設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年2月6日	86,350,000	令和6年3月8日	令和6年10月9日	令和6年9月26日	86,350,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和6年9月26日	82,379,000	令和7年3月31日	本工事は「週休2日制現場(受注者希望型)」の実施対象工事です。令和6年9月4日付工事打合せ書において、受注者が週休2日制を希望したことで、週休2日制現場の試行要領に基づく工期を算出した結果、標準工期を35日延長したい。(当初標準工期:5月14日を6月18日に延期)併せて、週休2日制に変更することで間接工事費等が増額となることから、請負額の変更(増額)を行うものです。
240110104	太田市立休泊小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市龍舞町3816番3ほか3箇所地内	電気	親明電気(株)	令和6年7月1日	60,335,000	令和6年7月2日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	62,524,000	令和6年9月30日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110008	市内一円(北部)路面標示その1工事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和6年5月8日	9,130,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	9,251,000	令和6年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更をしたい。
240110007	市内一円(南部)路面標示その1工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)マネット	令和6年5月8日	9,075,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	9,141,000	令和6年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更をしたい。
230110389	(仮称)太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	(株)石宝	令和6年3月15日	165,000,000	令和6年3月18日	令和6年12月27日	令和6年9月27日	165,000,000	令和7年1月31日	既設構造物の解体及び一部撤去に想定以上の時間を要したため、本工事におけるD工区の工期を次のとおり変更したい。 (変更前)令和6年6月～令和6年9月⇒(変更後)令和6年6月～令和6年10月 また、あわせて部分引渡し期限を次のとおり変更したい。 (変更前)令和6年9月30日⇒(変更後)令和6年10月18日
240110148	太田市運動公園サッカー場駐車場整備工事	太田市飯塚町1059番地1地内	土木一式	(株)ササガワ	令和6年7月18日	24,200,000	令和6年7月19日	令和6年9月30日	令和6年9月27日	25,168,000	令和6年9月30日	起工測量を行ったところ、排水に必要な舗装の勾配を確保するためには全体的に路盤の嵩上げをする必要が生じた。 以上の理由により増額変更を行いたい。