

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230120102	(公共) 5東矢島町地内舗装復旧(その2) 工事	太田市東矢島町地内	舗装	(株) 玉上組	令和6年1月22日	1,254,000	令和6年1月23日	令和6年4月30日	令和6年4月2日	1,364,000	令和6年4月30日	起工測量で舗装面積を精査したところ、舗装工が187.8m <sup>2</sup> →205.1m <sup>2</sup> に増工となったため、増額変更とした。
230120091	(公共) 5 富沢町地内舗装復旧(その2) 工事	太田市富沢町地内	舗装	(株) 山晃	令和5年12月28日	4,422,000	令和6年1月9日	令和6年4月12日	令和6年4月8日	4,499,000	令和6年4月12日	本工事の近隣に小学校があり、安全確保のため交通誘導員の人数を5名増の20名とした。その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたため、増額の変更設計とした。
230110285	R5ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市本町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月8日	32,153,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年4月12日	33,231,000	令和6年4月26日	近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。また、マンホールの高さ調整の施工方法として、調整モルタルをt=10mm計上していた箇所があるが、調整モルタル厚をt=20mm以上確保する必要があると判明したため、調整モルタルの増厚分を増工したい。
230110303	(西邑楽補助) 管渠第5-8工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	利根建設(株)	令和5年11月28日	37,070,000	令和5年11月29日	令和6年4月26日	令和6年4月15日	37,070,000	令和6年6月26日	試掘の結果、NTTとガス管の位置が台帳図とずれており、開削での施工が難しいことがわかった。そのため簡易推進にて施工したい。簡易推進の工法選定およびNTTとの調整に時間を要したため工期の延長したい。
230110354	R5ストックマネジメント事業下水道管渠更生(その2) 工事	太田市本町ほか地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年12月28日	50,710,000	令和6年1月9日	令和6年3月31日	令和6年4月15日	51,161,000	令和6年5月10日	既設管内において、新たに管口突出やモルタル等が確認されたため、既設管内処理工の数量が増加した。また、浸入水有の路線について、現状のままで施工に支障がないことが判明したため、止水工を減じた。また、通行車両や歩行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員の必要が生じた。 以上のことから増額変更とした。
230110394	令和5年度新井東市営住宅解体工事	太田市新井町221番1地内	解体	共進安全(株)	令和6年2月6日	6,270,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年4月15日	6,270,000	令和6年5月23日	解体工事に先立ち石綿含有調査を行ったところ、一部の建材に石綿含有が確認されたため、該当箇所の養生の追加及び手壊し作業への変更が必要となった。また、作業の追加及び変更に伴い、工期内に各実績数量が確定しないため、工期延長を行いたい。
230110265	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和5年10月23日	14,212,000	令和5年10月24日	令和6年3月31日	令和6年4月16日	14,212,000	令和6年5月31日	当該施工箇所について、一般県道新田上江田尾島線の全面通行規制が必要となったが、道路通行制限について太田土木事務所との協議に不測の日数を要するため施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:31日間)
230110181	太田市弓道場建設事業 設計業務委託	太田市東本町53番14の一部 地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株) 糸井建築設計事務所	令和5年8月18日	16,104,000	令和5年8月21日	令和6年3月8日	令和6年4月22日	17,193,000	令和6年4月22日	設計に必要な地盤調査をスウェーデン式サウンディングで行ったところ、地盤が弱く、正確な結果が得られなかったため、追加でボーリング調査を行う必要ができたため増額を伴う変更を行いたい。 また、構造が確定し、構造適合判定手数料が確定したため手数料の支払いについての増額を伴う変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110423	藪塚本町第四372号線道路改良（その1）工事	太田市山之神町地内	土木一式	（株）玉上組	令和6年3月15日	5,082,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年4月23日	5,016,000	令和6年6月28日	地元調整及び交通規制計画の見直しにより、交通誘導員が9人日減（20→11人日）となった。また、その他出来高や廃材処分費等についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、減額変更としたい。
230110203	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）電気設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	電気	中島電機設備（株）	令和5年9月7日	17,600,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年4月30日	17,776,000	令和6年5月10日	施工を進める中で照明器具、住宅情報盤の仕様が原設計ではおさまらないことが判明した。住宅情報盤の変更に伴い、感知器の変更も必要になることから併せて設計変更を行いたい。また、浄化槽の位置が原設計から変更になったことによりケーブルの数量に変更が生じたため設計変更を行いたい。
230110278	西部消防署救助訓練施設新築工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	石橋建設工業（株）	令和5年11月8日	69,410,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	令和6年4月30日	69,410,000	令和6年6月28日	2階及び屋上の壁床のコンクリート打設において、悪天候によりコンクリート打設の日程を延期した。そのため全体の工程が遅れてしまったため工期を延長したい。
230110304	（仮称）太田市スケートパーク夜間照明施設整備工事	太田市新田金井町地内	電気	群馬電気（株）	令和5年11月28日	31,460,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月7日	31,537,000	令和6年5月24日	照明の制御方法について、当初はスイッチ制御を想定していたが、施設担当課と再協議を行ったところ、タイマー制御が望ましいとの結論に至ったことから、夜間照明スイッチおよびCVVケーブルを全て減工し、操作盤にタイマーを組み込みたい。また、本工事に用いるケーブルは全てCEを想定していたが、全国的なCE不足により納期の見通しが立たないと判明したことから、全てCVへ変更したい。さらに、近接工事および現場の条件により、LED照明灯は一部H27mの高所作業車にて設置を行いたい。
230110191	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）機械設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	管	（有）石原設備	令和5年9月7日	39,996,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年5月8日	39,578,000	令和6年5月10日	換気設備工事にて、自然給気口のダクトが梁と干渉するためルートを変更したい。浄化槽工事にて、計画した位置では浄化槽が納まらないため、設置位置を変更し、設置に伴う土留め工事を地盤に適した工法へ変更したい。
230110186	令和5年度鳥之郷市営住宅1期（1工区）建築工事	太田市鶴生田町733番99地内	建築一式	協和建設（株）	令和5年9月7日	107,800,000	令和5年9月8日	令和6年5月10日	令和6年5月10日	110,198,000	令和6年5月10日	建築工事に係る各種建材の数量について施工上必要となった実績数量に変更したい。
230110281	太田市役所本庁舎屋上防水改修工事	太田市浜町2番35地内	防水	協和建設（株）	令和5年11月8日	57,497,000	令和5年11月9日	令和6年3月15日	令和6年5月10日	60,929,000	令和6年6月10日	防水工事をおこなう前に施工範囲の調査をしたところ、笠木ジョイントのシーリングと立上り端部のシーリングが劣化していることが分かった。そのためシーリング打替え及びブリッジ工法を行いたい。それに伴い金額の変更をしたい。また、悪天候が続き防水工事ができなかったため工期の延長をしたい。
230110297	太田市役所本庁舎泡消火設備ほか改修工事	太田市浜町2番35地内	消防施設	（株）グンエイ	令和5年11月28日	64,350,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月10日	61,721,000	令和6年12月27日	元設計で見込んでいた屋外設置用キュービクル型泡消火ポンプユニットでは、搬入時に他の設備を取外し作業スペースの拡張を図った上で行わないと作業することができないことが判明したため、既存の有効スペース内で施工可能な機器に仕様を再検討しなければならないので変更を行いたい。また、変更機種については使用部材に資材不足が発生しており、納期の遅延が発生していることから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を併せて行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110335	(公共) 管渠第5-G工区工事	太田市牛沢町地内	土木一式	西村興業(株)	令和5年12月13日	19,800,000	令和5年12月14日	令和6年5月31日	令和6年5月10日	19,800,000	令和6年6月28日	現地で下水道本管の布設箇所の試掘を行ったところ、水道の石綿管が埋設されていることが判明した。これが掘削の影響部にあたり、石綿管の掘削・撤去・処分時間に要する。このことから、28日間の工期延長としたい。
230110339	(佐波補助) 5世良田町地内舗装復旧工事	太田市世良田町地内	舗装	創和建设(株)	令和5年12月13日	14,333,000	令和5年12月14日	令和6年4月16日	令和6年5月13日	15,202,000	令和6年5月24日	起工測量の結果、舗装面積が22.6m <sup>2</sup> 減の2025.7m <sup>2</sup> に減工したい。 特記仕様書Ⅲ-5に基づき、カッター汚泥の処分費を計上したい。また、当初設計時から追加で歩道部に取出し管が埋設されたため、インターロッキング工を30.4m <sup>2</sup> 増の116.4m <sup>2</sup> に増工したい。 その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
230110394	令和5年度新井東市営住宅解体工事	太田市新井町221番1地内	解体	共進安全(株)	令和6年2月6日	6,270,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月16日	7,502,000	令和6年5月23日	解体工事に先立ち石綿含有調査を行ったところ、一部の建材に石綿含有が確認された為、該当箇所の石綿含有材撤去費の追加変更を行いたい。 また、産業廃棄物の各実績数量が確定した為、数量変更に伴う設計変更を行いたい。
230120105	(公共) 管渠第5-H工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年2月6日	4,444,000	令和6年2月7日	令和6年6月5日	令和6年5月16日	5,423,000	令和6年6月5日	本現場には水道管と排水管が埋設されており、当初設計では水道管を切回すことで下水道本管をふせられると考えていた。しかし排水管を切回さなければ下水道本管をふせることが不可能だったため、排水管切回し工を計上したい。 また、その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
230120114	(仮称) 太田市スケートパーク防犯カメラおよび音響設備設置工事	太田市新田金井町地内	電気通信	(株) m a k i d e n	令和6年3月15日	3,091,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年5月22日	4,015,000	令和6年6月21日	当初、音響設備は必要な時に必要な音源をその都度外部入力して流すシステムを前提としていたが、本スケートパーク夜間照明の制御方法がタイマー式に変更されたことに伴い、その消灯を段階的に予告する自動音声ガイダンスの常設導入が必須とされたことから、(当初) キャビネット一体型屋外型アンプ⇒(変更) アンプ、音声送信端末、タイムサーバー、PoEハブ及びそれらを格納する高IPキャビネットへ変更したい。その他増減工を総計すると下記金額となります。なお、本変更に伴い工期を1週間延長したい。
230110395	市単独生産基盤整備事業 古戸地区暗渠管改修工事	太田市古戸町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年2月6日	5,148,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月23日	5,148,000	令和6年7月31日	工事施工にあたり請負業者と現地確認及び施工方法を検討した結果、国道407号を管理する太田土木事務所と施工方法の協議調整する必要が生じました。 また、施工箇所に隣接する太田土木事務所発注工事の請負業者5社と民間事業者との工程調整、地元区長及び農業水利管理組合との調整により、不測の日数を要するため、工期を7月31日まで延長したい。
230110265	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和5年10月23日	14,212,000	令和5年10月24日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	15,191,000	令和6年5月31日	旧県道(太田泉町下田島町1301号線)の舗装仮復旧について、既設舗装が劣化していることから舗装擦り付け部に段差が生じ、騒音振動が発生してしまうため、舗装仮復旧範囲を103.2m <sup>2</sup> 増工したい。 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
230110300	農業水路等長寿命化・防災減災事業 長堀地区 法面保護工事	太田市大原町ほか地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年11月28日	40,062,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	44,726,000	令和6年6月28日	本工事について、当初、農地を借用し敷鉄板を敷設して施工する予定で調整がされていた箇所について、業者の起工測量時に急遽借用を断られた事から、工期内で施工が完了する代替案を模索した結果、コンクリートキャンパスを使用することとなった。また、通行止区間に交通誘導員を配置していたが、住民と商業施設からの強い要望により追加配置を行った。加えて、残土処分箇所を太田市で協定している業者が受け入れ停止となったことから代替箇所へ変更した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110307	農業水路等長寿命化・防災減災事業 矢場地区 法面保護工事	太田市台之郷町地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月28日	20,680,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	20,680,000	令和6年7月31日	延長した工期の施工予定日に荒天が多く、予定作業が行えずに工程に数度の見直しが発生したため、履行期間の延長を行うものです。 (国庫補助事業の履行期間の延長は承認済み)
230110399	高林南町ほか1箇所内水対策事業用地測量業務委託	太田市高林南町ほか地内	測量業務	(株) T P 測量設計	令和6年2月6日	1,485,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年5月27日	1,298,000	令和6年5月31日	古戸町の測量業務について資料調査の結果、境界確定がなされていたため、設計面積を減ずることとした。
230120113	(佐波) 5世良田町地内舗装復旧(その2) 工事	太田市世良田町地内	舗装	竹部工業(株)	令和6年3月15日	2,871,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年5月27日	2,893,000	令和6年6月28日	本工事の出来高で、舗装厚により般運搬が増工(17.7m <sup>2</sup> →22.0m <sup>2</sup> )となったため増額の変更設計としたい。
230110407	2級31号線道路改良工事	太田市飯塚町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年2月29日	5,863,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年5月29日	6,358,000	令和6年5月31日	当該工事におけるAs殻の厚みについて、当初設計より厚く、運搬処分量が増加した。また、起工測量の結果、ひび割れ箇所が多く、安全を考慮するため舗装の面積を増やす必要が生じた。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
230130001	(仮称) 太田市スケートパーク本体整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和5年6月15日	129,800,000	令和5年6月16日	令和6年3月15日	令和6年5月29日	181,071,000	令和6年5月31日	一部のクォーター(くほみ)の目地から水が滲み出す現象がここ数か月生じていた。原因を調査したところ、本工事で設置したマンホール(排水ポンプ付)内の水位が一定の高さを超えると発生することが分かった。そこで、本マンホール内に排水ポンプを1台追加したい。また、本施設では、係員を常駐させずに利用者の入退場を管理できるシステムを導入するが、「自閉式」の扉を設置すると完全セルフ入退場が実現できると分かったことから、一部の門扉をオートヒンジ型へ変更したい。さらに、本施設の外周圍路から視する保護者等が緊急時に素早く施設内へ入場できるよう新たに門扉を2箇所追加したい。なお、フロア舗装の鉄筋量見直しに伴う施工準備の変更を行いたい。その他増減を総計すると下記金額となります。
230110221	令和5年度 太田市総合健康センター空調設備ほか改修工事	太田市飯塚町1549番1地内	管	(株) 尾島町清掃社	令和5年9月25日	112,530,000	令和5年9月26日	令和6年3月31日	令和6年5月30日	115,896,000	令和6年6月14日	エアコン改修工事に伴う内装解体部等にアスベストの含有が疑われるとの報告を受け、事前調査と結果の掲示が義務付けられていることから当該費用の追加が必要になったため変更を行いたい。また、調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の取まりを考慮し別紙のとおり数量等の変更を行う必要が生じたため合わせて変更を行いたい。
230110277	太田市立沢野小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市福沢町226番1ほか3箇所地内	管	小林興業(株)	令和5年11月8日	85,206,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年5月30日	90,123,000	令和7年3月31日	アスベスト調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため、該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の取まりを考慮し別紙のとおり数量等の変更を行う必要が生じたため変更を行いたい。
230110279	太田市立世良田小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市世良田町3113番7ほか3箇所地内	管	大栄電気工事(株)	令和5年11月8日	65,780,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年5月30日	71,115,000	令和7年3月31日	エアコン設置工事に伴う外壁貫通部等にアスベストの含有が疑われるとの報告を受け、事前調査と結果の掲示が義務付けられていることから当該費用の追加が必要になったため変更を行いたい。また、調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見されたため該当部の除去作業が必要になると共に、施工上の取まりを考慮し別紙のとおり数量等の変更を行う必要が生じたため合わせて変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110257	旧学校教育センター解体工事	太田市下浜田町1088番2ほか地内	解体	(株) ハツガイ	令和5年10月23日	99,000,000	令和5年10月24日	令和6年3月22日	令和6年6月3日	109,505,000	令和6年7月26日	当該工事について、地下部分の解体および杭抜き工事施工時に雨天が続き、地盤の軟弱性のため、安全面から施工が行えない期間が発生したため、適正な履行期間を確保するために工期の変更契約を行いたい。
230120111	大島市営住宅既存集会所解体工事	太田市大島町312番1地内	解体	(株) コグレ	令和6年3月15日	3,366,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月4日	3,542,000	令和6年6月17日	同敷地の別工事にて水道を利用する計画となったため、水道本管止めを取止めたい。また、発生材数量を実績数量に変更したい。それに伴い、金額の変更をしたい。
230110360	薬師公園ほかトイレ改修工事	太田市世良田町ほか地内	管	工藤建設工業(株)	令和5年12月28日	19,536,000	令和6年1月9日	令和6年3月19日	令和6年6月6日	20,130,000	令和6年6月19日	薬師公園の既設トイレ解体について、外壁材が重ね貼りとなっており、解体費、処分費及び運搬費を増工したい。 また、トイレ基礎下に大型ピットがあり、解体に伴う費用を増工したい。 以上の理由により、工事費が増額となるため設計変更を実施したい。
230110356	(仮称) 太田駅北口ポケットパーク整備工事	太田市東本町地内	造園	(株) 山晃	令和5年12月28日	39,809,000	令和6年1月9日	令和6年3月31日	令和6年6月10日	43,153,000	令和6年6月26日	工事着手したところ残存構造物を解体する際に隣接建物に近いので当初設計にはない家屋調査が必要となった。 使用部材について調達に相応の時間を要した為、工期も延長したい。 また、予想外の支障構造物等により当初設計と数量が変わるのでその出来高に合わせて変更するものです。
230110410	(仮称) 太田市スケートパーク等屋外トイレ新築工事	太田市新田金井町地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年3月15日	33,770,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年6月14日	33,770,000	令和6年7月20日	設計および工事発注の段階において、トイレユニットは工期内に納品できる見込みであったが、昨今の物流問題により一部の部品調達に不測の時間を要したため、工期内の納品ができないと判明した。そこで、工期を36日延長したい。
230110412	大島市営住宅1期外構工事	太田市大島町312番1地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	29,370,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年6月14日	29,370,000	令和6年7月31日	工期中、天候不良のため休工としたことによる工事進捗の遅れがあるため、適切な施工期間を確保するため、工期の延長を行いたい。
230110103	高林南町ほか2箇所ポンプ施設詳細設計業務委託	太田市高林南町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) アイ・ディー・エー太田営業所	令和5年6月13日	17,963,000	令和5年6月14日	令和6年3月15日	令和6年6月18日	17,963,000	令和6年10月31日	関連業務である用地測量の境界立会において、地権者との立会日程の調整で不測の日数を要した。また、設計を進める中で東毛工業用水道事務所との協議が必要となり、不測の日数を要したことから、工期内での完了が困難となった。 以上のことから、工期の延長を行うものです。
230110220	牛沢東排水ポンプ施設設置工事	太田市牛沢町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年9月25日	123,200,000	令和5年9月26日	令和6年3月22日	令和6年6月18日	123,200,000	令和6年8月9日	河川堤防の管理道路に防護柵を設置するため河川管理者との協議を行った結果、許可を得るまでに不測の日数を要し工期内完成が困難となった。 以上のことから、工期の延長を行うものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110389	(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	(株) 石宝	令和6年3月15日	165,000,000	令和6年3月18日	令和6年12月27日	令和6年6月18日	165,000,000	令和7年1月31日	(仮称) 太田西複合拠点公共施設建設事業建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事の進捗を踏まえつつ、各工事の施工箇所が重複しないよう関係各課とともに再検証を行った結果、工期延長が必要なため。
240110010	市内一円(第2・第3工区)道路維持その1工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(有) 西部建設	令和6年5月8日	7,084,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年6月18日	7,084,000	令和6年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
230110382	藪塚本町中央運動公園ろ過設備改修工事	太田市大原町383番75地内	管	小林興業(株)	令和6年1月22日	10,560,000	令和6年1月23日	令和6年3月31日	令和6年6月19日	11,077,000	令和6年11月29日	施工後の調査において、排水ポンプ(DP-2.3)の制御装置が撤去予定の分電盤内に格納されていることが判明し、新設予定の分電盤には当該機能は見込まれておらず、新たに制御装置を設置する必要が生じたため変更を行いたい。 また、動力制御盤の製作時間も使用部材に資源不足が発生しており、納期の遅延が発生していることから、適正な施工期間を確保するための履行期間の延長を併せて行いたい。
230110256	太田市立太田小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市本町31番1ほか3箇所地内	管	(株) コグレ	令和5年10月23日	111,100,000	令和5年10月24日	令和6年2月21日	令和6年6月20日	113,663,000	令和7年3月31日	太田小、葎川小、駒形小において、冷媒配管の主管配管長さを設計当初よりも長くする必要が生じたため、それに伴う配管サイズの変更を行いました。また、施工者、施工管理者と共に施工性を協議、検討した結果、ケーブル等の数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110276	太田市立鳥之郷小学校ほか3校 屋内運動場エアコン設置工事	太田市鶴生田町83番2ほか3箇所地内	管	(株) トーカイ	令和5年11月8日	86,350,000	令和5年11月9日	令和6年3月8日	令和6年6月20日	85,173,000	令和7年3月31日	工事着手前の詳細な調査により、休泊小の既存ハブホールが利用できることが分かったため、幹線工事の掘削ルートが変更になりました。また、安全性及び施工性を考慮し室外機位置の変更を行いました。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110302	令和5年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線ほか道路築造(その2)工事	太田市本町ほか地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和5年11月28日	37,400,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年6月20日	43,208,000	令和6年7月1日	工事着手したところ区6-32号線東側の地中に市道側へ越境している構造物があり側溝が施工できないことが判明した。 区6-33号線でも下水道本管を撤去する関係で側溝が施工できない箇所があることがわかり、側溝の数量が減となった。 また、歩行者の安全確保するための施設や通過車両の安全性を考慮し舗装面積が増えた。 その他、当初設計と数量が変わるのでその出来高に合わせて増額変更したい。
230110296	尾島生涯学習センター屋根外壁改修工事	太田市亀岡町63番1地内	塗装	(有) 竹内塗装塗料	令和5年11月28日	63,162,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年6月21日	63,162,000	令和6年7月31日	足場設置後に外壁全面の調査を行った結果、タイル面の広範囲に割れやクラックが確認された。タイル落下防止措置の必要が生じたことから、その施工期間を確保するため、工期の延長を行いたい。
230110335	(公共) 管渠第5-G工区工事	太田市牛沢町地内	土木一式	西村興業(株)	令和5年12月13日	19,800,000	令和5年12月14日	令和6年5月31日	令和6年6月24日	21,219,000	令和6年6月28日	現地で下水道本管の布設箇所の試掘を行ったところ、水道の石綿管が埋設されていることが判明し、その撤去・処分及び給水管の切戻し工が増工となった。また第1回変更で工期が延長となり、見通しの悪い区間の施工ということもあり、安全対策のため、交通誘導員が75名から120名と増えた。以上の理由により増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110303	(西邑楽補助) 管渠第5-8工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	利根建設(株)	令和5年11月28日	37,070,000	令和5年11月29日	令和6年4月26日	令和6年6月25日	39,094,000	令和6年6月26日	試験の結果、NTTとガス管の位置が台帳図とずれており、開削での施工が難しいことがわかった。そのため8.5m簡易推進にて施工したい。また、下水道管及び上水道管を埋設したことにより舗装の状態が悪化したため、舗装面積を257.9㎡から650.9㎡へ変更したい。以上により増額変更したい。
230110411	R5ストックマネジメント事業下水道管渠更生(その3)工事	太田市東本町ほか地内	土木一式	荻原建設(株)	令和6年3月15日	31,790,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月27日	33,814,000	令和6年7月18日	当該工事においては、着工前に事前調査を行ったところ、取付管の箇所が想定よりも3か所多かったため、その分を増工したい。また、近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。
230110278	西部消防署救助訓練施設新築工事	太田市新田金井町607番地内	建築一式	石橋建設工業(株)	令和5年11月8日	69,410,000	令和5年11月9日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	69,795,000	令和6年6月28日	外灯へ配線するための既設配管が損傷しており復旧が必要となったため変更したい。また、2階床の防水保護モルタルを防水保護コンクリートとし耐久性を確保したい。それに伴い金額の変更をしたい。
230110336	令和5年度土地改良施設維持管理適正化事業 宝泉遊水池地区 浚渫工事	太田市上田島町ほか地内	土木一式	田村建設(株)	令和5年12月13日	18,018,000	令和5年12月14日	令和6年3月27日	令和6年6月28日	18,381,000	令和6年6月28日	土砂搬出量が予定していた数量より増量となった。また、土砂運搬に使用する車両について、施工性を考慮し2t車から10t車に変更することとしたい。以上の理由により、変更したい。
230110395	市単独生産基盤整備事業 古戸地区暗渠管改修工事	太田市古戸町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和6年2月6日	5,148,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	3,883,000	令和6年7月31日	掘削を行った結果、既設ヒューム管と地下埋設NTT管が近接しており当初計画していたボックスカルバートが布設できないことが判明しました。ボックスカルバートの代替として、既設ヒューム管に接続できる最大口径の塩ビ管を設置し、巻きコンクリート防護の施工を行いたい。既設道路の通行を確保するため、仮設道路として敷板布設及び既設ガードレールの一時撤去・再設置を行いたい。これらにより減額で変更設計したい。
230110406	太田市役所庁舎湧水排水ポンプほか改修工事	太田市浜町2番35地内	管	怒木工業(株)	令和6年2月29日	7,040,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	7,799,000	令和6年6月28日	本工事において漏水調査を実施していたところ、多数の給水系統にて同時に漏水していることが判明し、止水処置を施さなければ調査が続行できないため、漏水症状が顕著に現れている便所内の手洗い用温水器の切離し作業を追加変更したい。また、中水のろ過設備において本工事でビット内の流水方向を逆転させる処置を施したが、既設ポンプの容量不足により正常に運転しない結果となってしまったため、吸込み管長短縮作業の追加変更も併せて実施したい。
230110421	太田市役所本庁舎電気錠制御盤更新工事	太田市浜町2番35地内	電気	(株)makiden	令和6年3月15日	7,084,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年6月28日	8,569,000	令和6年7月26日	施工前調査にて、盤からの信号で動作しない電気錠があることが発覚した。盤更新後の試験調整、検査時の動作チェック等ができないため、動作しない電気錠の更新及び配線の修繕を追加したい。上記変更に伴い標準工期を確保するため、工期を延長したい。
230110404	(ゼロ債務)市内一円(第2・第3工区)道路維持工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(株)玉上組	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月8日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110400	西部消防署救助訓練施設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	(株)石宝	令和6年2月29日	22,165,000	令和6年3月1日	令和6年7月12日	令和6年7月9日	22,165,000	令和6年9月12日	同敷地における別工事の完成が2ヶ月遅れたことにより、本工事の工程が遅れたため工期延長を行いたい。
220110080	太田市清掃センター解体撤去工事	太田市細谷町1712番ほか地内	解体	西松建設(株)さいたま営業所	令和4年9月6日	1,210,275,000	令和4年9月7日	令和6年8月30日	令和6年7月11日	1,210,275,000	令和6年8月30日	解体撤去工事後の跡地利用計画に変更が生じたため、簡易舗装等による粉じん飛散防止対策が不要となったこと及び地下構造物の撤去範囲が拡大したことによる仕様書変更を行いたい。
230110403	(ゼロ債務)市内一円(第1・第4工区)道路維持工事	太田市新田市新野倉町ほか地内	土木一式	(有)大原設備	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月11日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110415	R5総合地震対策事業管口継手耐震化工事	太田市龍舞町ほか地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	21,230,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年7月16日	22,605,000	令和6年7月31日	交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、増員の必要が生じた。また、Co般処分量について、想定より少ないことが判明したため、数量減としたい。 以上のことから増額変更としたい。
230110418	大島市営住宅1期(1~3工区)太陽光発電設置工事	太田市大島町312番1地内	電気	(有)福田電気工事	令和6年3月15日	18,480,000	令和6年3月18日	令和6年7月31日	令和6年7月18日	18,480,000	令和6年7月31日	屋根上の電線管がZGPの場合、屋根への固定が困難であり、納まりも悪くなることから、合成樹脂可とう電線管(2層管)へと設計変更を行いたい。また、発電した電気を売電するために東京電力への申請費(メーター設置共)が必要であることが分かったため、追加変更を行いたい。
230110422	令和5年度鳥之郷市営住宅1期(1工区)太陽光発電設置工事	太田市鶴生田町733番99地内	電気	(有)福田電気工事	令和6年3月15日	6,908,000	令和6年3月18日	令和6年7月31日	令和6年7月18日	6,908,000	令和6年7月31日	屋根上の電線管がZGPの場合、屋根への固定が困難であり、納まりも悪くなることから、合成樹脂可とう電線管(2層管)へと設計変更を行いたい。また、発電した電気を売電するために東京電力への申請費(メーター設置共)が必要であることが分かったため、追加変更を行いたい。
230110257	旧学校教育センター解体工事	太田市下浜田町1088番2ほか地内	解体	(株)ハツガイ	令和5年10月23日	99,000,000	令和5年10月24日	令和6年3月22日	令和6年7月19日	110,176,000	令和6年7月26日	当該工事について、地盤が想定より脆弱であったため地下部分の杭抜き工事の取止めによる数量の減少変更をした。また、テニスコート植栽沿いの排水側溝撤去及び、丸太虎ロープ設置部分の変更、解体後の荒造成部分の地盤面より下になる部分についての盛土工事の追加及び水道メーター撤去に伴う水道局よりの指示で、給水管元止めを行う必要が生じたため、それに伴う工事の追加分の変更等を行いたい。
230110410	(仮称)太田市スケートパーク等屋外トイレ新築工事	太田市新田金井町地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年3月15日	33,770,000	令和6年3月18日	令和6年6月14日	令和6年7月19日	35,970,000	令和6年8月2日	基礎養生中に周辺の地中から水がしみ出し、2週間程度抜けていかない状況が続いた。他近接工事の状況からも、本敷地は全体的に掘削箇所水が集まりやすい地盤であることが推察される。そこで、本トイレ基礎の劣化を未然に防ぐための塗布防水工をA=89.39m <sup>2</sup> 増工したい。また、給水申請に係る協議の結果、トイレ内における給水管の径を(当初)Φ20→(変更)Φ25mmへ変更したい。また、これらに伴い工期を13日延長したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110296	尾島生涯学習センター屋根外壁改修工事	太田市亀岡町63番1地内	塗装	(有) 竹内塗装塗料	令和5年11月28日	63,162,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年7月22日	76,021,000	令和6年7月31日	足場設置後の外壁全面調査の結果、躯体補修数量に増減が生じたことから、実績数量に変更したい。外壁タイル面においては、ヘアクラックが多数確認されたことから、タイル下地への雨水侵入及び落下対策として、透明塗膜防水塗装を施工したい。また、屋上設備置場の防水改修については、狭小部や設備配管密集エリアにおける施工性の改善と品質確保の観点から、その工法を改質アスファルト防水からウレタン塗膜防水に変更したい。その他、主な変更点は別紙のとおりです。
230110412	大島市営住宅1期外構工事	太田市大島町312番1地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年3月15日	29,370,000	令和6年3月18日	令和6年6月28日	令和6年7月23日	28,952,000	令和6年7月31日	アスファルト舗装のほか各構造物の数量について、出来形実績数量に変更したい。
230110220	牛沢東排水ポンプ施設設置工事	太田市牛沢町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和5年9月25日	123,200,000	令和5年9月26日	令和6年3月22日	令和6年7月25日	121,572,000	令和6年8月9日	河川堤防上の圧送管を布設した箇所の道路高が上がるため、河川側の法面の土留めとしてL型擁壁を計上していたが、河川管理者との協議を行った結果、コンクリートで堤防天端と擦付けるよう指導があったため、L型擁壁を減ずる必要が生じた。 以上のことから、減額変更を行うものです。
230110401	太田東矢島原891号線ほか5路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	小林興業(株)	令和6年2月29日	15,136,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年7月25日	15,136,000	令和6年8月30日	起工測量の際に、地権者との施工時期の調整および出入口部の調整に不測の日数を要したため工期延長するものです。
230110307	農業水路等長寿命化・防災減災事業矢場地区 法面保護工事	太田市台之郷町地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和5年11月28日	20,680,000	令和5年11月29日	令和6年3月31日	令和6年7月26日	20,713,000	令和6年7月31日	本工事について、当初残土を市が協定している業者へ運搬する予定であったが、令和5年度中に受入れ停止となったことから伊勢崎市の公共工事用地へ搬入を行う事隣運搬距離が増加となった。加えて近隣の学校及び介護施設の要望により交通誘導員が増員となった。 また、起工測量の差と管理外面積により施工量減少となり法面面積が減少した。 以上の理由により、全体で増額となったため増額変更を行いたい。
230110405	(ゼロ債務) 市内一円(第5・第6工区) 道路維持工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和6年2月29日	7,084,000	令和6年3月1日	令和6年7月31日	令和6年7月26日	7,084,000	令和6年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことになります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110421	太田市役所本庁舎電気錠制御盤更新工事	太田市浜町2番35地内	電気	(株) m a k i d e n	令和6年3月15日	7,084,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年7月26日	8,635,000	令和6年7月26日	電気錠交換後の調査にて、信号線の断線により動作しない電気錠があることが発覚した。 盤更新後の試験調整、検査後の動作チェック等ができないため、動作しない電気錠の記録の修繕を追加したい。
230110280	2級15号線道路改良(その2) 工事	太田市東本町ほか地内	土木一式	協和建設(株)	令和5年11月8日	64,900,000	令和5年11月9日	令和6年3月22日	令和6年7月31日	68,629,000	令和6年7月31日	ボックスカルバート布設箇所(2号暗渠工)において、接続先の水路壁が老朽化しており、倒壊の危険があったため、追加で改築の必要が生じた。また、既設の舗装が当初の想定に対し厚かったため、As級の処分数量が増加となった。その他の廃材処分費や出来高についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110409	(公共補助) 管渠第5-10工区工事	太田市福沢町地内	土木一式	創和建设(株)	令和6年3月15日	49,280,000	令和6年3月18日	令和6年8月9日	令和6年8月1日	49,280,000	令和6年10月11日	試掘の結果、工水の管が図面よりも深く、管径が大きいため、隔離が確保できないことが判明した。また、この路線には水道管の埋設も多く水道管の布設位置も合わせて検討する必要がある、下水道管の埋設位置を再検討するのに時間が必要となった。これに合わせて材料の発注も埋設位置が決まってからの発注となるため、原契約内の工期で工事を終わらせることが困難になったため、工期延長の変更契約としたい。
230110326	太田市立綿打小学校 給食室建築工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和5年12月13日	143,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	143,000,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110327	太田市立木崎小学校 給食室建築工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	建築一式	守屋建設(株)	令和5年12月13日	121,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	121,000,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110328	太田市立綿打小学校 給食室機械設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	管	(株)グンエイ	令和5年12月13日	113,850,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	113,850,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110330	太田市立木崎小学校 給食室機械設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	管	(株)トーカイ	令和5年12月13日	103,840,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	103,840,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110333	太田市立綿打小学校 給食室電気設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和5年12月13日	44,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	44,000,000	令和6年10月31日	基礎工事に着手したところ、工事範囲内に校舎の照明用幹線が埋設されていることが判明した。このことから幹線の移設工事が必要となったが、この当時は幹線ケーブルの製造会社において新規受注を停止していた影響により納期の遅延が全国的に生じていた。本現場でも移設工事の工期短縮を図っていたが、移設に必要な材料の調達に不測の日数を要したため本体工事の進捗に遅延が生じた。以上のことから、今回の遅延は請負者にとっても想定外のことであるから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110334	太田市立木崎小学校 給食室電気設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	電気	大栄電気工事(株)	令和5年12月13日	29,480,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年8月2日	29,480,000	令和6年10月31日	児童の安全確保と校庭での授業等を考慮し、工事着手前に学校と協議して仮囲い位置等を決定しました。 総合仮設計画図のとおり、本工事は施工エリアが狭い状況で工事を行っており、建物内部工事と建物外部工事を同時に施工することが出来ない状況です。よって、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110361	宮前公園ほかトイレ改修工事	太田市浜町ほか地内	管	怒木工業(株)	令和5年12月28日	19,569,000	令和6年1月9日	令和6年3月19日	令和6年8月15日	20,020,000	令和6年8月31日	宮前公園において、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より、旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため、既存の給水管を閉止し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをする必要が生じた。 現地照査の結果、給排水管布設位置に変更があり、管路延長等に差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110109	太田市立藪塚本町小学校 校庭整備工事	太田市藪塚町1741番1 ほか地内	舗装	創和建设(株)	令和6年7月1日	19,074,000	令和6年7月2日	令和6年8月31日	令和6年8月22日	20,262,000	令和6年8月31日	校庭を整備するにあたり試掘調査を行いました。小石等多く含んだ砕石層が想定よりも浅い所でてきてしまったため、設計当初の舗装内容では施工出来ないことが分かりました。全体的に石灰ダスト(5)と岩瀬砂(5)を混合した形で、攪拌が行えるよう厚みを40mmに変更を行いたい。
240110006	太田市立生品小学校 受水槽更新工事	太田市新田村田町1101 番ほか 地内	管	(有)山本水道工業	令和6年5月8日	18,755,000	令和6年5月9日	令和6年8月30日	令和6年8月23日	18,997,000	令和6年8月30日	受水槽の更新を行うにあたり既存の水槽の設置個所が狭所であったために、更新に通常より時間を要することとなり、当初予定していた閉庁期間のみの断水では工事が完了しない恐れがあった。断水期間を確保するために、仮設のトイレを設置する必要が生じた。
240110096	太田市立毛里田中学校 給食配膳室改修工事	太田市矢田堀町242番2 ほか地内	建築一式	(株)石宝	令和6年6月12日	5,500,000	令和6年6月13日	令和6年8月30日	令和6年8月23日	5,731,000	令和6年8月30日	厨房機器を撤去し既存配管状況を確認したところ、プラグ止め部において土間解体作業が発生しました。その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量が増減が生じたため変更を行いたい。
230110401	太田東矢島原891号線ほか5路線道路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	小林興業(株)	令和6年2月29日	15,136,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和6年8月26日	15,378,000	令和6年8月30日	当該工事の契約変更について、想定より浅い位置に水道管が埋設されており側溝を布設する際に干渉するため、給水管の切り回しが必要になった。また、最終排水先が現地に埋設されている想定とした設計と異なっており、暗渠管への取出しが必要になったことにより増額変更としたい。
240110142	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護工事	太田市東長岡町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和6年7月18日	46,090,000	令和6年7月19日	令和7年1月10日	令和6年8月30日	48,653,000	令和7年2月13日	本工事は「週休2日制現場(受注者希望型)」の実施対象工事です。 令和6年7月19日付工事打合せ書において、4週8日の週休2日制を希望したこと、週休2日制現場の試算要領に基づく工期を算出した結果、工期末を令和7年2月13日(34日延期)としたい。 併せて、4週8日の週休2日制に変更することで1.04%現場管理費等の経費区分が増額となることから、工期及び請負額変更(増額)を行うものです。
240120022	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路12-2号線ほか歩道切下げ工事	太田市下田島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年6月12日	2,420,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年8月30日	2,618,000	令和6年9月30日	L型側溝及びV型街渠について連結金具の設置が必要なことから、既設舗装の取壊しが生じたため舗装工を増工したい。 ・舗装工A=38.7m <sup>2</sup> → 舗装工(歩道部)A=38.6m <sup>2</sup> → 舗装工(車道部)A=16.9m <sup>2</sup> → 舗装工(透水性)A=5.0m <sup>2</sup> また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240120010	市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	津久井土建(有)	令和6年5月8日	2,904,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月4日	3,190,000	令和6年9月30日	当該工事は、当初設計に基づき安全施設の設置や補修の工事を発注し、その後地元区長や近隣住民からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や安定した農業経営を図るために施工するものである。そこで、工期に対応した各施工箇所にに基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。
230110419	令和5年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-212号線道路築造ほか工事	太田市中根町地内	土木一式	(有)ミヤマ建設	令和6年3月15日	14,421,000	令和6年3月18日	令和6年3月31日	令和6年9月5日	14,421,000	令和6年9月13日	敷地造成工についてダンプの搬入路を確保するため敷鉄板の使用を想定していたが、良質な盛土材を使用することで搬入路を確保することができたため、敷鉄板の数量を減としたい。A=144.0m <sup>2</sup> →A=0.0m <sup>2</sup> 舗装工について、路盤材の浸食防止のため表層工を増工したい。 表層工 A=50.3m <sup>2</sup> →A=399.0m <sup>2</sup> また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110005	R6-Kストックマネジメント事業下水道管渠更生（その2）工事	太田市本町ほか地内	土木一式	大木建設（株）	令和6年5月8日	35,200,000	令和6年5月9日	令和6年9月13日	令和6年9月5日	38,291,000	令和6年9月13日	当該工事においては、着工前に事前調査を行ったところ、既設管からの漏水が見られ、止水工（バッカー工）を施工する必要があるため、その分を増工したい。また、近隣住民や通行者の安全を確保するために、交通誘導員の増員をしたい。
230110400	西部消防署救助訓練施設外構工事	太田市新田金井町607番地内	土木一式	（株）石宝	令和6年2月29日	22,165,000	令和6年3月1日	令和6年7月12日	令和6年9月6日	26,378,000	令和6年9月12日	設備機器廻りのL型擁壁について、施工箇所が狭いため現場打ちから二次製品に変更したい。また、敷地内の舗装勾配を確保するために敷地境界に設置する地先ブロックを境界ブロックに変更したい。さらに、敷地内の雨水処理のため横断側溝及び浸透弁を追加したい。これらの変更に伴い金額を変更したい。
220110246	（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	建築一式	石川建設（株）	令和4年12月6日	1,329,790,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	1,749,110,000	令和6年12月13日	建物の床構造部材となるコンクリート床版の施工に際して鉄骨工事、屋上の防水並びに仕上工事に伴う設計の見直し及び施設の実用性、安全性考慮等の要望による平面計画の変更を要した各種工事における仕上、下地材料の仕様変更と設計数量に差異が生じた。そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。また、その変更に対する工事内容の調整を含めて契約工期の延長を行うもの。
220110247	（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業 電気設備工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	電気	イズミ電機工業（株）	令和4年12月6日	282,700,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	282,700,000	令和6年12月13日	当初盤類を含む弱電機器等は事務所内壁面に壁掛け設置の計画としていたが、施工上配線数が多く壁内に隠蔽しきれないため、総合盤方式とし配線ダクトを天井まで設けた自立型5面体の設置を追加し、直天上エリアの通線は電線管（露出）で保護する仕様としていたが、仕上げ上の収まりを考慮し通線ルートの共用を図るためレーウェイの変更したい。その他、諸室の仕様変更等により別紙のとおり設置台数の変更が必要となったため変更したい。また建築工事の延長に伴い、合わせて履行期間の延長を行いたい。
220110248	（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業 機械設備工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	管	（株）グンエイ	令和4年12月6日	239,800,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	239,800,000	令和6年12月13日	当初設計から施設関係者の協議により幼児用トイレスペースが増設されたことに伴い、衛生設備機器を追加したい。また各部屋の収まりや動線を考慮部屋の大きさ等の変更に伴い、空調機の能力や台数の変更、その他諸室の仕様変更等により、別紙のとおり変更を行いたい。また、建築主体工事の工期延長に伴い合わせて履行期間の延長を行いたい。
221160007	（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業工事監理業務委託	太田市新田金井町6番1ほか地内	建築関係建設コンサルタント業務	（株）平田晃久建築設計事務所	令和5年2月2日	34,980,000	令和5年2月3日	令和6年7月31日	令和6年9月9日	35,475,000	令和6年12月13日	（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業建築主体工事の工期延長に伴い、適正工期を確保するために工期の延長を行うものです。
240110114	（公共補助）6下浜田町地内舗装復旧工事	太田市下浜田町地内	舗装	（株）玉上組	令和6年7月1日	12,782,000	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年9月9日	15,730,000	令和6年11月29日	本工事の舗装箇所当初、住民の意向で施工を見合わせた箇所について、住民の意向が変わり、今回の工事での施工を希望したため、舗装の仕上がりや継ぎ目による段差などを考慮し、今回の工事ですべて行うことが最善と判断した。そのため、舗装工を1994.0㎡→2397.7㎡に増工したい。また合わせて起工測量と差異が生じたため増額の変更設計とした。
240120033	（新田）6新田金井町地内舗装復旧（その2）工事	太田市新田金井町地内	舗装	（有）ブリティビルド	令和6年7月18日	1,837,000	令和6年7月19日	令和6年9月30日	令和6年9月9日	1,925,000	令和6年9月30日	起工測量の結果、当初予定していた舗装面積と差異が生じたため、起工測量の数値を変更したい。また、舗装切断及び処分数量を実測数量に変更したい。以上のことから増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110123	太田市立毛里田小学校 旧給食室解体及び駐車場整備工事	太田市只上町970番1ほか地内	解体	(株) コグレ	令和6年7月1日	4,686,000	令和6年7月2日	令和6年9月20日	令和6年9月12日	4,983,000	令和6年9月20日	<p>施工にあたり解体建物周辺を詳細に調査したところ、隣接建物の教室エアコンについて、本工事で解体する旧給食室から電源を供給していることが分かり、その切り直し工事が必要になった。</p> <p>その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。</p>
240110087	太田市立鳥之郷小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市鶴生田町83番2ほか3箇所地内	電気	(株) 実電機工事	令和6年6月12日	54,384,000	令和6年6月13日	令和6年9月13日	令和6年9月13日	55,517,000	令和6年9月13日	<p>施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。</p>
240120007	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区) 農業施設補修(その1) 工事	市内一円(南部地区) 地内	土木一式	(株) 和田組	令和6年5月8日	3,586,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月17日	3,586,000	令和6年9月30日	<p>当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容を変更したい。</p>
240110160	西新町南公園用地測量及び分筆登記業務委託	太田市西新町地内	測量業務	(株) 地域プランニング	令和6年7月18日	4,785,000	令和6年7月19日	令和6年9月27日	令和6年9月18日	4,928,000	令和6年10月31日	<p>登記調査の結果、当該用地の所有権保存ならびに上水道の地上権設定がなされていないため、分筆と併せ登記したい。</p> <p>また、登記にかかる日数を考慮し、履行期間を3日4日延長したい。</p> <p>以上の理由により、業務費の増額と履行期間の延長のために、設計変更を実施したい。</p>
240120008	市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区) 農業施設補修(その1) 工事	市内一円(北部地区) 地内	土木一式	環境期開発(株)	令和6年5月8日	3,586,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月18日	3,663,000	令和6年9月30日	<p>当該工事は、当初設計において水路工法等の標準施工図を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。</p>
230120110	新田庁舎電気引込線改修工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	電気	志摩電気(株)	令和6年3月15日	4,400,000	令和6年3月18日	令和6年9月27日	令和6年9月19日	4,620,000	令和6年9月27日	<p>本工事における高圧ケーブル引込点の変更に伴い、責任分界点より電力会社側の工事が必要であることが判明したため、東京電力パワーグリッド株式会社による工事の負担金を追加したい。</p> <p>また、本工事に伴う電気通信事業者の回線切替工事における付帯工事が発生したため項目を追加したい。</p>
240110004	九合行政センター外壁防水ほか改修工事	太田市飯塚町591番1地内	防水	(株) 椎名塗装店	令和6年5月8日	34,716,000	令和6年5月9日	令和6年10月11日	令和6年9月19日	34,716,000	令和6年10月11日	<p>外壁躯体補修数量及び発生材数量をそれぞれ実績数量に変更したい。</p>
240110092	鳥之郷市営住宅1期(1工区) 外構工事	太田市鶴生田町733番99地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年6月12日	12,078,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年9月19日	12,199,000	令和6年9月30日	<p>外構工事に係る各種数量について実績数量に変更したい。主な変更点は別紙の通りです。</p>

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110095	九合行政センター衛生設備改修工事	太田市飯塚町591番1地内	管	(株) エムテック	令和6年6月12日	5,632,000	令和6年6月13日	令和6年9月20日	令和6年9月19日	5,918,000	令和6年9月20日	2階のトイレ改修にあたり、1階の天井ボードの取外し復旧範囲を拡大する必要が生じたため変更を行いたい。1階ピットに水が溜まっており、工事に支障があるため水替作業が必要となった。再度水がピットへ溜まることを防ぐため配管貫通部の止水処理を行う変更を行いたい。
230110392	太田市立生品小学校 親子方式給食室電気設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	電気	群馬電気(株)	令和6年2月6日	48,180,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年9月24日	48,180,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110414	(新田) 管渠第5-I工区工事	太田市亀岡町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和6年3月15日	24,310,000	令和6年3月18日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	22,605,000	令和6年9月30日	本工事路線は道路整備課発注の2級81号線道路改良工事と協調して下水道管を布設する工事です。本工事の下請け業者である西村興業(株)が道路整備課発注2級81号線道路改良工事の元請け業者のため、進捗よく工事を進めることができたことにより交通誘導員を96人から33人に減員したい。よって、減額変更としたい。
240110009	市内一円(第1・第4工区) 道路維持その1工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(株) 藤生造園土木	令和6年5月8日	7,084,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	7,084,000	令和6年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所に補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110091	(新田) 6新田金井町地内舗装復旧工事	太田市新田金井町地内	舗装	大木建設(株)	令和6年6月12日	13,607,000	令和6年6月13日	令和6年9月30日	令和6年9月24日	13,607,000	令和6年9月30日	起工測量の結果より舗装工面積を車道部51.2m <sup>2</sup> 、歩道部18.4m <sup>2</sup> それぞれ減工とした。 また、交通誘導員の数量を実績である13人増の33人としたい。
230110393	2級81号線道路改良工事	太田市亀岡町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年2月6日	27,940,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年9月25日	27,940,000	令和6年10月31日	当該工事において文化財本調査が必要となり、これに約1ヶ月を要した。この間道路工事については休工となったため、工期を延長して施工にあたりたい。
230110390	太田市立生品小学校 親子方式給食室建築工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	建築一式	(株) 大雄建設	令和6年2月6日	113,300,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年9月26日	113,300,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。
230110391	太田市立生品小学校 親子方式給食室機械設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年2月6日	86,350,000	令和6年3月8日	令和6年10月9日	令和6年9月26日	86,350,000	令和6年11月15日	本工事現場に令和6年8月9日の作業終了後から翌10日の作業開始前の時間帯において電気部材を対象とする盗難被害が発生した。被害箇所は高圧幹線を始めとする配線済の部分であったことから、再施工や手直し工事に不測の時間を要することとなった。また、この影響は関連工事である建築、機械設備工事にも波及することとなり、工事全般に遅延が生じた。以上のことから、適正な施工期間を確保するため履行期間の延長を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110007	市内一円(南部)路面標示その1工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株) マネット	令和6年5月8日	9,075,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	9,141,000	令和6年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更をしたい。
240110008	市内一円(北部)路面標示その1工事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和6年5月8日	9,130,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	9,251,000	令和6年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更をしたい。
240110104	太田市立休泊小学校ほか3校 照明器具LED化改修工事	太田市龍舞町3816番3ほか3箇所地内	電気	親明電気(株)	令和6年7月1日	60,335,000	令和6年7月2日	令和6年9月30日	令和6年9月26日	62,524,000	令和6年9月30日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和6年9月26日	82,379,000	令和7年3月31日	本工事は「週休2日制現場(受注者希望型)」の実施対象工事です。 令和6年9月4日付工事打合せ書において、受注者が週休2日制を希望したことで、週休2日制現場の試行要領に基づく工期を算出した結果、標準工期を35日延長したい。(当初標準工期:5月14日を6月18日に延期) 併せて、週休2日制に変更することで間接工事費等が増額となることから、請負額の変更(増額)を行うものです。
230110389	(仮称)太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	(株)石宝	令和6年3月15日	165,000,000	令和6年3月18日	令和6年12月27日	令和6年9月27日	165,000,000	令和7年1月31日	既設構造物の解体及び一部撤去に想定以上の時間を要したため、本工事におけるD工区の工期を次のとおり変更したい。 (変更前)令和6年6月~令和6年9月⇒(変更後)令和6年6月~令和6年10月 また、あわせて部分引渡し期限を次のとおり変更したい。 (変更前)令和6年9月30日⇒(変更後)令和6年10月18日
240110148	太田市運動公園サッカー場駐車場整備工事	太田市飯塚町1059番地1地内	土木一式	(株)ササガワ	令和6年7月18日	24,200,000	令和6年7月19日	令和6年9月30日	令和6年9月27日	25,168,000	令和6年9月30日	起工測量を行ったところ、排水に必要な舗装の勾配を確保するためには全体的に路盤の嵩上げをする必要が生じた。 以上の理由により増額変更を行いたい。
240110003	R6-Kストックマネジメント事業下水道管渠更生(その1)工事	太田市飯田町ほか地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年5月8日	68,200,000	令和6年5月9日	令和6年10月25日	令和6年10月1日	71,500,000	令和6年10月25日	既設管内において、新たに管口突出やモルタル、浸入水等が確認されたため、既設管内処理工及び止水工の数量が増加した。また、交通誘導員の配置について、当初想定より交通量が少なく、施工日数も短く済んだため、交通誘導員数量が減少した。また、本案件は週休二日制現場(受注者希望型)の実施対象工事であり、取組実績が4週8休以上であることが認められるため、増額補正が必要となった。 以上のことから増額変更としたい。
240110011	市内一円(第5・第6工区)道路維持その1工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(有)山本水道工業	令和6年5月8日	7,084,000	令和6年5月9日	令和6年9月30日	令和6年10月1日	7,084,000	令和6年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110409	(公共補助) 管渠第5-10工区工事	太田市福沢町地内	土木一式	創和建设(株)	令和6年3月15日	49,280,000	令和6年3月18日	令和6年8月9日	令和6年10月3日	49,280,000	令和6年11月15日	工事箇所が小学校のすぐ横ということで、小学生の下校時安全を確保するために重機を止めることで対応していた。これにより当初の予定よりも工程に遅れがでたため、工期延長の変更契約をしたい。
240150003	令和6年度 尾島東部土地区画整理事業 工作物等調査及び積算業務委託	太田市堀口町地内	補償関係コンサルタント業務	(株)森エンジニアリング太田支店	令和6年8月22日	4,092,000	令和6年8月23日	令和6年10月31日	令和6年10月3日	4,015,000	令和6年10月31日	調査範囲内にある倉庫及び工場の動産の調査対象物がなく、調査不要だったため、調査・図面、算定の数量を減額したい。
240110103	2級32号線舗装補修工事	太田市飯田町ほか地内	舗装	協和建设(株)	令和6年7月1日	62,931,000	令和6年7月2日	令和6年10月15日	令和6年10月8日	64,790,000	令和6年10月15日	起工に際し現地測量を実施した結果、設計当初想定した面積に差異が生じたため施工面積(-319.7㎡)を減工したい。また、誘導員の配置について業者と協議した結果渋滞対策及び安全管理に万全を期するため交通誘導員を増員(60名→115名)して対応にあたりたい。以上の理由により増額変更を実施したい。
230110417	高齢者就労促進施設建設電気設備工事	太田市西野谷町67番1地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年3月15日	20,570,000	令和6年3月18日	令和6年10月18日	令和6年10月9日	20,570,000	令和6年10月18日	ダウンライト及び非常照明について断熱材対応品や露出するタイプにする必要がある箇所があったため設計変更を行いたい。センサースイッチ及び換気扇コントローラーの数量について過不足があったため、適正数量へと変更を行いたい。消火器設置方法について、設置箇所を考慮し、ブラケットタイプからスタンドタイプへ変更することが望ましい箇所があったため設計変更を行いたい。
240110141	太田市立沢野中央小学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市富沢町73番ほか2箇所地内	電気	大栄電気工事(株)	令和6年7月18日	54,373,000	令和6年7月19日	令和6年10月16日	令和6年10月9日	54,758,000	令和6年10月16日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110144	太田市立蕪川小学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市台之郷町999番ほか2箇所地内	電気	野村電気(株)	令和6年7月18日	39,490,000	令和6年7月19日	令和6年10月16日	令和6年10月9日	41,470,000	令和6年10月16日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110152	太田市役所南庁舎電気設備改修工事	太田市浜町2番7地内	電気	志摩電気(株)	令和6年7月18日	6,028,000	令和6年7月19日	令和6年10月31日	令和6年10月9日	6,358,000	令和6年10月31日	分電盤の改造作業を行うに当たり、既設漏電遮断器の動作不良が発見された為、本工区内で更新する必要が生じた。また、別途建築工事との取りを考慮し、照明器具等の数量の変更が生じたため、併せて変更を行いたい。
240110076	新田東西253号線道路改良工事	太田市新田金井町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年5月31日	13,794,000	令和6年6月3日	令和6年10月31日	令和6年10月10日	13,794,000	令和6年12月27日	本工事箇所と重複している関連工事が、7月初旬から8月中旬にかけて現地作業をしていたため、2ヵ月の不測の日数が生じた。以上のことから工期の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110122	九合行政センター外構改修工事	太田市飯塚町591番1地内	舗装	品川建設(株)	令和6年7月1日	6,358,000	令和6年7月2日	令和6年10月15日	令和6年10月11日	6,897,000	令和6年10月15日	外構改修工事について、当初館名サインは表面シートの張替を行う予定であったが、施工前調査の結果、シート下地の状態が悪く張替が困難であることが判明したため、アルミ板貼に仕様を変更したい。また、照明器具設備工事において、既存埋設配線の位置に合わせて、ハンドホールの位置を変更したい。それに伴い敷地内の土が道路に流れ出る恐れが生じたため、土留め緑石を追加したい。その他、各工種において実績に合わせて数量を変更したい。
240110149	1級42号線舗装補修工事	太田市新田上江田町ほか地内	舗装	(有)金井工務店	令和6年7月18日	18,370,000	令和6年7月19日	令和6年10月18日	令和6年10月11日	17,611,000	令和6年10月18日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、切削・レイ工の面積が当初設計の2655.0m <sup>2</sup> から2576.6m <sup>2</sup> に減少した。また、搬運・処分量が132.7m <sup>3</sup> から91.3m <sup>3</sup> に減少した。 以上の理由により、減額変更を行いたい。
230110408	高齢者就労促進施設建設建築工事	太田市西野谷町67番1地内	建築一式	(株)大雄建設	令和6年3月15日	90,178,000	令和6年3月18日	令和6年10月18日	令和6年10月15日	89,683,000	令和6年10月18日	確認申請時の消防同意において救助袋は不要であると回答があったため取り止めたい。 また、事務所棟と倉庫棟の間の舗装について勾配が緩いため密粒アスファルト舗装から透水性アスファルト舗装に変更したい。 以上のことから、金額の変更をしたい。
240110226	太田市立木崎小学校駐車場造成工事	太田市新田木崎町1214番地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和6年9月12日	6,281,000	令和6年9月13日	令和6年12月13日	令和6年10月15日	6,281,000	令和7年3月14日	工事着手前の近隣挨拶にて工事内容を説明したところ、雨水及び路盤材の飛散等の対策について要望があり、その対応について検討及び施工期間を確保するため、履行期間の延長を行いたい。
230110103	高林南町ほか2箇所ポンプ施設詳細設計業務委託	太田市高林南町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)アイ・ディー・エー太田営業所	令和5年6月13日	17,963,000	令和5年6月14日	令和6年3月15日	令和6年10月16日	16,302,000	令和6年10月31日	資料調査の結果、古戸町地内の排水ポンプ設置箇所で地積測量図が登記されており、境界確認業務等が不要となった。また、泉町地内の管渠設計業務ではポンプ圧送を計上していたが、地元との調整の結果、土地を買収し自然流下で現場を施工することになり、ポンプ設計が不要となった。 以上のことから、減額変更を行いたい。
240110210	(西邑染)管渠第6-E工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年9月12日	53,020,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和6年10月16日	55,000,000	令和7年2月26日	本工事は「週休2日制現場(受注者希望型)」の実施対象工事です。 令和6年10月2日付工事打合せ書において、4週8日の週休2日制を希望したことで、週休2日制現場の試算要領に基づく工期を算出した結果、工期末を令和7年2月26日(26日延期)としたい。 併せて、4週8日の週休2日制に変更することで現場管理費等の経費区分が増額となることから、工期及び請負額変更(増額)を行うものです。
240110110	(新田)6岩松町ほか地内舗装復旧工事	太田市岩松町ほか地内	舗装	荻原建設(株)	令和6年7月1日	15,466,000	令和6年7月2日	令和6年10月31日	令和6年10月21日	16,071,000	令和6年10月31日	起工測量の結果、当初予定していた舗装面積と差異が生じたため、起工測量の数値に変更し、舗装切断及び処分数量について実測数量に変更したい。 また受注業者との現地踏査により、鉄蓋調整が必要となったため変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240120028	太田市児童センター館庭改修工事	太田市本町28番17地内	舗装	(株)玉上組	令和6年7月1日	2,200,000	令和6年7月2日	令和6年10月29日	令和6年10月21日	2,145,000	令和6年10月29日	交通誘導員数の減に伴う変更。 当初7人で見込んでいたが5人に変更するもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110119	市内一円（第1・第4工区）道路維持その2工事	太田市新田田野倉町ほか地内	土木一式	和田兼建設（株）	令和6年7月1日	7,084,000	令和6年7月2日	令和6年10月31日	令和6年10月23日	7,084,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110120	市内一円（第2・第3工区）道路維持その2工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	竹部工業（株）	令和6年7月1日	7,084,000	令和6年7月2日	令和6年10月31日	令和6年10月23日	7,084,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
240110182	岩瀬川市営住宅2号棟及び4号棟アルミサッシ改修工事	太田市岩瀬川町478番1地内	建築一式	(株) C & M	令和6年8月22日	7,997,000	令和6年8月23日	令和6年11月1日	令和6年10月23日	7,997,000	令和6年11月1日	防火サッシの外壁部分の見切り材で、サッシした枠部分についてが、同型の製品が生産停止となってしまっ入荷出来ないため、既存を再利用することから数量の減少の変更を行いたい。 また、建具内部に手摺のある部分で、カバー工法とする部分がサッシ厚により受け金物が再設置出来ないため、設置出来る大きさの新規金物を設置する数量変更を行いたい。
240120003	市内一円（南部）道路反射鏡設置その1工事	市内一円（南部）地内	とび・土工・コンクリート	(株) アシエコーポレーション	令和6年5月8日	3,751,000	令和6年5月9日	令和6年10月31日	令和6年10月23日	3,751,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
230110393	2級81号線道路改良工事	太田市亀岡町ほか地内	土木一式	西村興業（株）	令和6年2月6日	27,940,000	令和6年2月7日	令和6年3月31日	令和6年10月24日	27,643,000	令和6年10月31日	当該工事において、沿線住民の安全確保のため100名の誘導員を当初計上していたが、住民との調整の結果、これを大きく削減することができ、64名減員したい。また、既設側溝への接続及び民地内の新設道路へのすりつけ等、影響部として表層工を153m2増工したい。 以上より、減額変更にて施工にあたりたい。
240110001	八王子山公園墓地第4期造成工事	太田市菅塩町地内	土木一式	岩崎工業（株）	令和6年6月20日	451,000,000	令和6年6月28日	令和7年3月18日	令和6年10月24日	464,728,000	令和7年4月28日	本工事は「週休2日制現場（受注者希望型）」の実施対象工事です。 令和6年7月3日付工事打合せ書において、4週8日の週休2日制を希望したことで、週休2日制現場の試行要領に基づく工期を算出した結果、工期を4日1日延長し、4月28日までとしたい。併せて、週休2日制に変更することで間接工事費等が増額となることから、請負額の変更（増額）を行うものです。
230110334	太田市立木崎小学校 給食室電気設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	電気	大栄電気工事（株）	令和5年12月13日	29,480,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月25日	31,955,000	令和6年10月31日	太田市消防本部予防課との協議にて、厨房機器の仕様変更するよう指導を受けたため、配管及び配線の仕様・数量に変更が生じました。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
240110115	(西邑楽) 管渠第6-A工区工事	太田市石原町地内	土木一式	環境翔開発（株）	令和6年7月1日	9,713,000	令和6年7月2日	令和6年10月29日	令和6年10月25日	9,713,000	令和6年12月13日	試掘の結果、水道の給水管が複数存在し、下水道管の布設位置に干渉することが分かったため、給水管の切り直しを行うことと、下水道管の埋設位置の再検討に時間を要した。これに合わせて材料の発注も埋設位置が決まってからの発注となり、原契約内の工期で工事を終わらせることが困難になったため、工期延長の変更契約としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110121	市内一円（第5・第6工区）道路維持その2工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(有) 大原設備	令和6年7月1日	7,084,000	令和6年7月2日	令和6年10月31日	令和6年10月25日	7,084,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110166	太田市立太田高等学校野球場照明設備更新工事	太田市細谷町1510番ほか地内	電気	イズミ電機工業（株）	令和6年8月22日	52,800,000	令和6年10月11日	令和7年3月24日	令和6年10月28日	54,164,000	令和7年3月24日	照明設備更新工事について、電灯盤及び遠方操作盤は既存キャビネットの塗装改修と内部の配線改修のみを行う予定であったが、施工前調査の結果、既存キャビネットの状態が想定より悪く、塗装改修が困難であることが判明したため、当初設計の電灯盤及び遠方操作盤の「既存改修」を「既存撤去及び新設」に変更したい。
230110255	1級20号線道路改良工事	太田市新島町地内	土木一式	荻原建設（株）	令和5年10月23日	118,800,000	令和5年10月24日	令和6年3月31日	令和6年10月30日	118,800,000	令和6年10月31日	当該工事の契約変更について、当初設計では、全体を一括で規制することで、端部に誘導員を配置し、大型重機による施工を計画しておりましたが、施工にあたり再度警察との協議を行った結果、規制延長を短くし作業スペースを縮小することで通行者並びに隣接者の出入りの安全確保を図る必要が生じたため、使用重機のサイズダウンによる作業手間の増工並びに、誘導員の増員（506名）を行いたい。
230110326	太田市立綿打小学校 給食室建築工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	建築一式	加藤建設興業（株）	令和5年12月13日	143,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月30日	147,818,000	令和6年10月31日	工事現場に接道する道路幅員が狭いことから大型重機等が現場に入るために隣接する民地を借用した際にその用地に鉄板を敷設したため追加したい。この他、施工者及び施設管理者と共に納まりと機能性を協議・検討した結果、数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110327	太田市立木崎小学校 給食室建築工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	建築一式	守屋建設（株）	令和5年12月13日	121,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月30日	123,508,000	令和6年10月31日	基礎工事において工事範囲内の埋設配管及び廃棄物（タヤ、コンクリート等）を撤去したことにより、地盤高さが計画より低くなったため建物周囲の舗装工事において、舗装下地の碎石敷均しが必要になった。その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110328	太田市立綿打小学校 給食室機械設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	管	(株) グンエイ	令和5年12月13日	113,850,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月30日	112,750,000	令和6年10月31日	衛生器具、空調機器について請負者と協議し、仕様数量を見直したため変更を行いたい。 また、配管の管種やダケの仕様についても請負者と協議し、性能の向上や施工性の向上を図るために変更を行いたい。
230110330	太田市立木崎小学校 給食室機械設備工事	太田市新田木崎町1121番1ほか地内	管	(株) トーカイ	令和5年12月13日	103,840,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月30日	106,722,000	令和6年10月31日	既存埋設配管の切廻し工事を行っていたところ、想定外の既存埋設配管があることが判明し、基礎工事前に工事範囲内の埋設配管の撤去及び切廻し工事が必要になった。その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110333	太田市立綿打小学校 給食室電気設備工事	太田市新田上田中町795番3ほか地内	電気	イズミ電機工業（株）	令和5年12月13日	44,000,000	令和5年12月14日	令和6年8月15日	令和6年10月30日	45,991,000	令和6年10月31日	既存受変電設備の電力負荷を見直したところ、当初計画よりも負荷が大きくなるため、変圧器の容量を150kVAから200kVAへ変更したい。 この他、施工管理者と共に納まりと機能性を協議・検討した結果、数量に増減が生じたため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110002	(仮称)多文化共生センターおおかた改修工事	太田市飯塚町69番3ほか地内	建築一式	(株)大雄建設	令和6年5月8日	110,935,000	令和6年5月9日	令和6年10月31日	令和6年10月30日	110,935,000	令和6年10月31日	現地の既存配管等の関係で、予定していた厚みの断熱材が壁厚内に入りきらない部分があるため、その部分を断熱材の厚みをt=100からt=50に変更したい。照明器具について照度確認の結果、器具を変更することが望ましい箇所があったため設計変更を行いたい。北側4箇所のベントキャップについて換気位置を変更する必要が生じたため、壁付けから軒天用に変更したい。また、大便器等の数量について過不足があったため、適正数量へと変更を行いたい。
240120002	市内一円安全施設整備その1工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	新田工務店	令和6年5月8日	4,422,000	令和6年5月9日	令和6年10月31日	令和6年10月30日	4,422,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。
240120004	市内一円(北部)道路反射鏡設置その1工事	市内一円(北部)地内	とび・土工・コンクリート	(株)マエハラスポーツ施設	令和6年5月8日	3,751,000	令和6年5月9日	令和6年10月31日	令和6年10月30日	3,751,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。
240120005	市内一円防護柵補修その1工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(株)山晃	令和6年5月8日	4,422,000	令和6年5月9日	令和6年10月31日	令和6年10月30日	4,422,000	令和6年10月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。
240120037	太田市飯塚本町児童館放課後児童クラブ施設空調設備改修工事	太田市大原町571番8地内	管	(株)アイ空調	令和6年8月22日	2,937,000	令和6年8月23日	令和7年1月31日	令和6年11月5日	3,289,000	令和7年1月31日	関係者と打合せを行った結果、改修後の部屋の利用形態が設計時の想定以上となったため、空調機的能力について再検討を行い、能力向上が必要ことが判明した。又、現地調査の際、天井内に想定以上の長さの既存冷却ガス隠蔽配管が存在したため、設計との間に使用や数量の相違が生じた。適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に変更を行いたい。
230110409	(公共補助)管渠第5-10工区工事	太田市福沢町地内	土木一式	創和建设(株)	令和6年3月15日	49,280,000	令和6年3月18日	令和6年8月9日	令和6年11月12日	57,629,000	令和6年11月15日	工事箇所が小学校のすぐ横ということで、児童の安全を確保するために誘導員を増やしてほしいと学校から要望があった。そのため一日あたりの誘導員数が増加した。さらに工期延長に伴い誘導員を121人から280人へと増工したい。また、水道の配水管を布設するにあたり、既設構造物をよけるため布設延長が増加した。そのため配水管切廻工を増額変更したい。 その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
240110272	R6東別所町管渠更生工事	太田市東別所町地内	土木一式	石川建設(株)	令和6年10月18日	62,700,000	令和6年10月21日	令和7年2月28日	令和6年11月12日	64,141,000	令和7年2月28日	本案件は週休2日制現場(受注者希望型)の実施対象工事であるため、「週休2日制現場の試行要領」に基づき、間接工事費率の補正を行いたい。
240150002	令和6年度 尾島東部土地区画整理事業 建物等調査及び積算業務委託	太田市岩松町ほか地内	補償関係コンサルタント業務	技研コンサル(株)太田営業所	令和6年8月22日	5,247,000	令和6年8月23日	令和6年11月29日	令和6年11月12日	5,764,000	令和6年11月29日	現地調査の結果、当初非木造建物(200㎡未満)でみていたものを、木造建物(200~300㎡)に変更したい。あと、機械施設の見積の調査・図面・算定を当初2台で見ていたが、実際は5台だったので変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
230110390	太田市立生品小学校 親子方式給食室建築工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	建築一式	(株)大雄建設	令和6年2月6日	113,300,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年11月14日	116,578,000	令和7年1月31日	給食室の建設にともない、建築基準法に適合させるために既存校舎部分に対して防火シャッターの設置と渡り廊下の改修が必要であることが判明したのでこれらの工事を追加したい。なお、防火シャッターについては製作から取付までに2ヶ月程度の期間が必要であり、現在の履行期間内では完成させることができないので適正な履行期間を確保するため履行期間の延長も行いたい。
230110391	太田市立生品小学校 親子方式給食室機械設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年2月6日	86,350,000	令和6年3月8日	令和6年10月9日	令和6年11月14日	90,178,000	令和6年11月15日	外部雨水排水について、原設計では既存の雨水配管に直直で接続するのみであったが、現地の調査の結果、既存配管が計画よりも浅く逆勾配となってしまうことが判明したため、道路側溝までの放流ルートの配管をやり替え、管を深く施設する必要がある。 また、外部の汚水配管があったため、これを接続する必要がある。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
230110392	太田市立生品小学校 親子方式給食室電気設備工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	電気	群馬電気(株)	令和6年2月6日	48,180,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和6年11月14日	49,203,000	令和6年11月15日	変電所の増設改修において、撤去する部分の変電所内の接続ケーブルを調査したところ、既存図面に存在しなかった行き先不明なケーブルが125Aのブレーカに接続されており、改修後の変電所にブレーカーを増設する必要がある。 また、その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
240110185	太田市役所南庁舎建築改修工事	太田市浜町2番7地内	建築一式	(株)トーカイテクノ	令和6年8月22日	4,730,000	令和6年8月23日	令和6年11月20日	令和6年11月14日	5,214,000	令和6年11月20日	造り付け棚を撤去したところ、壁と床に一部埋め込まれていたため段差が生じてしまったためモルタルで調整したい。 以上のことから金額の変更をおこなうもの。
240110184	(新田)6尾島町地内公共柵設置工事	太田市尾島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年8月22日	4,928,000	令和6年8月23日	令和6年11月27日	令和6年11月15日	4,928,000	令和7年2月28日	既設埋設物としてN T Tの管が入っており、発注当初にて離隔が30cm以上とれているためそのままの施工でよいという話であった。しかし、工事が近くなり改めてN T Tに立会いの連絡をしたところ離隔が50cm以上ない場合は試掘にて露出し確認する必要があると要請があった。このため離隔を確保する工法を新たに検討するのに時間が必要なため工期延長の変更契約とした。
240110150	太田市役所南庁舎空調設備更新工事	太田市浜町2番7地内	管	春山設備工業(株)	令和6年7月18日	17,600,000	令和6年7月19日	令和6年11月29日	令和6年11月18日	18,018,000	令和6年11月29日	既存の空調機器を撤去したところ、内機の電源配線が現行の技術基準から逸脱した方法がとられていることが判明したため、電源配線を新たに施工し是正のための変更を行いたい。
240110082	古戸町地内花畑事業業務委託	太田市古戸町地内	造園	(株)藤生造園土木	令和6年5月31日	4,136,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	令和6年11月19日	4,543,000	令和6年11月29日	地権者との協議の結果、花が終了した後の耕起作業前に機械除草の必要が生じたため19,860m2から31,900m2に変更するものです。また、その他出来高に応じて各数量に変更が生じたため、増額の変更設計とした。
240110151	2級8号線道路改良工事	太田市只上町地内	土木一式	横山建設(株)	令和6年7月18日	10,824,000	令和6年7月19日	令和6年11月22日	令和6年11月19日	10,890,000	令和6年11月22日	当初、建設発生土を伊勢崎市国領町に搬出予定でしたが、受入れ数量に達したため、開発中の旧東小学校跡地に搬出先を変更したい。また、横断歩道部において当初区画線消去引き直して計上していたが、視認性が悪くなるため安全性を考慮し、舗装工の影響範囲を広げ設計変更したい。これに伴う路盤と表層、区画線消去の数量を変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110220	(公共)6内ヶ島町地内舗装復旧工事	太田市内ヶ島町地内	舗装	小林興業(株)	令和6年9月12日	14,740,000	令和6年9月13日	令和6年11月22日	令和6年11月19日	15,576,000	令和6年11月22日	当初全面通行止めで予定していたが、片側交互通行で行うこととなった。そのため、片側づつ施工するために中央で切断線を入れることとなり、44.7m→280.3mの増工となった。また、鉄道沿線での施工であり、交通量の多い交差点ということもあり、交通誘導員が20人→44人に増員となった。
240110077	市内一円狭あい道路整備その1工事	市内一円(東部)地内	舗装	品川建設(株)	令和6年5月31日	9,867,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	令和6年11月20日	9,922,000	令和6年11月29日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=750㎡(25箇所)を予定していたが、舗装工A=455.73㎡(18箇所)、CB撤去工2箇所、土間コンクリート切断工1箇所に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
240110078	市内一円狭あい道路整備その2工事	市内一円(西部)地内	舗装	津久井土建(有)	令和6年5月31日	9,867,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	令和6年11月20日	9,933,000	令和6年11月29日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=750㎡(25箇所)を予定していたが、舗装工A=332.571㎡(14箇所)、CB撤去工4箇所、生垣等撤去工2箇所に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
240110079	市内一円狭あい道路整備その3工事	市内一円(中部)地内	舗装	(株)アシエコーポレーション	令和6年5月31日	9,867,000	令和6年6月3日	令和6年11月29日	令和6年11月20日	9,900,000	令和6年11月29日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=750㎡(25箇所)を予定していたが、舗装工A=413.707㎡(18箇所)、生垣等撤去工4箇所、柵撤去工1箇所、門柱等撤去工1箇所に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
240110175	太田渡良瀬土地改良280号線舗装補修工事	太田市矢田堀町ほか地内	舗装	小林興業(株)	令和6年8月22日	16,170,000	令和6年8月23日	令和6年11月29日	令和6年11月20日	19,470,000	令和6年11月29日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、舗装打換工の面積が当初設計の2710.0m <sup>2</sup> から2758.4m <sup>2</sup> に増加した。また、通行者並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置人数を当初の30人から70人に増員したい。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
240120048	太田宝町106号線道路改良工事	太田市宝町地内	土木一式	(株)玉上組	令和6年9月30日	3,102,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和6年11月21日	2,981,000	令和7年1月31日	当該工事の契約変更について、残土の運搬場所が変更になり、運搬距離が短くなった。 以上の理由により、減額変更を行いたい。
240110117	市内一円(南部)路面標示その2工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)日装太田営業所	令和6年7月1日	9,240,000	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年11月22日	9,416,000	令和6年11月29日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があるため増額変更したい。
240110118	市内一円(北部)路面標示その2工事	市内一円(北部)地内	塗装	共進安全(株)	令和6年7月1日	9,273,000	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年11月22日	9,273,000	令和6年11月29日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110183	太田九合203号線舗装補修工事	太田市小舞木町地内	舗装	(有) ミヤマ建設	令和6年8月22日	6,831,000	令和6年8月23日	令和6年11月29日	令和6年11月22日	7,359,000	令和6年11月29日	当初設計では舗装面積が900m <sup>2</sup> でしたが、起工測量の結果931.58m <sup>2</sup> であったため増額変更を実施したい。
240110181	太田飯塚町255号線舗装補修工事	太田市飯塚町地内	舗装	(株) 山晃	令和6年8月22日	9,394,000	令和6年8月23日	令和6年11月29日	令和6年11月25日	10,296,000	令和6年11月29日	当初設計では既設舗装厚が標準の5cmで設計したが、現況の舗装厚が平均8cmであったため増額変更を実施したい。
240110101	1級29号線舗装補修工事	太田市飯塚町地内	舗装	(株) 金井工事	令和6年7月1日	89,111,000	令和6年7月2日	令和6年11月29日	令和6年11月26日	96,008,000	令和6年11月29日	現地調査の結果、近隣住民及び店舗等のオーナーの要望及び交通渋滞を考慮し夜間施工としたい。また、近隣住民並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置が必要になったため、交通誘導員を増員したい。 以上の理由により、増額変更を実施したい。
240120035	市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その3)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	共進安全(株)	令和6年8月22日	3,575,000	令和6年8月23日	令和7年1月31日	令和6年11月26日	3,575,000	令和7年1月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発のみ発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容を変更したい。
240110177	太田市藪塚本町社会体育館照明改修工事	太田市大原町383番70地内	電気	(株) 渡良瀬電気	令和6年8月22日	12,826,000	令和6年8月23日	令和6年11月29日	令和6年11月27日	15,961,000	令和6年12月16日	照明器具の撤去・新設における高所作業にてローリングタワーでは施工が困難となる箇所が生じたため、一部をステージ足場に変更したい。また、玄関ホールに落下の危険性がある非常用照明が見受けられたため早急な修繕を要する。 そのため、これらに係る費用について契約金額の変更を行いたい。また、その変更に対する工事内容の地要請を含めて契約工期の延長を行うもの。
240110094	市内一円路肩舗装整備その1工事	市内一円地内	舗装	和田兼建設(株)	令和6年6月12日	7,106,000	令和6年6月13日	令和6年11月29日	令和6年11月28日	7,106,000	令和6年11月29日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本的に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
240110107	太田市立強戸中学校 トイレ改修工事	太田市天良町72番3ほか地内	建築一式	(株) 石宝	令和6年7月1日	30,800,000	令和6年7月2日	令和7年1月6日	令和6年11月29日	32,879,000	令和7年1月6日	既存壁撤去後に施工前調査したところ、既存給水管(揚水)が劣化していることが判明したため交換が必要になった。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
220110246	(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事	太田市新田金井町6番1ほか地内	建築一式	石川建設(株)	令和4年12月6日	1,329,790,000	令和4年12月16日	令和6年7月31日	令和6年12月4日	1,749,110,000	令和6年12月13日	屋上のスロープに手すりの追加及び芝生と砂利敷きの境界線に見切り材の設置を行いたい。また、サイン及び家具の設計見直しやロールスクリーンからカーテンへの仕様変更等、これらの管理運営上の観点から要件に対して工事内容及び金額調整を行うもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110115	(西邑染) 管渠第6-A工区工事	太田市石原町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和6年7月1日	9,713,000	令和6年7月2日	令和6年10月29日	令和6年12月5日	11,770,000	令和6年12月13日	試掘の結果、不明の給水管が複数存在し、下水道管の布設位置に干渉することが判明し、給水管の撤去を行った。そのため、掘削延長が36.8m増工となるため、アスファルト舗装工及び管路土工を増額とした。また、工期変更に伴い、交通誘導員を41人から60人へ増工したい。 その他出来形に応じて各数量に変更を生じたため、増額の変更契約をしたい。
240110147	藪塚本町第四372号線道路改良(その2) 工事	太田市山之神町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年7月18日	26,400,000	令和6年7月19日	令和6年12月20日	令和6年12月9日	26,620,000	令和6年12月20日	既設の砂利道下からAs舗装版が出てきたことから、舗装版の破碎及び処分数量に変更が生じた。また、舗装工の出来高についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更をしたい。
240110169	1級21号線舗装補修工事	太田市藤阿久町地内	舗装	西村興業(株)	令和6年8月22日	39,600,000	令和6年8月23日	令和6年12月13日	令和6年12月9日	39,215,000	令和6年12月13日	起工に際し測量を行った結果、当該施工面積がA=4273m <sup>2</sup> と想定していたが、A=4125m <sup>2</sup> であることが判明したため、施工数量を減工したい。 以上の理由により減額変更を実施したい。
240110184	(新田) 6尾島町地内公共樹設置工事	太田市尾島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年8月22日	4,928,000	令和6年8月23日	令和6年11月27日	令和6年12月10日	2,420,000	令和7年2月28日	NTTの埋設管との離隔を確保する工法を検討した結果、歩道内を開削工法によって管路を延長し公共樹を設置する工事へ工種変更をしたい。
240110267	1級42号線街路樹冬期剪定業務委託	太田市新田中江田町地内	造園	(株) 山梅	令和6年9月30日	1,353,000	令和6年10月1日	令和6年12月20日	令和6年12月10日	1,309,000	令和6年12月20日	剪定予定であった街路樹2本(①幹周90cm以上120cm未満:1本、②幹周150cm以上180cm未満:1本)が立ち枯れにより伐採することとなったことから、減工(①幹周90cm以上120cm未満:20本→19本、②幹周150cm以上180cm未満:②6本→5本)して対応したい。以上のことから、減額変更して対応したい。
240120034	九合行政センター消防設備更新工事	太田市飯塚町591番1地内	消防施設	(株) グンエイ	令和6年8月22日	4,950,000	令和6年8月23日	令和6年12月20日	令和6年12月10日	4,950,000	令和7年1月20日	非常用放送設備更新工事において、機器の納品に当初想定していたものより時間がかかることが発覚した。適正工期を確保するため、工期を延長したい。
240120001	市内一円砂利道補修(その1) 工事	市内一円地内	土木一式	(株) アシエコーポレーション	令和6年5月8日	4,455,000	令和6年5月9日	令和6年12月27日	令和6年12月17日	4,532,000	令和6年12月27日	市内一円工事は、当該地区において発生する砂利道の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。
240110146	農業水路等長寿命化・防災減災事業 龍舞町地区 法面保護工事	太田市龍舞町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年7月18日	37,950,000	令和6年7月19日	令和7年1月10日	令和6年12月19日	37,950,000	令和7年1月31日	本工事は遊水池法面部をコンクリート施工する工事です。 コンクリート打設を行うにあたり、コンクリートミキサー車を確保し施工をする必要があるが、関係者との施工調整に不測の期間を要することが判明したため、工期変更(延長21日)を行うものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110173	(公共) 管渠第6-B工区工事	太田市岩瀬川町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年8月22日	34,430,000	令和6年8月23日	令和6年12月20日	令和6年12月19日	34,430,000	令和7年2月28日	工事を着手するにあたり試掘を行った結果、水道管が管網図よりも今回施工する下水道本管に寄っており、本管の線形変更が必要になりその検討に不測の日数が生じた。 また、線形変更により本管が道路を一部横断する必要があり、通行車両の安全を確保するため、工事の進捗が遅れた。 以上の事から工期延長としたい。
230110389	(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事	太田市新田金井町地内	土木一式	(株) 石宝	令和6年3月15日	165,000,000	令和6年3月18日	令和6年12月27日	令和6年12月20日	179,586,000	令和7年2月21日	建物東室外機置場の仕様やその運用について、関係者にて再検証した結果、地盤改良及びコンクリート基礎打設、フェンス設置の追加が必要とされたことから、本工事にて一式増工した。また、ピロティの築山施工箇所について、想定以上に空間が低かったことから、標準機械盛土及び砂利敷ではなく、小型機械及び人力による砕石盛土とし、その盛土材をすべて砕石で施工する必要があるため。
240110216	(西邑楽) 管渠第6-C工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年9月12日	24,750,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和6年12月24日	23,089,000	令和7年1月31日	本工事路線は主に地域住民の生活道路として使用されており、かつ迂回路の設定が事前周知により徹底できたことにより、交通誘導員を日当り2人から1人へ変更し、総計94人から19人へ変更したい。また、公共ますの設置について、住民の意向により、13箇所から11箇所へ変更したい。 以上の理由により減額変更したい。
240120068	太田新井住宅242号線側溝改良工事	太田市新井町地内	土木一式	(株) 川岸建設	令和6年11月7日	2,563,000	令和6年11月8日	令和7年1月31日	令和6年12月27日	3,113,000	令和7年1月31日	当該工事の契約変更について、当初予定していた水平カッターの工法が現場状況により施工が不可能となり別の工法を選定する必要が生じた。そのため、増額変更としたい。
240120041	市単独生産盤整備事業 市内一円農作業道補修工事	市内一円地内	舗装	品川建設(株)	令和6年9月12日	3,861,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和7年1月6日	4,224,000	令和7年1月31日	当該工事は、当初設計において農作業道の補修工事を発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容を変更したい。
240110250	(西邑楽) 管渠第6-G工区工事	太田市石原町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年9月30日	14,443,000	令和6年10月1日	令和7年1月23日	令和7年1月7日	15,312,000	令和7年2月21日	試掘の結果、既設水道管が当初の想定よりも深い位置にあり下水道の本管を布設することが不可能となった。そのためマンホールを追加することで、水道管をよけて施工する変更契約としたい。 また、線形の変更が決まってからの材料発注となるため着工が遅れてしまった。そのため工期の延長の変更契約としたい。
240120064	太田市立生品中学校 屋内運動場床改修工事	太田市新田市新野井町121番1ほか地内	塗装	(有) 竹内塗装塗料	令和6年11月7日	4,323,000	令和6年11月8日	令和7年1月15日	令和7年1月8日	4,708,000	令和7年1月15日	屋内運動場の授業での使い方を見直したことにより、反復横跳びのラインを追加した。また、バレーボールのラインは当初打合せた黄赤色で進めたが、学校側より視認性の良い赤色に改善したいと追加要望があったため変更を行いたい。
240110254	太田由良南田138号線舗装補修工事	太田市由良町地内	舗装	(株) 山晃	令和6年9月30日	11,726,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月10日	13,211,000	令和7年1月31日	当初設計では既設舗装厚を標準の5cmで設計したが、現況の舗装厚が平均9cmであったため、増額変更を実施したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110256	小舞木町ほか地内舗装補修工事	太田市小舞木町ほか地内	舗装	田村建設(株)	令和6年9月30日	10,626,000	令和6年10月1日	令和7年1月15日	令和7年1月10日	11,121,000	令和7年1月15日	当初設計では交通誘導員を30名で設計したが、近隣住民並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置が37名必要になったため、増額変更を実施したい。
240110270	太田市新田文化会館・総合体育館空調ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	管	(株) トーカイ	令和6年12月3日	646,250,000	明治33年1月0日	令和8年1月15日	令和7年1月14日	646,250,000	令和8年1月15日	令和6年度中に実施すべき作業として設計図書に明示していた部分について、受注者と協議をした結果、令和6年度中に作業が完了させることが出来ない項目が存在し、令和7年度分の作業とすることが妥当と判断した。ゆえに、施工計画の見直しを行い設計図書の修正が必要となったため変更を行いたい。
240110088	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路6-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株) 松島造園土木	令和6年6月12日	28,479,000	令和6年6月13日	令和7年1月23日	令和7年1月15日	28,479,000	令和7年3月14日	当該施工エリアの配水管撤去工事について、当該配水管より給水を行っている民地給水管の撤去工事に不測の日数を要するため、施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:50日間)
240110209	尾島生涯学習センター空調設備等改修工事	太田市亀岡町63番1地内	管	小川設備工業(株)	令和6年9月12日	53,680,000	令和6年9月13日	令和7年1月24日	令和7年1月15日	55,110,000	令和7年1月24日	今回更新した床置プレナムパッケージ型空調機(EHP-3)は、吹出し・吸込・外気用ダクトは既存利用として再接続を計画していたが、ダクト接合部の寸法に許容を超えた乖離が存在していることが判明したため、ダクト接合部の改修が新たに必要となった。また、その他空調室内機を撤去した際、換気用ダクトが接続されていたことが判明し、更新機器に再接続する必要が生じたことから、併せて変更を行いたい。
240110215	(公共) 管渠第6-F工区工事	太田市東矢島町地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年9月12日	26,840,000	令和6年9月13日	令和7年1月15日	令和7年1月15日	26,532,000	令和7年1月15日	現場環境が良く、埋設物等も少なかったため工事が円滑に進んだ。そのため交通誘導員を115人から92人へと減工したい。 工事沿線に新しく住居ができ、所有者へ公共ますの設置要望を伺ったところ設置希望があった。そのため公共ますを2つから3つへと増工したい。 その他出来形に応じて変更があったため、減工の変更契約としたい。
240110262	(公共) 管渠第6-D工区工事	太田市岩瀬川町地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和6年9月30日	8,030,000	令和6年10月1日	令和7年1月17日	令和7年1月15日	7,931,000	令和7年1月17日	所有者へ公共ます設置の確認を行ったところ、2軒が設置を希望しなかった。そのため、公共ますが6箇所から4箇所に減工となった。その他、出来形に応じて変更があったため減工となった。
240120066	太田泉町746号線道路改良工事	太田市泉町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和6年11月7日	3,113,000	令和6年11月8日	令和7年1月31日	令和7年1月15日	3,421,000	令和7年1月31日	当初設計時では、雑草の繁茂及び官民境界付近にある木柵で、路肩と民地との段差を確認できなかったが、着工後に木柵撤去及び除草をした結果、約35cmの段差を確認できた。 以上のことから土留めの設置を増額変更にて設置したい。
240110167	(佐波補助) 管渠第6-2工区工事	太田市世良田町地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年8月22日	45,980,000	令和6年8月23日	令和7年1月24日	令和7年1月17日	45,562,000	令和7年1月24日	住宅街で道路幅が広く、施工環境が良好であることから、工事が当初の工程よりも円滑に進行したため、誘導員を198人から180人へと減工したい。 また、工事着手前に公共柵設置の希望を沿道のお客様宅に確認したところ、不要と回答したお宅が3件、追加したいと回答したお宅が1件あったため、2箇所減工としたい。 その他出来形に応じて変更があったため、減工の変更契約としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110142	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護工事	太田市東長岡町地内	土木一式	加藤建設興業(株)	令和6年7月18日	46,090,000	令和6年7月19日	令和7年1月10日	令和7年1月20日	41,712,000	令和7年2月13日	本工事は遊水池法面部をコンクリート施工する工事です。 法面部分の掘削した発生土の運搬先変更に伴い、運搬費等が減少となったことで請法面部分の掘削した発生土の運搬先変更に伴い、運搬費等が減少となったことで請負額変更(減額)を行うものです。
240110146	農業水路等長寿命化・防災減災事業 龍舞町地区 法面保護工事	太田市龍舞町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年7月18日	37,950,000	令和6年7月19日	令和7年1月10日	令和7年1月20日	36,322,000	令和7年1月31日	本工事は遊水池法面部をコンクリート施工する工事です。 コンクリート打設を行うにあたり、施工範囲の立ち合いをしたところ、施工範囲付近に損傷が確認されたことから、修繕ではなく一体的に施工し強度を保つため施工延長を増工した(38m)。 また、掘削発生土の運搬先変更に伴い、運搬費等の減少となることから、変更設計(減額)とした。
240120036	市単独生産基盤整備事業 市内一円 (北部地区) 農業施設補修(その 3) 工事	市内一円(北部地区) 地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和6年8月22日	3,575,000	令和6年8月23日	令和7年1月31日	令和7年1月20日	3,916,000	令和7年1月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容を変更したい。
240120040	公園トイレ撤去ほか工事	太田市本町ほか地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年9月12日	3,894,000	令和6年9月13日	令和7年2月25日	令和7年1月20日	4,334,000	令和7年2月25日	構造物取壊し工において、当初設計で計上していた取壊し数量及び建設副産物の運搬処分量に差異が生じたため数量を変更したい。 地元調整等の結果、給排水設備及び電気設備について撤去・残置に変更があり、それら設備の接続・切り替え等に変更の必要が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240120059	令和6年度成塚市営住宅防草シート 設置工事	太田市成塚町150番86 地内	造園	(株) 藤生造園土木	令和6年10月18日	2,453,000	令和6年10月21日	令和7年1月21日	令和7年1月20日	2,574,000	令和7年1月21日	工事着手に伴い除草された工事対象場所の状況から高木・中木の切株が多数発見見された。防草シートの施工品質の向上を図りたい為、切株の伐根を追加したい。そのため、これらに係る費用について変更に対する工事内容の調整を含めて契約金額の増額変更を行うもの。
240110174	(仮称)太田市平和祈念展示資料室改 修工事	太田市飯塚町1549番2 ほか地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年8月22日	22,407,000	令和6年8月23日	令和7年1月24日	令和7年1月21日	22,407,000	令和7年2月28日	施設内展示物の計画の見直しによる設計内容の再調整及び既存建物解体状況に伴う改修手法の修正に対して工事内容の調整を含めて契約工期の延長を行うものです。
240110228	小規模農村整備事業 宝泉地区 区 画拡大工事	太田市沖野町ほか地内	土木一式	(株) 玉上組	令和6年9月12日	4,763,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和7年1月21日	5,346,000	令和7年1月31日	当該工事は、当初設計時は稲耕作中により想定の数量を元に発注しています。 そのため、出来高に合わせ清算変更を行いたい。
240110247	太田市立木崎中学校 普通教室棟外 壁改修工事	太田市新田木崎町301 番ほか地内	塗装	(株) 坂本塗装工業	令和6年9月30日	26,389,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月22日	26,554,000	令和7年1月31日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、浮き部、爆裂・欠損部の補修数量に増減が生じた。また、施工者及び施設管理者と共に納まり・機能性を協議・検討した結果、数量等に増が生じたため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110248	太田市立生品小学校 普通教室棟外壁改修工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	塗装	(有) 橋本塗装	令和6年9月30日	20,922,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月22日	23,551,000	令和7年1月31日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、爆裂・欠損部、浮き部の補修数量等に増減が生じた。また、アスベスト調査結果においてアスベストの含有が認められる建材が発見され、該当部の適切な除去作業と処分の必要が生じたため、変更を行いたい。
240120065	尾島生涯学習センターほか1箇所内装改修工事	太田市亀岡町63番1ほか1箇所地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和6年11月7日	4,642,000	令和6年11月8日	令和7年3月7日	令和7年1月22日	4,807,000	令和7年3月7日	尾島生涯学習センターの内装改修の為、既存ブラインドの撤去が必要となった。そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。
230110402	太田市立中央小学校 受変電設備更新工事	太田市飯田町1166番地内	電気	(株) m a k i d e n	令和6年2月29日	11,946,000	令和6年3月1日	令和6年3月31日	令和7年1月23日	13,321,000	令和7年1月31日	受変電設備の工事における停電期間について、施工者及び施設管理者と共に協議・検討した結果、学校の冬季休業期間内に行うことになった。停電期間を短くするため、受変電設備の設置を当初の既存位置ではなく、隣接する位置に変更することにより数量等の変更が生じた。
240110263	市内一円(第1・第4区)道路維持その3工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(株) アシエコーポレーション	令和6年9月30日	7,084,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月23日	7,084,000	令和7年1月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110281	太田市立城東中学校 テニスコート改修工事	太田市韭川町1番地内	舗装	加藤建設興業(株)	令和6年10月18日	18,799,000	令和6年10月21日	令和7年2月10日	令和7年1月23日	19,569,000	令和7年2月10日	工事着手後の現況測量・調査の結果、施工範囲の周辺と仕上高さの取合いを検討した結果、掘削する土量やクレイ舗装面積の数量が増加した。この他、施工者及び施設管理者と共に納まりと機能性を協議・検討した結果数量に追加が生じたため変更を行いたい。
230110390	太田市立生品小学校 親子方式給食室建築工事	太田市新田村田町1101番ほか地内	建築一式	(株) 大雄建設	令和6年2月6日	113,300,000	令和6年2月7日	令和6年10月9日	令和7年1月24日	123,024,000	令和7年1月31日	外構工事において既存As舗装の排水勾配では雨水排水に不具合が生じるため舗装の更新範囲を追加したこと、西側道路から新設した出入口にある歩道の舗装を車道用に更新したため、舗装面積を追加したい。また、建築基準法に適合させるための既存渡廊下の改修と防火シャッターの増設にともなう各種ケーブルの切回しや天井の復旧などが増えたため追加したい。
240110253	太田西新町483号線道路改良工事	太田市西新町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和6年9月30日	12,320,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月24日	12,430,000	令和7年1月31日	当該工事の契約変更について、道路と民地の高低差解消のため、舗装範囲が増加した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
240110259	太田東新町636号線道路改良工事	太田市東新町地内	土木一式	共進安全(株)	令和6年9月30日	8,569,000	令和6年10月1日	令和7年2月14日	令和7年1月24日	8,789,000	令和7年2月14日	施工にあたり掘削したところ既存の埋設管(ヒューム管)が確認されたため、側溝布設の支障となることから、撤去及び処分の必要が生じた。また、舗装版切断による汚泥やAs殻の処分、その他出来高についても当初設計と差異が生じたため、数量を変更し、増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110298	太田東矢島原444号線ほか1路線用地測量業務委託	太田市末広町地内	測量業務	(株) T P 測量設計	令和6年11月7日	1,375,000	令和6年11月8日	令和7年1月31日	令和7年1月24日	1,375,000	令和7年3月28日	当該工事の契約変更について、地権者との境界立会いにおいて、相続が発生し不測の時間を要しているため工期延長としたい。
240110159	準用河川小蛇川 護岸修正詳細設計ほか業務委託	太田市本町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和6年7月18日	9,196,000	令和6年7月19日	令和7年2月28日	令和7年1月27日	9,097,000	令和7年3月31日	本業務は設計済みの護岸詳細設計の修正と、未設計部分の護岸詳細設計を実施するものであるが、未設計部分の範囲のうち一級河川八瀬川との接続部分(第3工区の一部)について、太田土木事務所との協議により太田土木事務所が設計及び整備をするようになった。よって該当範囲の延長をL=18.0mからL=4.91mへ変更したい。 また、太田土木事務所が接続部分付近の設計を現在策定している最中であり、設計資料の作成に時間を要していることから、現在の履行期間だと本業務との整合性を図ることが出来ないため、履行期間を3日延長したい。
240110243	太田市立宝泉小学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市由良町1738番1ほか2箇所地内	電気	三光電気(株)	令和6年9月30日	38,456,000	令和6年10月1日	令和7年1月28日	令和7年1月27日	38,962,000	令和7年2月4日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法が異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110108	令和6年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線ほか道路築造(その1)工事	太田市本町ほか地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和6年7月1日	29,755,000	令和6年7月2日	令和7年2月28日	令和7年1月28日	29,755,000	令和7年3月27日	当該工事のうち区画道6-33号線道路築造等について、NTT電信柱が支障となっているが、NTTにおける抜柱工事に不測の日数を要している。 また、2街区の造成について、施工箇所を群馬県施工の八瀬川護岸工事で施工ヤードとして使用しているが、工事に不測の日数を要している。 以上の事により施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:27日間)
240110170	(公共補助) 管渠第6-1工区工事	太田市飯塚町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年8月22日	39,050,000	令和6年8月23日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	35,211,000	令和7年1月31日	現場周辺は交通量が多く、当初設計では交通誘導員を167名で見ていたが、施工業者の工程管理と企業努力により、57名減の110名に減らすことが可能となった。また、ます設置工について、設置希望者が少なく当初設計の15箇所から1箇所となったため、減工としたい。その他、出来形に応じて数量の変更があったため、減額変更としたい。
240110242	太田市立太田小学校 普通教室棟及び特別教室棟外壁改修工事	太田市本町31番1ほか地内	塗装	協和建設(株)	令和6年9月30日	43,637,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	44,649,000	令和7年2月14日	高圧洗浄後の打診・目視調査の結果、クラック補修、爆裂・欠損部、浮き部の補修数量等に増減が生じた。また、施工者及び施設管理者と共に納まり・機能性を協議・検討した結果、塗装工事の数量が増生じたため変更を行いたい。 なお、上記変更に伴い適正な履行期間を確保するため履行期間の延長も行いたい。
240110257	市内一円(南部) 路面標示その3工事	市内一円(南部) 地内	塗装	(株) 友邦	令和6年9月30日	9,185,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	9,328,000	令和7年1月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があり、次の発生まで延期出来ないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110264	市内一円(第2・第3工区) 道路維持その3工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	新田工務店	令和6年9月30日	7,084,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	7,084,000	令和7年1月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110274	太田市立駒形小学校 管理・普通教室棟及び特別教室棟屋上防水改修工事	太田市植木野町7番ほか地内	防水	加藤建設興業(株)	令和6年10月18日	47,531,000	令和6年10月21日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	47,531,000	令和7年3月14日	屋上防水工事の防水シート敷設において、ディスクを固定する際に伴う騒音により、授業等の学校運営と施工日程の調整が生じたため、履行期間の延長を行いたい。
240110277	太田市立藪塚本町中学校 南教室棟屋上防水改修工事	太田市大原町660番1ほか地内	防水	(有) ささの産業	令和6年10月18日	38,115,000	令和6年10月21日	令和7年1月31日	令和7年1月28日	38,687,000	令和7年1月31日	屋根の平場部分において、既存防水層の損傷具合により撤去が必要な部分と不要な部分を精査したことで、ウレタン系塗膜防水の数量等に増減が生じた。また、施工者及び施設管理者と共に納まり・機能性を協議・検討した結果、数量等に増減が生じたため変更を行いたい。
240110258	市内一円(北部)路面標示その3工事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和6年9月30日	9,207,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月29日	9,460,000	令和7年1月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期出来ないと判断されるため、本工事にて変更をおこなうことにより施工を実施したい。
240110265	市内一円(第5・第6工区)道路維持その3工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	(株)日興	令和6年9月30日	7,084,000	令和6年10月1日	令和7年1月31日	令和7年1月29日	7,084,000	令和7年1月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110266	市単独生産基盤整備事業 細谷地区水路改修工事	太田市細谷町地内	土木一式	(株)カワタ	令和6年9月30日	5,885,000	令和6年10月1日	令和7年2月14日	令和7年1月30日	6,050,000	令和7年2月14日	水路布設に伴って掘削したところ排水口が新たに1箇所発見されたこと、埋没していた樹木、腐プラスチックの処分が必要になったこと、排水管理のために排水口に塩ビ管継手(エルボ)を6箇所設置する必要が生じたこと、残土の不足から不足土の搬出箇所を変更し運搬距離が伸びたこと、現地の垣根や排水管に合わせて側溝敷位置を調整した結果延長が当初設計と差異が生じたことから増額変更とした。
240120075	利根グラウンドゴルフ場水道直結簡易水洗トイレ設置工事	太田市武蔵島町地先	管	(株)エムテック	令和6年11月25日	2,981,000	令和6年11月26日	令和7年1月31日	令和7年1月30日	2,981,000	令和7年2月28日	設計時には1~2か月の納期で見ていたが、契約後改めて納期を確認したところ、2か月を超えることが判明した。当初の履行期間内では施工も含めて終わらないことが判明したため、適切な履行期間を確保するため工期を延長したい。
240110255	2級18号線道路改良工事	太田市鶴生田町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和6年9月30日	11,473,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年2月4日	11,935,000	令和7年3月14日	No.7~No.8の区間の倉庫において、農作業車の出入りのため、土間コンクリートの勾配を変更したい。また、現場近傍に保育所があり、送迎時の安全性を確保するため、誘導員を設計変更にて増員したい。
240130003	太田市立東中学校 南校舎ほかトイレ改修工事	太田市飯塚町80番地内	建築一式	協和建設(株)	令和6年7月8日	83,050,000	令和6年7月9日	令和7年2月7日	令和7年2月4日	86,493,000	令和7年2月7日	便器の洋式化のみを行う北校舎において、既存便器を撤去した際に既存の汚水管の漏水と詰まりが判明し、このままでは今後のトイレの使用に支障が生じるため汚水管を更新する必要が生じたので追加したい。また、施工する際はバルブで止水しなければならぬが、既存のバルブが老朽化のため完全に止水できなかったためこれを交換する必要が生じたので追加したい。この他、工事の施工にともない施設管理者・施工者と協議検討した結果、数量に増減が生じたため変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110290	(公共補助) 管渠第6-4区工事	太田市飯塚町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和6年11月7日	39,380,000	令和6年11月8日	令和7年2月7日	令和7年2月5日	39,380,000	令和7年3月14日	本工事に近接して飯塚町及び東矢島町で下水道工事を行っており、同時に施工を行うと迂回路の設定に支障をきたす恐れがあるため、近接工事が終了するまで本工事を遅らせて欲しいとの区長からの要望があり、着手を遅らせてきました。工期内の完成が困難なため工期を延長したい。
240110273	(公共補助) 管渠第6-3区工事	太田市下浜田町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年10月18日	53,130,000	令和6年10月21日	令和7年2月14日	令和7年2月6日	53,130,000	令和7年3月14日	本工事路線内にNTT管及びNTTのマンホールが埋設されており、当初設計において下越しを計画していましたが、試掘により埋設ができないことが判明し埋設位置及び施工方法について、協議に時間を要してしまいました。よって、工期の延長をした。
240110084	市内一円水路用地伐木業務委託	市内一円地内	造園	(合) 園司	令和6年5月31日	1,144,000	令和6年6月3日	令和7年2月28日	令和7年2月12日	1,331,000	令和7年2月28日	本業務委託は、当初設計において標準的な伐竹・伐採業務を元に発注し、その後地元区長等の要望に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るものです。そこで、工期内における対応した各箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更するものです。
240110168	木崎行政センター空調設備ほか改修工事	太田市新田木崎町1215番1地内	管	怒木工業(株)	令和6年8月22日	44,000,000	令和6年8月23日	令和7年2月21日	令和7年2月12日	46,442,000	令和7年2月21日	工事に伴い現地調査した結果、EHP1-1,11-1について、新設する機器に合わせて既存ダクトを改修する必要があること、また、ブレーカ、ケーブルの更新が各所必要であることが分かった。また、1F外部に配置する室外機について安全を考慮した専用ガードの取り付けが必要であること、2F衣装室の天井について納まりを考慮して室内機の天井パネルをワイドパネルへと変更する必要があることから、設計変更を行いたい。
240110171	(仮称)6号街区公園整備工事	太田市下田島町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年8月22日	35,860,000	令和6年8月23日	令和7年2月28日	令和7年2月12日	35,574,000	令和7年2月28日	発生土運搬において当初運搬距離L=4.0kmを想定していたが、施工箇所である区画整理事業地内で発生土の受入が受理されたため、運搬距離がL=0.5kmに変更となった。アスファルト舗装について、既設舗装との摺り付け範囲が当初想定よりも広く、施工面積に差異が生じた。 以上の理由により減額変更としたい。
240110172	新田南北701号線道路改良工事	太田市新田野倉町地内	舗装	創和建设(株)	令和6年8月22日	32,417,000	令和6年8月23日	令和7年2月21日	令和7年2月12日	34,672,000	令和7年2月21日	当初発生土の処分先を伊勢崎市国領町としていたが、受入先からの申し出により搬出不可となったため、搬出先を明和町に変更したい。これに伴い発生土運搬の距離が増えるため、増えた分の費用を計上したい。 舗装撤去時に一部の舗装下からコンクリートが出てきてしまったため、撤去及び処分費を計上したい。 誘導員を10人減の120人としたい。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、増額の変更設計としたい。
240110244	牛沢市営住宅(5号棟)屋上防水・外壁改修工事	太田市牛沢町1000番1地内	防水	(株) 坂本塗装工業	令和6年9月30日	36,003,000	令和6年10月1日	令和7年2月13日	令和7年2月12日	36,762,000	令和7年2月13日	工事施工に先立ち、外壁調査を実施した結果、クラック補修、爆裂欠損補修、モルタル浮部補修等の数量に変更が生じた為変更を行いたい。 そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。
240110245	牛沢市営住宅(6号棟)屋上防水・外壁改修工事	太田市牛沢町1000番1地内	防水	(有) 金子塗装	令和6年9月30日	36,003,000	令和6年10月1日	令和7年2月13日	令和7年2月12日	36,124,000	令和7年2月13日	工事施工に先立ち、外壁調査を実施した結果、クラック補修、爆裂欠損補修、モルタル浮部補修等の数量に変更が生じた為変更を行いたい。 そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110250	(西邑染) 管渠第6-G工区工事	太田市石原町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年9月30日	14,443,000	令和6年10月1日	令和7年1月23日	令和7年2月12日	15,312,000	令和7年3月21日	マンホール設置位置に水道管が出てきました。この水道管に水圧がかかっていることが確認できたため、対応を水道企業団に確認したところ国道をはさんだ西側で止水工事をする対応となった。この間工事が止まってしまうため現工期内での施工完了が困難となった。そのため工期延長の変更契約をしたい。
240110279	R6宝町団地管渠更生工事	太田市宝町地内	土木一式	石橋建設工業(株)	令和6年10月18日	35,013,000	令和6年10月21日	令和7年2月14日	令和7年2月12日	35,475,000	令和7年2月14日	事前調査において、漏水箇所の対策工法として予定していたパッカー工が適用できず、遮水シートによる止水が必要と判明したため、その増分を変更するものです。
240120073	市内一円(全域) 通学路路面標示工事	太田市内(全域) 地内	塗装	(株) 日装太田営業所	令和6年11月25日	4,565,000	令和6年11月26日	令和7年2月14日	令和7年2月12日	4,565,000	令和7年2月14日	市内一円工事は、当該地区において要望された箇所「通学路」に路面標示を施工するものです。当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、市内の小学校からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生し、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
240120083	金山城跡井戸枠改修工事	太田市金山町地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和6年12月11日	2,255,000	令和6年12月12日	令和7年2月19日	令和7年2月12日	2,255,000	令和7年3月14日	本工事で指定している群馬県産材の材木の納期について、市場の流通量が少ないため設計で想定している納期より遅れることが判明した。そのため、工期延長をおこないたい。
240120088	太田市立藪塚本町小学校 駐車場整備工事	太田市藪塚町1741番1ほか地内	舗装	和田兼建設(株)	令和6年12月25日	2,233,000	令和6年12月26日	令和7年2月21日	令和7年2月12日	2,233,000	令和7年3月14日	駐車場を整備するにあたり試掘を行ったが、アスファルトガラ等多く含んでいる表層が発見されたことにより追加の撤去、処分作業が必要となるため、履行期間の延長を行いたい。
240110178	市内一円狭あい道路整備その4工事	市内一円(東部) 地内	舗装	田村建設(株)	令和6年8月22日	9,482,000	令和6年8月23日	令和7年2月21日	令和7年2月13日	9,812,000	令和7年2月21日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工等A=392.8㎡(13箇所)、生垣等撤去工(2箇所)、CB塀撤去工(5箇所)、地先ブロック撤去工(1箇所)、土留め設置工(1箇所)に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
240110179	市内一円狭あい道路整備その5工事	市内一円(西部) 地内	舗装	(株) 日興	令和6年8月22日	9,482,000	令和6年8月23日	令和7年2月21日	令和7年2月13日	9,559,000	令和7年2月21日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工等A=292.5㎡(12箇所)、砕石路盤工M=30㎡(1箇所)、生垣等撤去工(3箇所)、CB塀等撤去工(4箇所)、樹木撤去工(1箇所)に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
240110180	市内一円狭あい道路整備その6工事	市内一円(中部) 地内	舗装	斎藤商事(株)	令和6年8月22日	9,482,000	令和6年8月23日	令和7年2月21日	令和7年2月13日	9,647,000	令和7年2月21日	本工事は、太田市狭あい道路整備事業の一環であり、当初設計において舗装工の標準構造を基に発注後、道路後退部分の協議が完了した箇所について順次整備を行うものです。 当初設計では、舗装工A=720㎡(24箇所)を予定していたが、舗装工等A=228.55㎡(13箇所)、生垣等撤去工(4箇所)、CB塀等撤去工(4箇所)に変更としたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110292	(公共) 管渠第6-H工区工事	太田市福沢町地内	土木一式	(有) ミヤマ建設	令和6年11月7日	13,200,000	令和6年11月8日	令和7年2月27日	令和7年2月17日	13,574,000	令和7年2月27日	既設舗装の状態が悪く施工時に舗装が割れてしまった。その分の舗装復旧を計上し、表層を94.7m2増の211.2m2へ増工したい。 地権者の要望により公共ますの設置数を3か所減の9か所に減工したい。 その他出来形に応じて変更が生じたため、増額の変更契約としたい。
240110085	太田市弓道場建設工事	太田市東本町53番14の一部地内	建築一式	石橋建設工業(株)	令和6年6月28日	399,300,000	令和6年7月1日	令和7年3月25日	令和7年2月18日	400,103,000	令和7年3月25日	弓道場の矢取道に関する地盤改良に万全を期すに当たり、ラップルコンクリートの打設による工事を行う必要が生じたもの。併せて、施設の更なる実用性及び安全性確保等の観点から、建具計画及び警備関係設備等を見直し、それに伴い当初の仕様及び設計数量を変更する必要があるため。
240110184	(新田)6尾島町地内公共柵設置工事	太田市尾島町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年8月22日	4,928,000	令和6年8月23日	令和6年11月27日	令和7年2月18日	3,377,000	令和7年2月28日	当初レンタルで見ていた軽量鋼矢板が現場に残置する必要が生じたため増額の変更としたい。 現場が県道沿いであり交通量が多かったため安全のために誘導員を増員したい。 その他出来形に応じて数量に変更が生じたため増額の変更契約としたい。
240110218	R6 公園トイレ改修(その2)工事	太田市新井町ほか地内	管	(有) 石原設備	令和6年9月12日	21,450,000	令和6年9月13日	令和7年2月24日	令和7年2月18日	23,771,000	令和7年2月24日	本工事の2公園について、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため既存の給水管を閉栓し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをさせる必要が生じた。 現地確認の結果、給排水管布設位置に変更があり、管路延長等に差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240110249	藪塚本町第三46号線道路改良工事	太田市大原町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和6年9月30日	15,730,000	令和6年10月1日	令和7年2月28日	令和7年2月18日	17,061,000	令和7年2月28日	起工測量の結果、掘削幅と舗装面積を変更したい。また、民地内擦り付けの範囲が増えたことと、コンクリート擁壁が想定よりも多く埋設されていたため、これに伴うコンクリートの撤去及び処分費を計上したい。 施工条件明示より、舗装切断時のカッター泥水を適正に処分するための費用を計上したい。 側溝敷設にあたり水道管が支障になることがわかったので切り回しを計上したい。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、増額の変更設計としたい。
240120058	市単独生産基盤整備事業 市内一円安全施設整備(その2)工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(有) 西部建設	令和6年10月18日	3,091,000	令和6年10月21日	令和7年2月28日	令和7年2月18日	3,388,000	令和7年2月28日	当該工事は、当初設計に基づき安全施設の設置や補修の工事を発注し、その後地元区長や近隣住民からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の事故防止や安定した農業経営を図るために施工するものである。そこで、工期内に対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更したい。
240110173	(公共) 管渠第6-B工区工事	太田市岩瀬川町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年8月22日	34,430,000	令和6年8月23日	令和6年12月20日	令和7年2月19日	32,835,000	令和7年2月28日	工事着手に伴い公共ますの設置意思を地域住民に確認したところ、浄化槽の継続利用等の理由から当初設計よりも減となった(37→9箇所)。 また、工事看板の有効活用や事前周知の徹底により交通誘導員数が当初より減(125→80人)となった。 以上のことから減額変更としたい。
240110333	新田南北294号線舗装補修工事	太田市新田金井町地内	舗装	元盛建設工業(株)	令和6年12月11日	23,419,000	令和6年12月12日	令和7年2月21日	令和7年2月19日	22,847,000	令和7年2月21日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、舗装打換工の面積が当初設計の2100.0m2から2078.6m2に減少した。また、業者が施工方法を検討し、想定より工程が短縮されたため、交通誘導員の配置人数が当初の24人から12人に減少した。 以上の理由により、減額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110357	2級70号線舗装補修工事	太田市新田市新倉町ほか地内	舗装	(株)宮公	令和6年12月25日	6,897,000	令和6年12月26日	令和7年3月7日	令和7年2月19日	8,283,000	令和7年3月7日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、舗装打換工の面積が当初設計の1075.2m <sup>2</sup> から1152.3m <sup>2</sup> に増加した。また、通行者並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置人数を当初の10人から24人に増員したい。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
240120042	小規模農村整備事業 只上地区 水路整備工事	太田市只上町地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和6年9月12日	3,828,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年2月20日	4,389,000	令和7年2月28日	水路を敷設する際に既設されていた石積みの撤去が必要になったこと、取付水槽にグレーチングを設置する必要が生じ、グレーチングが設置できる取付水槽に変更し、グレーチングを設置した結果が当初設計と差異が生じたことから増額変更としたい。
240120087	強戸北農集 北金井町地内舗装復旧工事	太田市北金井町ほか地内	舗装	(株)玉上組	令和6年12月25日	2,629,000	令和6年12月26日	令和7年3月21日	令和7年2月20日	2,695,000	令和7年3月21日	歩行者の安全の確保のため交通誘導員を増員したい。(6人→8人) また、起工測量の結果数量に変更が生じたため増工したい。
240130005	藪塚西部地区舗装補修工事	太田市大原町ほか地内	舗装	共進安全(株)	令和6年11月7日	23,705,000	令和6年11月8日	令和7年2月28日	令和7年2月20日	23,705,000	令和7年3月10日	当該工事において、施工直前に沿線地権者からご意見があり、区長との協議に時間を要している。また、道路占用物の嵩下げについて関係機関との協議に時間を要したため、工程調整が必要が生じた。 以上の理由により、工期の変更を行いたい。
240110210	(西邑染)管渠第6-E工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年9月12日	53,020,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和7年2月21日	55,000,000	令和7年3月14日	工事着手に伴い掘削を行ったところ、埋設されている水道及びガス管が台帳図に記載されている位置と差異があり、掘削作業に遅延が生じている。 また、地下水の流入も多く現場作業の支障となっている。 以上のことから工事の進捗が遅れており、工期延長としたい。
240110217	小規模農村整備事業 由良地区 水路整備工事	太田市由良町地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和6年9月12日	22,220,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	23,188,000	令和7年2月28日	新設水路の高さに合わせ、轍や沈下が発生した既設農作業道を364.0m <sup>2</sup> 再生砕石で擦り付けを行いたい。また、発生土運搬を100.0m <sup>3</sup> に増加し、掘削により既設水路から発見されたコンクリート廃材を6.5m <sup>3</sup> に増加させたい。 これらにより、増額で変更設計を行いたい。
240110223	小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事	太田市新田木崎町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和6年9月12日	9,031,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	9,031,000	令和7年3月31日	地権者との現地立会時において、豪雨時に本水路と接続する下流水路の水位が高くなり、本水路へ水が流入することが判明し、これの対策として田んぼの地権者と用排水口の接続方法や水路の敷高の協議調整を行い設計変更したい。 地権者聞き取りや測量調査の為、令和7年5月30日まで工期延期を行いたい。(繰越予定)
240110272	R6東別所町管渠更生工事	太田市東別所町地内	土木一式	石川建設(株)	令和6年10月18日	62,700,000	令和6年10月21日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	65,131,000	令和7年2月28日	既設管内において、新たに取付管突出や管口異物付着が確認されたため、既設管内処理工の数量が増加した。また、交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、変更が必要が生じた。また、本工事について、諸経費動向調査の対象工事に選定されたため、調査にかかわる経費を計上したい。 以上のことから増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110280	太田市立毛里田中学校 テニスコート改修工事	太田市矢田堀町242番2ほか地内	舗装	協和建設(株)	令和6年10月18日	26,697,000	令和6年10月21日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	26,994,000	令和7年2月28日	本工事の掘削工において既存躯体基礎が埋設されていることが分かり、その撤去処分が必要になった。また施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、数量に変更が生じたため変更を行いたい。
240110312	市内一円(全域)路面標示その1工事	市内一円(全域)地内	塗装	(株)マネット	令和6年11月25日	9,350,000	令和6年11月26日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	9,669,000	令和7年2月28日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じた内容変更の設計を行うこととなります。 この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期出来ないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110315	令和6年度新井東市営住宅解体工事	太田市新井町221番1地内	解体	(株)ハツガイ	令和6年11月25日	6,996,000	令和6年11月26日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	7,238,000	令和7年3月14日	工事に先立ち、アスベスト含有建材の事前調査を実施したところ、検体の追加が必要となった為、設計変更を行いたい。 また、給水管の本管止め工事において、仮復旧から本復旧までに1か月の期間を要する為、工期延長を行いたい、
240110318	(農集)6新田中江田町地内舗装復旧工事	太田市新田中江田町地内	舗装	品川建設(株)	令和6年11月25日	7,227,000	令和6年11月26日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	7,623,000	令和7年2月28日	マンホールの蓋高調整を行う予定であったが、アスファルト舗装で擦り付る範囲を広げることで蓋高調整をせずに施工することとなったため、舗装工を増工とした。 また、円滑に工事が進んだため、工期短縮により交通誘導員を20人→14人の減工とした。 その他出来形に応じて変更があったため、増工の変更契約としたい。
240120074	太田市立宝泉小学校 駐車場整備工事	太田市由良町1738番1ほか地内	舗装	竹部工業(株)	令和6年11月25日	2,937,000	令和6年11月26日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	2,937,000	令和7年2月28日	測量実施及び出来形を確認後、アスファルト舗装面積等の数量に増減が生じた。また、施工者及び施設管理者と共に納まり・機能性を協議・検討した結果、数量等に増減が生じたため設計内容の変更を行いたい。
240120080	市単独生産基盤整備事業 市内一円農業施設補修工事	市内一円地内	土木一式	(有)西部建設	令和6年12月11日	3,586,000	令和6年12月12日	令和7年2月28日	令和7年2月21日	4,004,000	令和7年2月28日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長等の要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施工するものです。そこで、工期内における対応した各施工箇所に基づき、その出来高にあわせて工事内容や数量を変更するものです。
241130005	令和6年度 小規模農村整備事業 新田木崎地区 調査設計及び請負出来高設計業務委託	太田市新田木崎町 地内	その他	群馬県土地改良事業団体連合会	令和6年7月18日	3,839,000	令和6年7月19日	令和7年3月17日	令和7年2月21日	3,839,000	令和7年3月31日	「小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事」の工期延長に併せて関連する本業務委託の履行期間を令和7年6月30日まで延長したい。(繰越予定)
240110138	(仮称)ストックヤード整備工事	太田市細谷町1712番ほか地内	建築一式	工藤建設工業(株)	令和6年9月9日	178,200,000	令和6年9月30日	令和7年3月14日	令和7年2月25日	179,696,000	令和7年3月14日	当初設計にてストックヤードの建築現場にて養生目的で使用予定であった敷鉄板の数量について、現地が良好地盤であったために使用量が減少、また、造成工事で発生する土砂のすき取り量の増加、整備工事に支障がある構造物の一部撤去が必要になったことに伴い、契約金額を変更する必要があるため。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110291	粕川市営住宅85-B棟 受水槽及びポンプ更新工事	太田市粕川町39番1地内	管	(有)山本水道工業	令和6年11月7日	13,750,000	令和6年11月8日	令和7年3月7日	令和7年2月27日	13,750,000	令和7年3月19日	受水槽メーカーの受水槽の納期遅延により、工期の変更を行うもの。
240110335	R6ストックマネジメント事業下水道管渠更生ほか工事	太田市藤阿久町ほか地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年12月11日	18,480,000	令和6年12月12日	令和7年3月21日	令和7年2月27日	19,129,000	令和7年5月2日	太田土木事務所との協議の結果、小舞木町地内の施工箇所において、交通量が多く、規制による渋滞が見込まれることから夜間施工を行うこととなったため、労務単価の割増を計上したい。 また、本工事において、関係官公庁及び近隣の地元住民との調整に不測の日数を要し、工期内の完成が困難となったため、工期延長をしたい。
240110338	(西邑楽)6石原町地内舗装復旧工事	太田市石原町地内	舗装	品川建設(株)	令和6年12月11日	5,929,000	令和6年12月12日	令和7年3月5日	令和7年2月27日	6,006,000	令和7年3月5日	起工測量の結果、表層工を32.8m2減の831.5m2に減工したい。 特記仕様書より発生したカッター汚泥の適切な処分費を計上したい。また、施工現場において、横道が多く、安全性を担保するために誘導員を2人増の19人に増工したい。 以上の理由から増額の変更契約としたい。
240110027	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区域内除草(その2)業務委託	太田市下田島町地内	造園	松しま造園	令和6年5月8日	4,851,000	令和6年5月9日	令和7年3月31日	令和7年2月28日	5,148,000	令和7年3月31日	当該除草業務委託区域内において見通しが悪く交通事故の危険があるとの苦情が相次いだことから、交通量の多い交差点箇所の152・153・156・160街区の除草を1回増やし、その増額分を変更するものです。
240110174	(仮称)太田市平和祈念展示資料室改修工事	太田市飯塚町1549番2ほか地内	建築一式	市川建設(株)	令和6年8月22日	22,407,000	令和6年8月23日	令和7年1月24日	令和7年2月28日	23,353,000	令和7年3月7日	施設内展示物の計画の見直しによる設計内容の再調整に伴い変更を要した各種工事における仕上、下地材料の仕様変更と設計数量に差異が生じた。そのため、これらに係る費用について契約金額の増額変更を行いたい。また、その変更に対する工事内容の調整を含めて契約工期の延長を行うものです。
240110334	(公共補助)6富沢町ほか地内舗装復旧工事	太田市富沢町ほか地内	舗装	環境翔開発(株)	令和6年12月11日	17,787,000	令和6年12月12日	令和7年2月28日	令和7年2月28日	17,336,000	令和7年2月28日	本工事を施工するにあたり起工測量を行い、舗装面積を1036.3m2から1016.7m2へ変更したい。よって、減額変更したい。
240120079	太田市立太田小学校ほか2校 屋外バスケットゴール設置工事	太田市本町31番1ほか2箇所地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年12月11日	4,543,000	令和6年12月12日	令和7年2月28日	令和7年2月28日	4,543,000	令和7年3月24日	バスケットゴール発注先の資材不足及び製作工程に日数を要し、納期に遅れが生じてしまうため履行期間の延長を行いたい。
240110105	大島市営住宅1期(4工区)機械設備工事	太田市大島町312番1地内	管	小林興業(株)	令和6年7月1日	40,700,000	令和6年7月2日	令和7年3月14日	令和7年3月4日	40,810,000	令和7年3月14日	水道企業団よりメーターBOXを各住戸の玄関前に移動するよう指示があり、移動に伴う給水管延長の変更を行いたい。既設雨水桝のレベルが外構工事とのレベルより低いため、既設雨水桝を嵩上げする変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110106	大島市営住宅1期（4工区）電気設備工事	太田市大島町312番1地内	電気	野村電気（株）	令和6年7月1日	34,496,000	令和6年7月2日	令和7年3月14日	令和7年3月4日	34,606,000	令和7年3月14日	照明器具の数量を実数にあわせて変更したい。太陽光発電設備について、東京電力の指示により、売電メーターに新たに幹線を引込む必要が生じたため変更したい。
240110145	令和6年度 鳥之郷市営住宅1期（2・3工区）機械設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	管	（有）石原設備	令和6年7月18日	39,996,000	令和6年7月19日	令和7年3月21日	令和7年3月4日	39,996,000	令和7年3月21日	23号棟の天井付の給気口のゲートが梁に干渉し納まらないため、壁付の給気口へ変更したい。また、25・26号棟の屋外排水において、外構との取り合いから排水ルート延長の変更を行いたい。共通部分の樹について、次期建設予定の排水を接続する樹の仕様を適切な仕様に変更したい。
240110211	太田市消防団第1分団第2部車庫詰所等新築工事	太田市本町28番8ほか地内	建築一式	市川建設（株）	令和6年9月12日	44,330,000	令和6年9月13日	令和7年3月10日	令和7年3月4日	45,815,000	令和7年3月10日	既存外構撤去工事および土工を行った際、地中からコンクリートがら等が出てきたため、処分費の追加変更を行いたい。鉄骨工事で構造と用途を協議した結果、鉄骨数量が増となったため、設計変更を行いたい
240110314	太田市台之郷町耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> 型）新設工事	太田市台之郷町1642番2地内	土木一式	和田兼建設（株）	令和6年11月25日	9,460,000	令和6年11月26日	令和7年3月12日	令和7年3月4日	9,460,000	令和7年3月12日	当該工事対象地の道路と敷地が狭いため、大型車での製品の搬入のため、一時停止の交通標識の一時撤去再設置を見込んでいましたが、現地乗り込みの際、撤去不要と判断してきたので、撤去取りやめの変更を行いたい。 また、出入口ゲートが設計とおりでは出入りに支障があったため、広いものに変更を行いたい。それに伴い、仮囲いが減少したので、数量変更を行いたい。 さらに、前面道路が全面L型側溝なため、敷き鉄板の数量増加の変更を行いたい。
240110316	東新町10号橋ほか2橋補修工事	太田市富若町ほか地内	土木一式	（有）西部建設	令和6年11月25日	9,119,000	令和6年11月26日	令和7年3月14日	令和7年3月4日	9,119,000	令和7年3月31日	当該工事箇所の1つである鳥之郷住宅団地1号橋について、当初設計では施工時は水路内に水がないと想定していたが、施工業者による現地調査を行った結果、一定の水位があることが判明したため、仮設工による水替えを実施する必要が生じた。 以上の理由により、工期の変更を行いたい。
240120055	市内一円防護柵補修その2工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	（株）玉上組	令和6年10月18日	4,411,000	令和6年10月21日	令和7年3月14日	令和7年3月4日	4,411,000	令和7年3月14日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。
240130005	藪塚西部地区舗装補修工事	太田市大原町ほか地内	舗装	共進安全（株）	令和6年11月7日	23,705,000	令和6年11月8日	令和7年2月28日	令和7年3月4日	20,779,000	令和7年3月10日	地元調整の結果、舗装箇所が6箇所から5箇所に減少したため、表層の面積が当初設計の3977.7m <sup>2</sup> から3223.4m <sup>2</sup> に減少した。 以上の理由により、減額変更を行いたい。
240110329	藪塚本町第三389号線ほか1路線舗装補修工事	太田市大原町地内	舗装	西村興業（株）	令和6年12月11日	63,173,000	令和6年12月12日	令和7年3月7日	令和7年3月7日	62,117,000	令和7年3月7日	当該工事において業者による起工測量を行った結果、切削オーバーレイ工の面積が当初設計の5931.0m <sup>2</sup> から5728.0m <sup>2</sup> に減少した。 以上の理由により、減額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110337	市内一円(全域)路面標示その2工事	市内一円(全域)地内	塗装	(株)日装太田営業所	令和6年12月11日	9,295,000	令和6年12月12日	令和7年3月10日	令和7年3月7日	9,944,000	令和7年3月10日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期出来ないと判断されるため、本工事にて変更をおこなうことにより施工を実施したい。
240130010	藪塚東部地区舗装補修工事	太田市藪塚町ほか地内	舗装	工藤建設工業(株)	令和6年12月11日	28,798,000	令和6年12月12日	令和7年3月7日	令和7年3月7日	23,320,000	令和7年3月7日	起工に際した地元調整の結果、施工範囲の一部減少が生じ、当該施工面積がA=3720.5m <sup>2</sup> と想定していたが、A=3048.1m <sup>2</sup> に減少した。 以上の理由により減額変更を実施したい。
240110088	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路6-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	(株)松島造園土木	令和6年6月12日	28,479,000	令和6年6月13日	令和7年1月23日	令和7年3月10日	28,699,000	令和7年3月21日	既設排水管の接続について、排水管切回しの日程調整に不測の日数を要するため、工期を延長したい。(延長日数:7日間) また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240110100	大島市営住宅1期(4工区)建築工事	太田市大島町312番1地内	建築一式	吉田建設(株)	令和6年7月1日	149,105,000	令和6年7月2日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	149,864,000	令和7年3月14日	太陽光パネル設置に伴う屋根面への固定金物の配置に関し施工図により検討した結果、数量の減少が生じた。また、建物及び外構の各所において、構造安全性や工事中の安全性の確保、納まり等を考慮の上必要となった措置による数量の増減についても変更を行いたい。
240110210	(西邑染)管渠第6-E工区工事	太田市東長岡町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年9月12日	53,020,000	令和6年9月13日	令和7年1月31日	令和7年3月10日	63,129,000	令和7年3月14日	交通誘導員について、当初2人/日で計上していたが施工箇所が住宅地かつ枝道も多くある事から安全上の理由で3人/日必要な日もあり増(174→260人)となった。 また、設計時には確認できなかった下水道本管布設の障害となる既設水道管の切廻し作業が生じた。 以上のことから増額変更としたい。
240110226	太田市立木崎小学校駐車場造成工事	太田市新田木崎町1214番地内	土木一式	和田兼建設(株)	令和6年9月12日	6,281,000	令和6年9月13日	令和6年12月13日	令和7年3月10日	7,337,000	令和7年3月14日	工事着手前の近隣挨拶にて工事内容を説明したところ、路盤材の飛散等の対策について要望があり、隣接する敷地境界に飛散防止板の設置が必要になった。また、出来形を確認後、路盤面積等において数量の増減が生じたため変更を行いたい。
240110252	宝町中央公園トイレ改修工事	太田市宝町地内	管	和田設備工事(株)	令和6年9月30日	14,575,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	14,740,000	令和7年3月31日	本工事について、新に設置するトイレの電気取込み工事に伴い、東京電力と協議を行った結果、新規で電気の取込みを行うよう指示があったため、公園内に引込柱設置等の施工の変更及び東京電力が行う電気引込み工事に日数を要するため、令和7年4月30日まで工期の延長を実施したい。(繰越予定) 当初設計では、新に設置するトイレの手洗い場が室内であることから、室外に設置されている既設の手洗い場は撤去対象であったが、地元区長並びに公園管理者から要望があり、再設置の変更が生じた。
240110289	(公共補助)管渠第6-5工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年11月7日	51,150,000	令和6年11月8日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	47,608,000	令和7年3月14日	工事着手に伴い公共ますの設置意思を地域住民に確認したところ、浄化槽の継続利用等の理由から当初設計よりも減となった(33→17箇所)。また、工事看板の有効活用や事前周知の徹底により交通誘導員数が当初より減(198→105人)となった。 以上のことから減額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110332	(公共補助) 管渠第6-6工区工事	太田市下浜田町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年12月11日	34,100,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	34,100,000	令和7年4月15日	現場で起工測量およびマーカ調査をしたところ、今回下水道管を布設する予定箇所に給水管があることが判明した。そのため、給水管を移設する必要があるが、私道となっているため、地権者の同意も必要となる。このため、地権者の同意および給水管の移設に時間を要するため、32日間の工期延長としたい。
240110372	(佐波補助) 6世良田町地内舗装復旧工事	太田市世良田町地内	舗装	津久井土建(有)	令和7年1月22日	8,173,000	令和7年1月23日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	8,041,000	令和7年3月14日	当初設計では、交通誘導員を20名で見えていたが、工程の見直しと企業努力により、20名から10名減にすることができた。その他、出来形に応じて変更があったため、減額の変更契約としたい。
240120088	太田市立藪塚本町小学校 駐車場整備工事	太田市藪塚町1741番1ほか地内	舗装	和田兼建設(株)	令和6年12月25日	2,233,000	令和6年12月26日	令和7年2月21日	令和7年3月10日	2,673,000	令和7年3月14日	測量実施及び出来形を確認後、アスファルト舗装面積等の数量が増が生じた。また、工事前に試掘を行ったが、アスファルトガラ等多く含んでいる表層が発見されたことにより追加の撤去、処分作業が必要となるため変更を行いたい。
240120089	太田市立毛里田中学校 防犯カメラ設置工事	太田市矢田堀町242番2ほか地内	電気通信	(株) m a k i d e n	令和6年12月25日	2,035,000	令和6年12月26日	令和7年3月14日	令和7年3月10日	2,090,000	令和7年3月14日	請負者が天井を剥がし現地を確認したところ、天井内に障害物が多く原設計の配線ルートでは施工困難であったため、配線ルートの変更を行った。そのために内容、数量に変更が生じたため、変更を行いたい。
240110290	(公共補助) 管渠第6-4工区工事	太田市飯塚町ほか地内	土木一式	(有) 金谷建設	令和6年11月7日	39,380,000	令和6年11月8日	令和7年2月7日	令和7年3月11日	39,875,000	令和7年3月14日	本工事路線は中学校に近接した路線のため、安全を考慮し交通誘導員を日当り3名へ増員し、150名から164名へ変更したい。また、特記仕様書記載の舗装切断作業時に発生する排水の処理を行ったため、汚泥処理を増工したい。本管布設時に支障となった給水管を布設替えしたため、給水管布設替え工を増工したい。以上の理由により増額変更したい。
240110350	金山の森キャンプ場整備工事	太田市強戸町2131番49ほか地内	建築一式	(株) C & M	令和6年12月25日	22,550,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年3月11日	22,550,000	令和7年5月23日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110143	令和6年度 鳥之郷市営住宅1期(2・3工区) 電気設備工事	太田市鶴生田町733番99地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年7月18日	44,550,000	令和6年7月19日	令和7年3月21日	令和7年3月12日	44,627,000	令和7年3月21日	太陽光発電設備について、東京電力の指示により、売電メーターに新たに幹線を引込む必要が生じたため変更したい。
240110166	太田市立太田高等学校野球場照明設備更新工事	太田市細谷町1510番ほか地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和6年8月22日	52,800,000	令和6年10月11日	令和7年3月24日	令和7年3月12日	55,044,000	令和7年3月24日	施工にかかる現地調査により、改修対象外としていた照明塔1基が、本工事で改修するキュービクルから給電を受けていることが判明した。キュービクルの更新による給電方式の変更に伴い当該照明塔の点灯ができなくなってしまうため、引き続き利用できるように、照明塔1基の改修工事を追加したい。 またキュービクル更新工事において、設計では道路を使用しての施工を想定していたが、敷地内での施工が可能であるため、当該工事に係る仮設費を削減したい。 ケーブル更新工事において、実施数量に変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110347	新田南北304号線用地測量業務委託	太田市新田上江田町地内	測量業務	(株) 小林測量	令和6年12月11日	2,200,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月12日	2,200,000	令和7年3月31日	当該業務委託の契約変更について、地権者との調整において不測の時間を要しているため工期延長（17日）としたい。
240110352	市内一円（全域）路面標示その3工事	市内一円（全域）地内	塗装	共進安全（株）	令和6年12月25日	9,240,000	令和6年12月26日	令和7年3月14日	令和7年3月12日	9,581,000	令和7年3月14日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。 この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期出来ないと判断されるため、本工事で変更を行うことにより施工を実施したい。
240110246	2級15号線ほか1路線道路改良工事	太田市安良岡町地内	土木一式	荒木土木（株）	令和6年9月30日	36,740,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	36,740,000	令和7年3月31日	既設側溝を撤去して、側溝を布施替える工種において、既設側溝が想定規格よりも大きく取壊し作業と掘山の倒壊防止のため短スパンでの施工を余儀なくされたことで不測の日数を要した。これに伴う工期の変更を行いたい。工期令和7年4月23日まで（繰越予定）
240110273	（公共補助）管渠第6-3工区工事	太田市下浜町地内	土木一式	利根建設（株）	令和6年10月18日	53,130,000	令和6年10月21日	令和7年2月14日	令和7年3月13日	52,965,000	令和7年3月14日	本工事路線は湧水が想定より少なく、進捗よく施工できているため交通誘導員を243人から147人へ減員したい。既設埋設物を避けるため1号マンホールを11箇所から9箇所へ、小型マンホールを0箇所から5箇所へ変更したい。また、既設舗装の状態が悪いため、舗装復旧面積を510.0m <sup>2</sup> から697.1m <sup>2</sup> へ増工したい。以上の理由から減額変更したい。
240110288	令和6年度 新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	荒木土木（株）	令和6年11月7日	58,190,000	令和6年11月8日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	58,190,000	令和7年3月31日	本工事はボックスカルバート（内径1600×1600～1800）を敷設する冠水対策を目的とした工事であるが、大型重機を使用した作業に伴う交通規制の調整に不測の日数を要し、また掘削に際し想定以上に湧水が多く進捗が遅れている。 このため工期を延長して施工にあたりたい。（令和7年6月30日まで繰越予定）
240110330	2級22号線舗装補修工事	太田市新野町地内	舗装	(株) ササガワ	令和6年12月11日	52,811,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	53,592,000	令和7年3月14日	起工に際し誘導員の配置について業者と協議した結果渋滞対策及び安全管理に万全を期すため交通誘導員を増員（50名→87名）して対応にあたりたい。 以上の理由により増額変更を実施したい。
240110349	1級29号線舗装補修その2工事	太田市細谷町地内	舗装	環境翔開発（株）	令和6年12月25日	33,176,000	令和6年12月26日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	34,815,000	令和7年3月14日	本工事の施工箇所の交差点部分において、切削後の舗装の状態がクラックがあり、状態が悪いためクラック抑制シートを設置し施工したい。 以上の理由により、増額変更を実施したい。
240120070	市内一円安全施設整備その2の1工事	市内一円地内	とび・土工・コンクリート	(株) 和田組	令和6年11月25日	4,422,000	令和6年11月26日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	4,422,000	令和7年3月14日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240120071	市内一円（南部）道路反射鏡設置その2-1工事	市内一円(南部)地内	とび・土工・コンクリート	(株)友邦	令和6年11月25日	3,751,000	令和6年11月26日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	3,751,000	令和7年3月14日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240130009	鳥之郷地区舗装補修工事	太田市大島町ほか地内	舗装	小林興業（株）	令和6年12月11日	36,201,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月13日	39,501,000	令和7年3月14日	本工事の施工箇所の鶴田東で当初設計では打替え工を予定していましたが、施工が困難であり大型トラック等通行が多く、工事期間を短縮するため切削オーバーレイ工としたい。また、近隣住民並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置が必要になったため、交通誘導員を増員したい。 以上の理由により、増額変更を実施したい。
240110214	出雲橋ほか2橋補修工事	太田市本町ほか地内	土木一式	荻原建設（株）	令和6年9月12日	29,040,000	令和6年9月13日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	29,590,000	令和7年3月14日	当該工事における出雲橋のインターロッキングブロックの厚みを当初3cmと想定していたが、業者による試掘調査を行った結果、6cmあることが判明したため、表層工に加えて基層工を行う必要が生じた。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
240110274	太田市立駒形小学校 管理・普通教室棟及び特別教室棟屋上防水改修工事	太田市植木野町7番ほか地内	防水	加藤建設興業（株）	令和6年10月18日	47,531,000	令和6年10月21日	令和7年1月31日	令和7年3月14日	50,512,000	令和7年3月14日	当該屋上防水改修工事に伴いアスベスト含有調査を行ったが、含有が認められる建材が屋上床面から発見され、該当部の適切な除去作業と処分の必要が生じたため変更を行いたい。
240110331	2級31号線舗装補修工事	太田市飯塚町地内	舗装	工藤建設工業（株）	令和6年12月11日	46,552,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	47,828,000	令和7年3月14日	本工事において、近隣住民並びに作業員の安全確保のため、交通誘導員の配置が必要になったため、交通誘導員を増員したい。 以上の理由により、増額変更を実施したい。
240110343	令和6年度 路盤状況調査(FWD調査)及び舗装補修断面設計業務委託	太田市石原町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計（株）太田営業所	令和6年12月11日	6,721,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	6,820,000	令和7年3月14日	路盤状況調査を行ったところ、舗装構成に変化点が認められた。舗装補修断面設計を行う際に既存舗装構成を確認する必要があるため開削調査箇所が1箇所追加となる。 以上の理由から増額変更を行いたい。
240120054	市内一円（北部）道路反射鏡設置その2工事	市内一円(北部)地内	とび・土工・コンクリート	(株)マネット	令和6年10月18日	3,751,000	令和6年10月21日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	3,751,000	令和7年3月14日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことにより、施工を実施したい。
240130008	沢野地区舗装補修工事	太田市福沢町ほか地内	舗装	石川建設（株）	令和6年12月11日	48,840,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年3月14日	60,225,000	令和7年3月14日	当該工事における③、④の現場について当初打ち換えを予定していたが、舗装版を切断した結果、すでに複数回オーバーレイにて対応しており、打ち換えでは対応することができないため、切削オーバーレイにて施工する必要が生じた。 また、面積測量において、受託業者が正確に面積の計測をした結果、全箇所にて誤差が発生し、全長の変更はないが、面積が増加してしました。 以上の理由により、増額変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110139	令和6年度鳥之郷市営住宅1期（3工区）建築工事	太田市鶴生田町733番99地内	建築一式	塚越建設（株）	令和6年7月18日	119,900,000	令和6年7月19日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	121,242,000	令和7年3月21日	建物や外構工事について納まりを考慮の上必要となった措置や、工事による発生残土運搬など、数量の増減について変更を行いたい。
240110140	令和6年度鳥之郷市営住宅1期（2工区）建築工事	太田市鶴生田町733番99地内	建築一式	吉田建設（株）	令和6年7月18日	67,760,000	令和6年7月19日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	68,376,000	令和7年3月21日	工事車両が市営住宅の既存駐車場や道路側溝上を通過する必要があり、破損を防止するために敷き鉄板養生を追加したい。また工事中の仮設や、納まりを考慮の上必要となった措置など、数量の増減について変更を行いたい。
240110212	太田市立蕪川小学校 トイレ改修工事	太田市台之郷町999番ほか地内	管	（株）コグレ	令和6年9月12日	42,790,000	令和6年9月13日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	43,593,000	令和7年3月21日	工事の施工にともない、当初に予定した天井の撤去範囲では給・排水管を短く切断しなければ施工が困難であり、継手の増加は漏水の危険も増えることから配管材の切断を最小限にするため天井の撤去・復旧範囲を拡大したいので追加したい。また、北校舎の和便器を洋便器に交換する際、排水管が土間コンクリートと一緒に埋設されていたため、コンクリートの研りと復旧、床仕上げ材の補修が必要となるため追加したい。
240110250	（西邑染）管渠第6-G工区工事	太田市石原町地内	土木一式	津久井土建（有）	令和6年9月30日	14,443,000	令和6年10月1日	令和7年1月23日	令和7年3月17日	14,168,000	令和7年3月21日	本路線は通り抜け不可の道であり歩行者の通行量も少なかったため、誘導員の数を減らしても安全性を確保できるため23人減の32人へ減工とした。既設舗装厚が当初20cmを想定していたが5cmと薄かったため舗装版切断工及び舗装版破砕工を減工とした。 特記仕様書に基づいてカッター汚泥の適切な処分費を計上したい。 その他出来形に応じて各数量に変更が生じたため減額の変更契約とした。
240110275	令和6年度休泊行政センター内装ほか改修工事	太田市龍舞町4053番地内	建築一式	（株）金井工事	令和6年10月18日	50,050,000	令和6年10月21日	令和7年3月19日	令和7年3月17日	58,355,000	令和7年3月19日	会議室の床補修工事について、既存の床を解体したところサッシ部から床下へ雨水が侵入していることが判明した。既存のサッシを交換して立ち上り部分を設けることで、適切な防水対策が確保できるように納まりを変更したい。またトップライト面体交換工事について、既存ガラスが破損している部分があるため安全上交換を併せて行いたい。その他工事箇所で安全性や納まりを検討した結果、必要となる措置の数量について変更を行いたい。
240110293	太田東長岡宮ノ下371号線水路改修工事	太田市東長岡町地内	土木一式	環境翔開発（株）	令和6年11月7日	9,295,000	令和6年11月8日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	9,933,000	令和7年3月21日	起工測量の結果から、水路の線形を基にボックスカバーの割付を見直したため、2次製品の規格が一部変更となった。また、民地からの生活排水等が接続されていたため、ボックスカバーに削孔し接続し直す必要が生じた。加えて、沿線住民の出入り及び施工時の安全性の確保から、交通誘導員の配置が当初の想定より増加した。 以上のことから増額変更したい。
240110336	太田由良北之庄201号線側溝改良工事	太田市由良町地内	土木一式	品川建設（株）	令和6年12月11日	9,647,000	令和6年12月12日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	9,647,000	令和7年3月31日	既設の側溝に流れてくる民地の排水量が多く、水替えに時間を要し側溝布設替えの作業で想定の上進捗が図れなかったため不測の日数が生じた。以上のことから、令和7年4月30日まで工期の延長をしたい（繰越予定）。
240110353	太田市立尾島中学校 管理教室棟高架水槽ほか改修工事	太田市亀岡町584番1ほか地内	管	怒木工業（株）	令和6年12月25日	7,491,000	令和6年12月26日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	8,140,000	令和7年3月21日	施工にあたり請負業者が現地を調査したところ、高架水槽のコンクリートの基礎が規定より低く、水槽の法廷点検に必要な下部点検スペース600Hが確保されていなかったため、新規にH鋼を追加スペースの確保を行うために契約を変更をしたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110354	太田市立強戸中学校 高架水槽ほか改修工事	太田市天良町72番3ほか地内	管	(有) 山本水道工業	令和6年12月25日	7,964,000	令和6年12月26日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	7,766,000	令和7年3月21日	原設計において、高架水槽の更新の他に下階の給水管の配管の更新も行う予定であったが、パイプシャフトが狭く施工が困難と判断したため、当該工事の工期のなかでは配管の更新を中止することとなった。そのため、配管数量の差異が発生したため変更を行いたい。
240110355	太田市立駒形小学校 高架水槽ほか改修工事	太田市植木野町7番ほか地内	管	(株) エムテック	令和6年12月25日	7,920,000	令和6年12月26日	令和7年3月21日	令和7年3月17日	7,260,000	令和7年3月21日	原設計において、高架水槽の更新の他に下階の給水管の配管の更新も行う予定であったが、パイプシャフトが狭く施工が困難と判断したため、当該工事の工期のなかでは配管の更新を中止することとなった。そのため、配管数量の差異が発生したため変更を行いたい。
240120079	太田市立太田小学校ほか2校 屋外バスケットゴール設置工事	太田市本町31番1ほか2箇所地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年12月11日	4,543,000	令和6年12月12日	令和7年2月28日	令和7年3月17日	4,884,000	令和7年3月24日	バスケットゴールの設置位置について学校側と最終的な確認を行った際に、コートサイズの調整や、障害物となる樹木の伐採等が生じたため変更を行いたい。
240110001	八王子山公園墓地第4期造成工事	太田市菅塩町地内	土木一式	岩崎工業(株)	令和6年6月20日	451,000,000	令和6年6月28日	令和7年3月18日	令和7年3月18日	478,071,000	令和7年4月28日	樹木伐採及び土工事において、当該施工範囲は広大な山林である事から正確な施工数量の把握が困難であり、設計図書に明示された伐採量や地盤高が一致せず、当初想定よりも処分量が多く発生したことから各種工事の設計数量を見直し、これらに係る費用について、契約金額の増減変更を行うもの。
240110278	藪塚本町小学校こどもプラッツ整備改修工事	太田市大原町658番1地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和6年10月18日	38,885,000	令和6年10月21日	令和7年3月21日	令和7年3月18日	40,282,000	令和7年3月21日	既存の天井を撤去したところ鉄骨梁が想定より低い位置にあり、新規天井断熱材が充填できないため一部天井を下げたい。それにともない軽量鉄骨下地の数量を変更したい。また、外部足場を掛け屋根を確認したところ劣化が著しくこの状態で施設利用した場合、錆が広がり穴があき雨水が侵入してくることがある。それによって、今回の改修工事でおこなった内部仕上げが損傷する可能性があるため屋根の塗装改修を行いたい。以上の理由に伴い金額の変更をしたい。
240110300	(仮称)花と緑の課事務所移転増改築工事	太田市新野町80番2ほか地内	建築一式	(株)石宝	令和6年11月25日	46,629,000	令和6年11月26日	令和7年3月21日	令和7年3月18日	46,629,000	令和7年3月21日	現場を施工開始し、現地と設計図書に差異が生じていたため、現場を優先し、撤去数量の減少変更したい。また、既存アスファルト舗装に雨天時後の水溜まりが現地に発生していたため、雨水浸透柵の設置の必要性があったため、数量増加の変更を行いたい。さらに、群馬東部水道企業団からの指示により、水道取出し既存メーターの口径を大きくする必要があるため、変更を行いたい。以上の他数量の既存量と設計量の差の精算変更等を合わせて行いたい。
240110302	太田市立藪塚本町小学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市藪塚町1741番1ほか2箇所地内	電気	イズミ電機工業(株)	令和6年11月25日	42,185,000	令和6年11月26日	令和7年3月24日	令和7年3月19日	42,471,000	令和7年3月24日	施工にあたり現地の照明器具を詳細に調査したところ、一部で原設計の照明器具と外形寸法、埋込必要寸法、天井の形状や取付方法、電圧仕様など異なる部分があったため、既存器具更新に対して適した照明器具に仕様や数量の変更を行いたい。
240110303	太田市立綿打小学校ほか2校 照明器具LED化改修工事	太田市新田上田中町795番3ほか2箇所地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年11月25日	42,152,000	令和6年11月26日	令和7年3月24日	令和7年3月19日	42,823,000	令和7年3月24日	施工にあたり、開口などを行う天井ボードの石綿含有事前調査を行った際に、製造年の照合を行ったが、石綿の含有を否定できなかったため、含有試験を行った。結果として、石綿の含有は認められなかったが、その費用について変更契約を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240130012	成塚市営住宅9号棟22号室ほか浴室 改修工事	太田市成塚町150番86 地内	管	(株) トーカイテクノ	令和6年12月27日	4,521,000	令和7年1月6日	令和7年3月28日	令和7年3月19日	4,917,000	令和7年3月28日	浴室改修工事について、既存浴室を解体したところ新設するユニットバスと既存配管が干渉することが判明したため、配管経路を変更したい。また、ガス給湯器改修工事について、住戸タイプによりバルコニーの物干金物と近接する配置になってしまうため、各住戸より安全性に配慮した配置となるよう設置位置及び配管経路を変更したい。
240110108	令和6年度太田駅周辺土地区画整理 事業 本町新井線ほか道路築造(そ の1) 工事	太田市本町ほか地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和6年7月1日	29,755,000	令和6年7月2日	令和7年2月28日	令和7年3月21日	29,931,000	令和7年3月27日	当該工事のうち区画道路6-34号線について、施工後の供用が予定されており、路盤での供用だと凹凸が出来てしまう為、表層工を工を増工したい。 (当該箇所の表層 0m <sup>2</sup> →212.2m <sup>2</sup> ) 下水道公共樹について、地権者等との調整の結果減工としたい。 (公共樹設置8箇所→2箇所) そのほか、各数量に変更が生じた為、増額の変更としたい。
240110313	令和6年度太田駅周辺土地区画整理 事業(仮称)受楽寺ポケットパーク 整備工事	太田市東本町地内	造園	(株) 藤生造園土木	令和6年11月25日	8,657,000	令和6年11月26日	令和7年3月28日	令和7年3月21日	8,272,000	令和7年3月28日	水道の引込箇所について変更が生じたため、変更したい。 舗装版破砕工 A=6.0m <sup>2</sup> → インターロッキング舗装撤去工 A=8.8m <sup>2</sup> 切断工 L=10.1m → 路盤撤去工 V=0.3m <sup>2</sup> 表層工 A=6.0m <sup>2</sup> → インターロッキング舗装工 A=8.8m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=3.1m <sup>2</sup> → クッション層工 A=2.3m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=3.1m <sup>2</sup> → 下層路盤工 A=2.3m <sup>2</sup> 本工事において、防草シート設置工事の労務単価に違算があったため減額したい。
240110240	太田市立宝泉東小学校 トイレ改修 工事	太田市藤久良町1番ほ か地内	管	(株) トーカイ	令和6年9月30日	60,555,000	令和6年10月1日	令和7年3月24日	令和7年3月24日	61,567,000	令和7年3月24日	既存RC壁撤去後、壁の左右の既存壁に厚みの差が生じていたことによりケイル板張りが困難であったため、壁塗装モルタル補修に変更したい。また、小便秘器設置の際、排水口と既存RC梁が重複してしまう事が分かったので、設計よりもライニングカウンターの幅を広いものに変更したい。さらに、給水管の撤去新設部分について、工事箇所以外の部分の断水箇所を少なくするため、給水バルブの増設の数量変更をしたい。以上のこと等により、工事金額の増額を伴う変更契約を行いたい。
240110276	西部消防署尾島分署屋根・外壁等改 修工事	太田市粕川町432番1地 内	防水	(有) 金子塗装	令和6年10月18日	44,341,000	令和6年10月21日	令和7年3月28日	令和7年3月24日	43,054,000	令和7年3月28日	躯体調査をおこなった結果、外壁補修の数量について設計との増減があったため変更したい。また屋上笠木を取り外したところ一部捨て笠木が無く防水処理が適切では無いため、笠木下に防水シートを追加したい。 以上のことから、契約金額の変更をおこないたい。
240110282	太田市高林東町ほか3箇所消防水利 解体工事	太田市高林東町1579番 ほか3箇所地内	解体	(株) コグレ	令和6年10月18日	11,506,000	令和6年10月21日	令和7年3月26日	令和7年3月24日	10,582,000	令和7年3月26日	現地周辺既存工作物の安全性から、一部防火貯水槽を解体を行わなかったため、解体数量の減少変更を行いたい。 また、高林東町部分では地下水位が高かったため、水替えの追加変更を行いたい。以上のほか、埋戻しや処分量等について設計と現場で差違が生じたため、設計数量の変更等を行いたい。
240110308	太田東矢島原445号線ほか3路線道 路改良工事	太田市末広町地内	土木一式	(株) ササガワ	令和6年11月25日	17,050,000	令和6年11月26日	令和7年3月28日	令和7年3月24日	16,368,000	令和7年3月28日	当該工事の契約変更について、当初設計では交通誘導員の数を1日2人の100人で計上していたが、起工測量の際、現場の安全が確保できると判断したため、1日1人の50人となった。以上の理由により、減額変更としたい。
240110271	1級20号線舗装改良工事	太田市新島町ほか地内	舗装	創和建設(株)	令和6年10月18日	90,420,000	令和6年10月21日	令和7年3月28日	令和7年3月25日	92,158,000	令和7年3月28日	当該工事の契約変更について、起工測量の結果より切削が必要な部分が生じたため切削工を追加としたい。また、交通誘導員を69人増員としたい。そのため、増額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110383	R6ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市本町ほか地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年2月27日	14,630,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月25日	14,630,000	令和7年5月30日	当該工事の契約変更について、翌債申請手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110028	新田第6区域公園街路樹維持管理業務委託	太田市新田早川町ほか地内	造園	(株) 藤生造園土木	令和6年5月8日	4,620,000	令和6年5月9日	令和7年3月28日	令和7年3月26日	4,664,000	令和7年3月28日	早川公園内野部の除草作業を年6回実施していたが、6～11月にかけて雑草の繁茂が想定以上となり公園利用者から当課へ危険性が指摘されたため該当部の追加の除草剤による除草を実施するものである。
240110306	R6 公園トイレ改修(その4) 工事	太田市高瀬町ほか地内	管	小林興業(株)	令和6年11月25日	21,780,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年3月26日	22,396,000	令和7年5月15日	本工事の1公園について、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため、既存の給水管を閉栓し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをする必要が生じた。 下水道改修申請協議の結果、排水管の塩化ビニルに当数量と差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240110307	R6 公園トイレ改修(その3) 工事	太田市新田早川町ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年11月25日	20,680,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年3月26日	21,846,000	令和7年5月15日	本工事の2公園について、給水管改修申請時群馬東部水道企業団より旧基準の給水管取出しについて現基準の取出しに変更するよう指示があったため、既存の給水管を閉栓し新たに水道本管から現基準での給水管取出しをする必要が生じた。 下水道改修申請協議の結果、排水管の塩化ビニルに当数量と差異が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240110316	東新町10号橋ほか2橋補修工事	太田市富若町ほか地内	土木一式	(有) 西部建設	令和6年11月25日	9,119,000	令和6年11月26日	令和7年3月14日	令和7年3月26日	9,328,000	令和7年3月31日	当該工事において、業者による起工測量を実施した結果、断面修復工が当初の0.25m3から0.28m3に増加した。また、鳥之郷住宅団地1号橋において、想定より水路内の水位が下がらず、施工のための水替えを実施する必要が生じたため、仮設工が増加した。 以上の理由により、増額変更を行いたい。
240110019	太田第1区域街路樹維持管理業務委託	太田市西矢島町ほか地内	造園	(株) 山梅	令和6年5月8日	5,346,000	令和6年5月9日	令和7年3月28日	令和7年3月27日	5,368,000	令和7年3月28日	1級29号線において、当初は寄植剪定のみを予定しており、樹木伐採は予定していなかった。 しかし、(株)S U B A R U 矢島工場正面入口の横断歩道上において交通事故が発生した。今後樹木(ロジュー)の伸びによる影響も懸念されるため、樹木伐採を実施することから増額変更とし、引き続き業務を委託したい。
240110235	2級45号線高林北町交差点改良詳細設計業務委託	太田市高林北町地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株)太田営業所	令和6年9月12日	13,662,000	令和6年9月13日	令和7年3月28日	令和7年3月27日	13,662,000	令和7年3月31日	本業務委託は、高林北町交差点の詳細設計に併せて本事業に係る境界確定作業も実施するが、境界確定に際し地権者等関係者との調整に不測の日数を要している。 このため工期を延長して業務にあたりたい。(令和7年5月30日まで繰越予定)
240110137	太田市新田文化会館・総合体育館外壁防水ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	防水	協和建設(株)	令和6年9月9日	185,262,000	令和6年9月30日	令和7年10月31日	令和7年3月31日	185,262,000	令和7年10月31日	建設工事請負契約約款第6 2条第3項の規定に基づき、第1項及び第2項に定める金額を変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	大木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	82,379,000	令和7年6月18日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110223	小規模農村整備事業 新田木崎地区水路整備工事	太田市新田木崎町地内	土木一式	(有)金井工務店	令和6年9月12日	9,031,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年3月31日	9,031,000	令和7年5月30日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110235	2級45号線高林北町交差点改良詳細設計業務委託	太田市高林北町地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株)太田営業所	令和6年9月12日	13,662,000	令和6年9月13日	令和7年3月28日	令和7年3月31日	13,662,000	令和7年5月30日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該業務委託について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110238	太田市立旭小学校 給食室建築工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和6年9月30日	136,070,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	136,070,000	令和7年6月2日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110239	太田市立旭小学校 給食室機械設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株)日研	令和6年9月30日	126,060,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	126,060,000	令和7年6月2日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110241	太田市立旭小学校 給食室電気設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年9月30日	52,800,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	52,800,000	令和7年6月2日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110246	2級15号線ほか1路線道路改良工事	太田市安良岡町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年9月30日	36,740,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年3月31日	36,740,000	令和7年4月23日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110252	宝町中央公園トイレ改修工事	太田市宝町地内	管	和田設備工事(株)	令和6年9月30日	14,575,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年3月31日	14,740,000	令和7年4月30日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110287	太田市消防団第6分団第1部 用地測量・財務省売払・登記業務委託	太田市石橋町2369番2ほか地内	測量業務	(有) 中村測量設計	令和6年10月18日	3,190,000	令和6年10月21日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	3,190,000	令和8年3月31日	現在、土地の所有者(国・県)を確認中。最長の期間は、所有が県で敷地内に河川区域がある場合となる。その場合は河川の廃川手続きが必要となり、県が告示後10ヶ月は県(河川課)の管理期間となるため、現契約期間では業務が完了しないため契約期間の延長を行う。
240110288	令和6年度 新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年11月7日	58,190,000	令和6年11月8日	令和7年3月14日	令和7年3月31日	58,190,000	令和7年6月30日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110305	令和6年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町地内	舗装	(株) ササガワ	令和6年11月25日	31,570,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	31,570,000	令和7年4月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了の伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110336	太田由良北之庄201号線側溝改良工事	太田市由良町地内	土木一式	品川建設(株)	令和6年12月11日	9,647,000	令和6年12月12日	令和7年3月21日	令和7年3月31日	9,647,000	令和7年4月30日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110344	太田西部幹線整備事業に伴う用水路改修設計業務委託	太田市寺井町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株) 森エンジニアリング太田支店	令和6年12月11日	4,367,000	令和6年12月12日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	5,698,000	令和7年5月2日	用水路調査を行った結果、事前に待矢場両堰土地改良区より得ていた図面と現地の用水路系統とで乖離があった。用水路系統の現況を把握するために、追加の現地踏査及び仮BM設置測量を計上したい。 年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するための工期変更をしたい。 以上より、増額の変更設計をしたい。
240110348	高林南町排水ポンプ施設設置工事	太田市高林南町地内	管	小林興業(株)	令和6年12月25日	111,760,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	111,760,000	令和7年8月1日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110351	西矢島町排水路改良工事	太田市西矢島町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和6年12月25日	17,897,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	17,897,000	令和7年5月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110365	古戸町排水ポンプ施設設置工事	太田市古戸町地内	管	小林興業(株)	令和7年1月22日	90,387,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	90,387,000	令和7年9月12日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110367	太田市役所本庁舎スプリンクラー消火設備改修工事	太田市浜町2番35地内	消防施設	(株) グンエイ	令和7年1月22日	45,430,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	45,430,000	令和7年9月1日	当該工事の契約変更について、年度繰り越し手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110369	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 都市計画道路3.4.32木崎尾島線道路築造ほか工事	太田市中根町ほか地内	土木一式	元盛建設工業(株)	令和7年1月22日	28,435,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	28,435,000	令和7年8月10日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間確保するため変更するものです。
240110370	市単独生産基盤整備事業 管塩ため池周辺景観整備工事	太田市管塩町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年1月22日	17,963,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	17,963,000	令和7年7月4日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110373	(仮称) 備前島スポーツ公園測量等業務委託	太田市備前島町地内	測量業務	(株) 地域プランニング	令和7年1月22日	17,380,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	17,380,000	令和7年7月8日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110375	太田市運動公園児童遊園ほか整備工事	太田市飯塚町1059番地1地内	土木一式	共進安全(株)	令和7年2月6日	8,844,000	令和7年2月7日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	8,844,000	令和7年4月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110378	2級95号線測量業務委託	太田市藪塚町ほか地内	測量業務	(有) 川島測量	令和7年2月6日	3,245,000	令和7年2月7日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	3,245,000	令和7年5月30日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110380	太田市弓道場外構工事	太田市東本町53番14の一部地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年2月27日	109,780,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	109,780,000	令和7年6月20日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110381	令和6年度 太田由良北原224号線道路改良工事	太田市由良町地内	土木一式	守屋建設(株)	令和7年2月27日	44,990,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	44,990,000	令和7年8月29日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110382	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-52号線道路築造工事	太田市中根町地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年2月27日	25,091,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	25,091,000	令和7年9月12日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110384	太田東新町660号線ほか1路線測量業務委託	太田市東新町地内	測量業務	(有)川島測量	令和7年2月27日	2,794,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,794,000	令和7年5月28日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するための変更です。
240110385	太田市武道館トイレ改修工事	太田市内ヶ島町384番地内	建築一式	協和建設(株)	令和7年3月13日	54,890,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	54,890,000	令和7年9月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110386	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町ほか地内	土木一式	(株)金井工事	令和7年3月13日	20,240,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	20,240,000	令和7年9月19日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110387	藪塚本町中央運動公園屋外トイレ改修工事	太田市大原町383番75地内	建築一式	(株)トーカイテクノ	令和7年3月13日	12,617,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	12,617,000	令和7年6月30日	当該工事の変更契約について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110394	太田市立西中学校 南校舎北面外壁補修工事	太田市八幡町24番1ほか地内	建築一式	(株)トーカイテクノ	令和7年3月13日	6,160,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	6,160,000	令和7年7月4日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110395	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護(その2)工事	太田市東長岡町地内	土木一式	小林興業(株)	令和7年3月13日	5,445,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	5,445,000	令和7年8月31日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110396	太田市立沢野中央小学校 プール塗装工事	太田市富沢町73番ほか地内	塗装	(株)椎名塗装店	令和7年3月13日	5,170,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	5,170,000	令和7年5月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110397	太田市立強戸小学校 プール塗装工事	太田市天良町858番2ほか地内	塗装	(有) 堀口塗装	令和7年3月13日	4,818,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	4,818,000	令和7年5月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240110398	太田新野合ノ田864号線用地測量業務委託	太田市新野町地内	測量業務	(株) T P 測量設計	令和7年3月13日	2,970,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,970,000	令和7年6月27日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120063	太田市学習文化センター自動火災報知設備改修工事	太田市飯塚町1549番2ほか地内	消防施設	(株) グンエイ	令和6年11月7日	4,389,000	令和6年11月8日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	4,389,000	令和7年5月9日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120086	旭小放課後児童クラブ室 本下水切替整備工事	太田市東矢島町1249番地内	管	怒木工業(株)	令和6年12月25日	2,970,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,970,000	令和7年5月9日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120091	太田市尾島生涯学習センター高圧受変電設備更新工事	太田市亀岡町63番1地内	電気	ユーフエンジニアリング(株)	令和7年1月22日	2,343,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,343,000	令和7年6月20日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120092	西本町藤久線 植樹樹植栽工事	太田市西本町ほか地内	造園	(株) 共栄緑化	令和7年1月22日	1,903,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	1,903,000	令和7年5月22日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120101	農業水路等長寿命化・防災減災事業 龍舞町地区 法面保護(その2)工事	太田市龍舞町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和7年2月27日	2,772,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,772,000	令和7年7月17日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120102	令和6年度おおた芸術学校空調改修工事	太田市飯田町820番1地内	管	(株) トーカイテクノ	令和7年2月27日	2,761,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	2,761,000	令和7年5月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和6年度

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240120103	太田下小林大倉516号線用地測量業務委託	太田市下小林町地内	測量業務	(有) 中村測量設計	令和7年2月27日	913,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	913,000	令和7年5月16日	当該業務委託の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240120104	太田東矢島町1323号線ほか2箇所冠水対策工事	太田市東矢島町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和7年3月13日	4,345,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	4,345,000	令和7年7月31日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該工事について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240150004	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 区画道路9号線道路築造ほか工事	太田市阿久津町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年11月25日	8,349,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	8,349,000	令和7年4月30日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
240150005	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 都市計画道路3・5・72尾島岩松線歩道築造工事	太田市岩松町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年12月25日	25,630,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	25,630,000	令和7年7月11日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
241130005	令和6年度 小規模農村整備事業 新田木崎地区 調査設計及び請負出来高設計業務委託	太田市新田木崎町 地内	その他	群馬県土地改良事業団体連合会	令和6年7月18日	3,839,000	令和6年7月19日	令和7年3月17日	令和7年3月31日	3,839,000	令和7年6月30日	令和7年3月31日まで履行期間延長の契約変更をした当該業務委託について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。
241130010	2級62号線橋梁詳細設計修正業務委託	太田市 新田下江田町地内	土木関係建設コンサルタント業務	技研コンサル(株) 太田営業所	令和6年11月29日	6,600,000	令和6年12月2日	令和7年3月31日	令和7年3月31日	6,600,000	令和7年5月30日	本業務は過年度実施した橋梁詳細設計において、「橋、高架の道路等の技術基準」(道路橋示方書)の改定に伴い過年度選定された橋梁形式を基に修正設計を行う業務であったが、物価変動に伴う資材価格の見直しから、橋梁形式選定も含めた再検討が必要となった。 このため工期を変更して業務にあたりたい。(令和7年5月30日まで繰越予定)
241130011	太田市弓道場建設事業工事監理業務委託	太田市東本町53番14の1 地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株) 糸井建築設計事務所	令和6年12月17日	1,155,000	令和6年12月18日	令和7年3月25日	令和7年3月31日	1,155,000	令和7年6月20日	当該工事の契約変更について、年度繰越手続き完了に伴い、適正な履行期間を確保するため変更するものです。