

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110332	(公共補助) 管渠第6-6工区工事	太田市下浜田町地内	土木一式	工藤建設工業(株)	令和6年12月11日	34,100,000	令和6年12月12日	令和7年3月14日	令和7年4月11日	34,243,000	令和7年4月15日	現場で起工測量およびマーカー測量したところ、今回、下水道管を布設する予定箇所に給水管があり、給水管の切り回し工が必要となったため増工としたい。一方で、交通誘導員が122名から22名減の100名となったため、減額としたい。その他、出来形に応じて変更があったため、増額の変更契約としたい。
240110246	2級15号線ほか1路線道路改良工事	太田市安良岡町地内	土木一式	荒木土木(株)	令和6年9月30日	36,740,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年4月16日	39,853,000	令和7年4月23日	施工区間において、区長や地元住民との協議の結果、クラック等の損傷が酷い箇所の舗装を打ち換えることとなったため、増工したい。また、既設の水道管が側溝の布設にあたり支障となったため、追加で切回しを実施する必要が生じた。以上のことから、数量を変更し増額変更としたい。
240110397	太田市立強戸小学校 プール塗装工事	太田市天良町858番2ほか地内	塗装	(有) 堀口塗装	令和7年3月13日	4,818,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年4月21日	5,346,000	令和7年5月30日	工事着手前に水を抜き調査した結果、プール槽内にある既存排水溝蓋がボルト固定されていたが、取外し出来ない状態であったため、塗装工程前に撤去するなど排水溝の改修が必要となったため、設計変更を行いたい。
240110305	令和6年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町地内	舗装	(株) ササガワ	令和6年11月25日	31,570,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年4月22日	31,570,000	令和7年6月6日	当該工事について、施工予定地内の一部を群馬県施工の八瀬川護岸改修工事で施工ヤードとして使用していたが、当初想定よりも長期間使用した為、当該箇所の施工開始に遅延が生じた。また、施工ヤード以外の箇所においても、八瀬川改修工事車両等が出入りするなど、工程に支障が生じた。 以上の事により施工に遅延が生じたことから工期を延長したい。(延長日数:37日)
240110335	R6ストックマネジメント事業下水道管渠更生ほか工事	太田市藤阿久町ほか地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年12月11日	18,480,000	令和6年12月12日	令和7年3月21日	令和7年4月23日	19,613,000	令和7年5月2日	既設管内において、新たにモルタル、浸入水等が確認されたため、既設管内処理工及び止水工の数量が増加した。また、交通誘導員の配置について、通行車両や歩行者の安全を確保するのに、必要な人員を確保するため、変更の必要が生じた。 以上のことから、増額変更としたい。
240150004	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 区画道路9号線道路築造ほか工事	太田市阿久津町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年11月25日	8,349,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年4月23日	8,228,000	令和7年4月30日	施工範囲減少につき変更が生じたため、金額変更したい。 排水構造物工 : L=94.7m → 排水構造物工 : L=94.4m 舗装工 : A=210.2㎡ → 舗装工 : A=195.2㎡ 盛土(擦付部) : V=4.0m3 → 盛土(擦付部) : V=10.0m3,ゴムマット3枚 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。
240110301	(公共) 管渠第6- J 工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年11月25日	45,100,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年4月24日	45,100,000	令和7年6月13日	埋設予定位置に給水管が布設されており、下水道管埋設が困難なため給水管を切廻しする必要が生じました。工期内の完成が見込めないため工期を延長したい。
240110375	太田市運動公園児童遊園ほか整備工事	太田市飯塚町1059番地1地内	土木一式	共進安全(株)	令和7年2月6日	8,844,000	令和7年2月7日	令和7年3月31日	令和7年4月25日	9,427,000	令和7年4月30日	舗装構成について請負者と協議を行った結果、利用者の安全確保のため仕様を変更する必要が生じた。また、工事施工中の園内ランニングコース利用者の安全確保するため、交通誘導警備員を配置する必要が生じた。 以上の理由により増額変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110304	(新田) 管渠第6-Ⅰ工区工事	太田市新田上江田町ほか地内	土木一式	荻原建設(株)	令和6年11月25日	36,190,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年4月28日	36,058,000	令和7年4月30日	公共樹の設置について、近隣施設等と協議した結果、施設の利用が無くなる等の理由から、公共樹設置を2箇所から1箇所へ変更した。 請負業者の工程管理により、作業日数が短縮されたことから、交通誘導員が当初設計162名に対し、151人と減となった。 以上のことから、減額変更とします。
240110252	宝町中央公園トイレ改修工事	太田市宝町地内	管	和田設備工事(株)	令和6年9月30日	14,575,000	令和6年10月1日	令和7年3月14日	令和7年4月28日	14,740,000	令和7年6月5日	本案件は、東京電力側の電気引込作業が遅れており、工事が完成できない状態である。この東京電力側の電気引込作業が6月5日を予定しているため、工期を変更したい。
240110383	R6ストックマネジメント事業マンホール蓋更新工事	太田市本町ほか地内	土木一式	後藤建設(株)	令和7年2月27日	14,630,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年5月1日	14,586,000	令和7年5月30日	本案件において、道路保全課の舗装工事との調整により1箇所減となりましたので、その分を減工したい。また、交通誘導員の配置計画を見直した結果、増員となりましたので、その分を増工したい。 以上を踏まえ再積算したところ、下記のとおり減工となりましたので変更したい。
240110344	太田西部幹線整備事業に伴う用水路改修設計業務委託	太田市寺井町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	(株)森エンジニアリング太田支店	令和6年12月11日	4,367,000	令和6年12月12日	令和7年3月31日	令和7年5月1日	5,698,000	令和7年10月17日	本業務委託の用水路調査の結果に基づき、地元関係者との調整を行っている段階であるが、想定よりも調整に時間を要することになったため、工期延長をしたい。
240110137	太田市新田文化会館・総合体育館外壁防水ほか改修工事	太田市新田金井町607番地内	防水	協和建設(株)	令和6年9月9日	185,262,000	令和6年9月30日	令和7年10月31日	令和7年5月7日	206,602,000	令和7年10月31日	足場設置後、外壁全面目視及び打診検査の結果、躯体の劣化が著しく、躯体補修数量に増減が生じたため、実数量に変更したい。
240110306	R6 公園トイレ改修(その4)工事	太田市高瀬町ほか地内	管	小林興業(株)	令和6年11月25日	21,780,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年5月7日	22,407,000	令和7年5月15日	下水道課との協議の結果、塩化ビニル製ますの使用数量等に当初数量と差異が生じたため施工内容を一部変更したい。 以上の理由から増額変更としたい。
240110307	R6 公園トイレ改修(その3)工事	太田市新田早川町ほか地内	管	春山設備工業(株)	令和6年11月25日	20,680,000	令和6年11月26日	令和7年5月15日	令和7年5月7日	21,912,000	令和7年5月15日	トイレ犬走コンクリートと現況地盤との段差を解消するため、山砂にて摺り付けをする必要が生じた。 以上の理由により増額変更としたい。
240120104	太田東矢島町1323号線ほか2箇所冠水対策工事	太田市東矢島町地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年3月13日	4,345,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年5月7日	3,949,000	令和7年7月31日	当該工事の変更契約について、施工日数が短縮できたため、交通誘導員を20人減としたい。そのため減額変更としたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110350	金山の森キャンプ場整備工事	太田市強戸町2131番49ほか地内	建築一式	(株) C & M	令和6年12月25日	22,550,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年5月13日	24,299,000	令和7年5月23日	当該工事について、高木の根が想定よりも深く広く張っていたため、伐採伐根の設計変更を行いたい。 シャワーユニット工事の中で既存の配水管がシャワーユニット設置個所付近に埋設されていることが分かり、迂回させる必要があること、また、現地調査の結果、シャワーユニットの排水について、浄化槽を介して放流するために新たに浄化槽を設置する必要があることが分かったため、設計変更を行いたい。
240110351	西矢島町排水路改良工事	太田市西矢島町地内	土木一式	斎藤商事(株)	令和6年12月25日	17,897,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年5月16日	17,897,000	令和7年6月30日	工事沿線で施工中の他の工事が密接に関連しており、工程の調整を行った結果、本工事の施工に遅延が生じ、工期の延長を行う必要が生じたため。
240110223	小規模農村整備事業 新田木崎地区 水路整備工事	太田市新田木崎町地内	土木一式	(有) 金井工務店	令和6年9月12日	9,031,000	令和6年9月13日	令和7年2月28日	令和7年5月21日	9,086,000	令和7年5月30日	本工事の水路整備に伴いアスファルト舗装の撤去・舗装を2.5㎡設計していましたが、舗装擦り付けにより12.0㎡に変更したい。これに合わせてアスファルト運搬及び処分を変更したい。 また既設道路からの出入り等のため、敷鉄板面積を697.8㎡から702.0㎡へ変更したい。 これらにより増額で変更したい。
240110235	2級45号線高林北町交差点改良詳細設計業務委託	太田市高林北町地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株) 太田営業所	令和6年9月12日	13,662,000	令和6年9月13日	令和7年3月28日	令和7年5月23日	11,924,000	令和7年5月30日	当該業務委託の契約変更について、交差点改良の線形の決定により当初移転を見込んでいた建物の補償費算定費用が不要となるため減額変更とするものです。
240110305	令和6年度太田駅周辺土地区画整理事業 本町新井線舗装ほか工事	太田市本町地内	舗装	(株) ササガワ	令和6年11月25日	31,570,000	令和6年11月26日	令和7年3月31日	令和7年5月28日	28,765,000	令和7年6月6日	当該工事の土砂等運搬について、当初設計では工区外搬出を想定していたが、自工区内の別工事で当該工事の残土を利用して造成を行う予定となった為、土砂搬出が不要となり、土砂運搬を減としたい。 交通誘導員について、当初設計では100人日を計上していたが、誘導看板の併用等により71人日の減としたい。 そのほか、各数量に変更が生じた為、減額の変更としたい。
240110238	太田市立旭小学校 給食室建築工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	建築一式	加藤建設興業(株)	令和6年9月30日	136,070,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	136,070,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。
240110239	太田市立旭小学校 給食室機械設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株) 日研	令和6年9月30日	126,060,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	126,060,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。
240110241	太田市立旭小学校 給食室電気設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	電気	中島電機設備(株)	令和6年9月30日	52,800,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年5月29日	52,800,000	令和7年7月10日	工事を行う上で校庭の一部を使用する必要があり、運動会終了後でないと工事が開始できなかったため着工に遅れが生じた。また、工事場所が既存校舎と近接しており、学校行事等に配慮し、騒音振動を伴う作業が制限された。 以上のような要因により適切な作業日数を確保するため、工期の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
241130009	太田市役所本庁舎エレベーター(1～3号機)更新工事	太田市浜町2番35地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ(株)関越支社	令和6年9月9日	286,000,000	令和6年9月10日	令和8年1月31日	令和7年6月2日	286,000,000	令和8年1月31日	各エレベーターの完成部分検査を含む工事工程の計画が定まったため、設計図書に各エレベーター工事の工期の記載について変更を行うもの。
240110301	(公共)管渠第6-Ⅱ工区工事	太田市富沢町地内	土木一式	利根建設(株)	令和6年11月25日	45,100,000	令和6年11月26日	令和7年4月30日	令和7年6月6日	46,288,000	令和7年6月13日	埋設予定位置に給水管が布設されており、下水道管埋設が困難なため給水管を切廻しする必要が生じたため、給水管布設替え工を26m増工したい。また、公共ますについて、地権者との協議において、公共ますを31箇所、取付管のみを11箇所、立上げ管のみを3箇所、設置なしを8箇所へ変更したい。以上の理由により増額変更したい。
240110368	北部運動公園内 サクラ植栽工事	太田市上強戸町地内	造園	(株)クツカタ	令和7年1月22日	29,953,000	令和7年1月23日	令和7年7月16日	令和7年6月10日	30,481,000	令和7年7月16日	本案件は、公園内にサクラの植樹する工事であるが、作業エリアに進入する際、十分養生を行っていたが、経年劣化により朽ちた遊歩道の一部を破損させてしまい、その復旧にかかる増額分を変更するものです。
240150005	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 都市計画道路3・5・72尾島岩松線歩道築造工事	太田市岩松町ほか地内	土木一式	西村興業(株)	令和6年12月25日	25,630,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年6月11日	25,630,000	令和7年8月29日	当該工事において、新設歩道を施工すると現況道路との段差ができてしまう。そのため、交通車両が逸脱し事故を起こす可能性があるため擦り付け舗装をする。擦り付け舗装をする箇所については、工事未完了であるため、置換えから施工をし工事を完成させる。施工と完成書類作成に日数を要する。以上の事により追加で施工日数を要するため工期を延長したい。(延長日数:49日間)
240110164	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路8-51号線ほか道路築造工事	太田市下田島町地内	土木一式	太木建設(株)	令和6年8月22日	80,190,000	令和6年8月23日	令和7年3月31日	令和7年6月12日	82,379,000	令和7年10月10日	当該施工エリアについて、文化財発掘調査が必要となった。文化財発掘調査に不測の日数を要するため、施工に遅延が生じることから工期を延長したい。(延長日数:114日間)
240110380	太田市弓道場外構工事	太田市東本町53番14の一部地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年2月27日	109,780,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年6月18日	109,780,000	令和7年7月31日	当該工事について、受注生産品である防矢ネットを施工するにあたり疑義が生じ協議に時間がかかり発注形式の決定の遅れが発生した。そのため、当初の工期内での納品が困難になった。また、納期遅れのため、施工時期が梅雨時期に入ってしまうため、施工期間も長めに設定する必要が生じた。 以上のことから、履行期間延長の設計変更を行いたい。
241130011	太田市弓道場建設事業工事監理業務委託	太田市東本町53番14の一部 地内	建築関係建設コンサルタント業務	(株)糸井建築設計事務所	令和6年12月17日	1,155,000	令和6年12月18日	令和7年3月25日	令和7年6月18日	1,155,000	令和7年7月31日	外構工事の工事契約に伴い、適切な履行期間を確保したいため、工期の変更契約を行いたい。
240110370	市単独生産基盤整備事業 菅塩ため池周辺景観整備工事	太田市菅塩町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年1月22日	17,963,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年6月20日	17,963,000	令和7年9月30日	本工事は、山地谷部での造成が主な工事ですが、梅雨に入り山から想定以上の湧水があり、施工に計画以上の日数を要すると見込まれるため履行期間の延長を行うものです。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110387	藪塚本町中央運動公園屋外トイレ改修工事	太田市大原町383番75地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年3月13日	12,617,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年6月23日	12,826,000	令和7年8月15日	改修工事前にドアやトイレブースが破壊させるなどのいたずら行為があり、トイレブースの堅牢性を重視し特殊な仕様にしたため、標準的な製品より納期に時間を要することが確認された。適正な工期を確保するため工期を延長するもの。また、躯体補修、塗装、仮設設備の数量に増減があったため併せて実績数量に変更したい。
240110288	令和6年度 新田東西320号線道路改良工事	太田市新田早川町地内	土木一式	荒木土木 (株)	令和6年11月7日	58,190,000	令和6年11月8日	令和7年3月14日	令和7年6月26日	52,217,000	令和7年6月30日	当該工事の変更契約について、当初設計では安全確保に当たり交通誘導員の数を1日5人で計上していたが、施工計画に基づく協議を行ったところ、1日3人の配置で安全を確保できる規制図が提示されたため、交通誘導員の減員を行うこととする。(～160人)
240110394	太田市立西中学校 南校舎北面外壁補修工事	太田市八幡町24番1ほか地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年3月13日	6,160,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年6月26日	5,456,000	令和7年7月31日	解体に先立ち施工箇所の外壁の塗装を剥がし、現況を確認したところ、コンクリートブロック造ではなく、RC造であることが判明した。このことにより開口閉塞補強工事が不要となった為、外壁および内壁のひび割れ補修工事に変更したい。 また、工事に先立ち建材のアスベスト含有調査を行ったところ、塗材に含有が確認され、除去作業に時間を要した為、併せて工期延長を行いたい。
240110390	(公共) 6東別所町地内舗装復旧工事	太田市東別所町地内	舗装	斎藤商事 (株)	令和7年3月13日	8,206,000	令和7年3月14日	令和7年7月11日	令和7年6月27日	8,866,000	令和7年7月11日	起工測量の結果、制水弁及び消火栓の蓋に高低が生じていたため、蓋高調整を3箇所増工としたい。 また、業者と協議し安全管理上交通誘導員を増員したため、8名の増員変更としたい。その他出来形に応じて変更があったため、増工の変更契約としたい。
250110012	新田武道館空調設備改修工事	太田市新田上江田町721番1地内	管	大栄電気工事 (株)	令和7年5月8日	12,980,000	令和7年5月9日	令和7年8月22日	令和7年7月3日	13,288,000	令和7年8月22日	床置きエアコンを撤去したところ、結露により床材、下地、根太まで腐食しており床の解体、補修、張替えが必要となったため変更するもの。
240110239	太田市立旭小学校 給食室機械設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	管	(株) 日研	令和6年9月30日	126,060,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	126,060,000	令和7年7月10日	学童への給水管が建設地を横断していたため、給水管の切回しが必要となった。また、給食室内の給水及び給湯について、原設計は土間埋設配管であったが、維持管理の点から天井内配管とする協議を行った。上記の理由等により変更を行いたい。
240110238	太田市立旭小学校 給食室建築工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	建築一式	加藤建設興業 (株)	令和6年9月30日	136,070,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	147,378,000	令和7年7月10日	主に土工事、型枠工事及び外装工事における数量を実績数量に変更したい。また、別途設備工事における給水・ガス配管ルートの変更により、配管ビットを整備する必要が生じたため、併せて変更したい。
240110241	太田市立旭小学校 給食室電気設備工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	電気	中島電機設備 (株)	令和6年9月30日	52,800,000	令和6年10月1日	令和7年3月31日	令和7年7月7日	53,141,000	令和7年7月10日	消防との事前協議と設計図の内容が不整合であったため、その仕様や数量の相違が生じた。その他収まり上の関係により仕様や数量の変更を行いたい。以上のような要因により適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に金額の変更を行いたい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110008	藪塚本町第三46号線道路改良(その2)工事	太田市大原町地内	舗装	利根建設(株)	令和7年5月8日	20,185,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年7月9日	19,437,000	令和7年8月29日	起工測量の結果、舗装面積を23m2減の1664m2としたい。 施工条件明示より、舗装切断時のカッター泥水を適正に処分するための費用を計上したい。 効率的な施工により工事期間を短縮することができたため、交通誘導員を17人減の23人としたい。 その他出来高に応じて、各数量に変更が生じたので、減額の変更設計としたい。
250110080	令和7年度 路盤状況調査(FWD調査)及び舗装補修断面設計その1業務委託	太田市新田上江田町ほか地内	土木関係建設コンサルタント業務	都市設計(株)太田営業所	令和7年5月8日	2,728,000	令和7年5月9日	令和7年7月18日	令和7年7月17日	4,290,000	令和7年7月18日	路盤状況調査を行ったところ、舗装構成に変化点が4点認められた。舗装補修面設計を行う際に既存舗装構成を確認する必要があるため開削調査箇所が1箇所追加となる。また、補修設計断面も3箇所追加となる。 以上の理由から増額変更を行いたい。
240110348	高林南町排水ポンプ施設設置工事	太田市高林南町地内	管	小林興業(株)	令和6年12月25日	111,760,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年7月22日	111,760,000	令和7年12月26日	地質調査データから地下水が存在することは把握していたが、現場着手後の掘削作業で、多量に湧水が出てきてしまい作業が進まず工程に遅延が生じてしまった。また、埋戻しで使用する発生土の含水量が高いためばっ気乾燥をさせていたが、天候不良により含水量が下がらず、埋戻しに時間を要してしまった。 このため、工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。
240120099	(ゼロ債務)市単独生産基盤整備事業 市内一円(南部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(南部地区)地内	土木一式	(有)西部建設	令和7年2月27日	4,433,000	令和7年2月28日	令和7年7月31日	令和7年7月25日	4,433,000	令和7年7月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
240120100	(ゼロ債務)市単独生産基盤整備事業 市内一円(北部地区)農業施設補修(その1)工事	市内一円(北部地区)地内	土木一式	(株)藤生造園土木	令和7年2月27日	4,433,000	令和7年2月28日	令和7年7月31日	令和7年7月25日	4,774,000	令和7年7月31日	当該工事は、当初設計において水路工法等の標準構造を元に発注し、その後、地元区長や農業者からの要望、及び突発的に発生する維持補修に対して迅速に対応し、市民の安全確保や農業者の経営安定を図るために施行するものである。そこで、工期内に対応した各施設箇所に基づき、その出来高に合わせて工事内容を変更したい。
240110388	(ゼロ債務)市内一円(南部)路面標示工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)友邦	令和7年3月13日	9,317,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	9,526,000	令和7年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110389	(ゼロ債務)市内一円(北部)路面標示工事	市内一円(北部)地内	塗装	岩澤建設(株)群馬支店	令和7年3月13日	9,350,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	9,394,000	令和7年7月31日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると、緊急に対応する必要があり、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
240110391	(ゼロ債務)市内一円(第1・第4工区)道路維持工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(株)アシエコーポレーション	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	7,084,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110392	(ゼロ債務) 市内一円 (第2・第3工区) 道路維持工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(有) プリティビルド	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	7,084,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。
240110393	(ゼロ債務) 市内一円 (第5・第6工区) 道路維持工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	新田工務店	令和7年3月13日	7,084,000	令和7年3月14日	令和7年7月31日	令和7年7月28日	6,721,000	令和7年7月31日	市内一円は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うことになります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
240110380	太田市弓道場外構工事	太田市東本町53番14の一部地内	土木一式	協和建設(株)	令和7年2月27日	109,780,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年7月29日	119,746,000	令和7年7月31日	当該工事について、受注生産品である防矢ネットを施工するにあたり疑義が生じ安全性確保のため柱本数を増加したい。また、担当課から万が一の事故を防止するため、協議の結果防護柵の増設をしたい。さらに工事中の雨水の状態から、当初設計では雨水処理施設が過小でないかと協議がされ、雨水浸透施設を増設したい。また、盛土部分について地盤改良を計画していたが、締固めをCBR試験により十分な強度が確認出来たため減少変更したい。その他、現地と設計の取り合い等による変更を行いたい。以上のことから、設計の増額変更を行いたい。
250110013	(佐波) 管渠第7-A工区工事	太田市世良田町地内	土木一式	津久井土建(有)	令和7年5月8日	11,110,000	令和7年5月9日	令和7年7月30日	令和7年7月29日	11,330,000	令和7年7月30日	宅地からの取付位置について、地権者の要望により変更となったため、本管の延長を4 m延伸して対応したい。また、新たに住宅が建ったため取付を増やしたい。 舗装切断時に発生する汚泥水について、適切に処分するため、設計変更したい。 以上の理由により、増額変更したい。
250110081	太田市社会教育総合センター非常用自家発電機更新工事	太田市熊野町23番19地内	電気	大栄電気工事(株)	令和7年5月29日	29,348,000	令和7年5月30日	令和8年1月30日	令和7年8月1日	31,086,000	令和8年1月30日	電気埋設配管工事の掘削調査時に既存図にはないガス埋設配管が存在した。収まり上の関係によりガス埋設配管を移設したい。 以上のような要因により適正な施工を行い、設計図に示す機能を得る為に金額の変更を行いたい。
250120010	令和7年度宝泉市営住宅防草シート設置工事	太田市宝町195番地内	土木一式	(株) 茂木	令和7年5月29日	4,004,000	令和7年5月30日	令和7年8月7日	令和7年8月1日	4,114,000	令和7年8月7日	不陸整正を行う際に地中から根がでてきたため処分をしたい。それに伴い金額の変更をしたい。
240110387	藪塚本町中央運動公園屋外トイレ改修工事	太田市大原町383番75地内	建築一式	(株) トーカイテクノ	令和7年3月13日	12,617,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月6日	12,947,000	令和7年8月15日	屋根面及び軒樋の工事に伴い足場を設置して既存の状況を確認したところ、屋根と軒樋の間に隙間があり、暴風雨の際に雨水が天井裏に侵入する恐れがあるため、隙間を塞ぎ防水性を高める金物を施工したい。
250110114	令和7年度太田市社会教育総合センター樹木管理業務委託	太田市熊野町23番19ほか地内	造園	加藤緑地	令和7年6月11日	1,496,000	令和7年6月12日	令和8年3月31日	令和7年8月6日	1,991,000	令和8年3月31日	本施設の樹木管理において、管理上、一部剪定方法を変更することにより減額するもの。また、倒木の危険がある樹木があることが判明し、当該樹木を伐採する必要が生じたため、樹木伐採を追加することにより増額するもの。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
240110369	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 都市計画道路3.4.32木崎尾島線道路築造ほか工事	太田市中根町ほか地内	土木一式	元盛建設工業（株）	令和7年1月22日	28,435,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年8月7日	32,087,000	令和7年8月10日	当該施工エリアにおいて、既設の側溝に最大6cmの沈下が確認されたことから側溝の布設直しを行うため、側溝の撤去再設置を増工したい。 ・プレキャストU型側溝（撤去再設置） L=0.0m → 98.9m 造成工について、敷地内を長期にわたり資材置き場として利用していたことから不陸整正を行うため盛土工を増工したい。 ・盛土工V=1726.3m3 → 2063.9m3 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。
240110366	（仮称）ドッグパークおおた整備工事	太田市上強戸町地内	土木一式	荒木土木（株）	令和7年1月22日	87,560,000	令和7年1月23日	令和7年8月12日	令和7年8月8日	97,317,000	令和7年11月28日	施設敷地内に専用駐車場の整備を要望する意見が多く寄せられたため、利用者の利便性を考慮し、駐車場約9 8 5 m ² （3 3 区画）を整備し、それに伴う園路約8 0 m ² を増工したい。 また、受注生産品であるテントシェルターの製造業者の廃業により、代替業者の選定・製作に時間を要する。駐車場及び園路整備に係る日数も加味し、1 1 月 2 8 日まで（1 0 8 日間）工期を延期したい。 以上の理由により、設計変更を実施したい。
240110386	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 配水管撤去工事	太田市下田島町ほか地内	土木一式	（株）金井工事	令和7年3月13日	20,240,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月12日	22,484,000	令和7年9月19日	下層路盤工について当初支給材を想定しておりましたが、支給材料が不足したことから、購入材料に変更したい。 下層路盤工（支給品） A=568.6m2 → A= 0.0m2 下層路盤工（購入品） A= 0.0m2 → A=600.1m2 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから増額変更としたい。
240110395	農業水路等長寿命化・防災減災事業 東長岡地区 遊水池法面保護（その2）工事	太田市東長岡町地内	土木一式	小林興業（株）	令和7年3月13日	5,445,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年8月14日	6,435,000	令和7年8月31日	本工事は台風時期を避けて遊水池の法面保護工事を行うものですが、梅雨による長雨で池底の地盤が悪く、重機での作業が困難なため敷き鉄板を追加するものです。
250110097	太田市立旭中学校 給食配膳室改修工事	太田市東矢島町1082番1ほか地内	建築一式	（株）石宝	令和7年6月11日	6,314,000	令和7年6月12日	令和7年8月29日	令和7年8月18日	6,490,000	令和7年8月29日	厨房機器等を撤去し既存配管状況を確認したところ、建物内部から屋外給湯器へ配管されていることが分かり、建物外部で屋外給湯器へ接続する配管工事が発生した。 その他、施工者・施設管理者と共に機能性を協議・検討した結果、仕様・数量に増減が生じたため変更を行いたい。
240110370	市単独生産基盤整備事業 菅塩ため池周辺景観整備工事	太田市菅塩町地内	土木一式	津久井土建（有）	令和7年1月22日	17,963,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年8月19日	20,141,000	令和7年9月30日	山からの湧水を処理するため水路系統を見直した結果、新設道路のレイアウト等が変更となりました。その結果、土工、排水路工及び伐採樹木等の数量が変わったため増額変更するものです。また、工事完了後の維持管理を考慮し、敷砂利を追加するものです。
251130002	太田市消防本部中央消防署エレベーター設備耐震改修工事	太田市鳥山下町4 0 9 番 1 地内	機械器具設置	三菱電機ビルソリューションズ（株）関越支社	令和7年6月16日	20,460,000	令和7年6月17日	令和8年1月14日	令和7年8月21日	20,460,000	令和8年1月14日	着工後の現地調査の結果、図面と設計書に相違点があり、調査及び協議の結果、図面内容が正しいため、設計の仕様内容を変更したい。
240110381	令和6年度 太田由良北原224号線道路改良工事	太田市由良町地内	土木一式	守屋建設（株）	令和7年2月27日	44,990,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年8月25日	44,990,000	令和8年3月19日	試掘の結果、ガス、水道、下水道の既設埋設管の位置が当初の想定と異なり、水道と下水道の管の切り回し位置を再検討するにあたり不測の日数を要するため工期を延長したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)		単位:円(税込)										
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110007	令和7年度 新井市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事	太田市新井町234番1ほか3箇所地内	電気	(有) 9 6 - d e n .	令和7年5月8日	20,966,000	令和7年5月9日	令和7年9月5日	令和7年8月25日	21,747,000	令和7年9月5日	照明器具設備工事において、ポール周囲の植栽により、灯具更新及びポールの塗装が困難な箇所があることが判明した。また、LED外灯に更新することで灯具の輝度が向上し、市営住宅の住戸内及び外部に光害が及ぶ可能性があることが判明した。上記の理由により、植栽剪定及び外灯遮光板を追加したい。 また、設計図書と現場の灯具の数量に相違があったため、現場に合わせて数量を変更したい。
240150005	令和6年度尾島東部土地区画整理事業 都市計画道路3・5・72尾島岩松線歩道築造工事	太田市岩松町ほか地内	土木一式	西村興業（株）	令和6年12月25日	25,630,000	令和6年12月26日	令和7年3月31日	令和7年8月26日	30,800,000	令和7年8月29日	施工範囲増加に伴い、金額が増額したため変更したい 当初 変更 L型側溝 L=309.2m → L=312.1m 透水性舗装 A=352.5m2 → A=373.8m2 アスファルト舗装 A=146.2m2 → A=302.4m2 構造物撤去工 V=79.9m3 → V=108.4m3 交通誘導員 N=10 → N=59
250110003	運動公園サッカー・ラグビー場防球ネット改修工事	太田市飯塚町1059番地1地内	とび・土工・コンクリート	和田設備工事（株）	令和7年5月8日	48,345,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年8月26日	49,291,000	令和7年8月29日	本工事で防球ネットの改修を行うにあたり、コンクリート柱の撤去処分が必要であるが、当初設計に計上漏れがあったため、増額変更を行いたい。 また、その他現地と設計の取り合い等による変更を行いたい。 以上のことから、増額変更を行いたい。
250110005	1級72号線舗装補修工事	太田市大久保町地内	舗装	(株) ササガワ	令和7年5月8日	33,792,000	令和7年5月9日	令和7年8月29日	令和7年8月26日	33,517,000	令和7年8月29日	起工に際し現地測量を実施した結果、設計当初想定した面積に差異が生じたため施工面積（-38.0㎡）を減工したい。 以上の理由により減額変更を実施したい。
240110382	令和6年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-52号線道路築造工事	太田市中根町地内	土木一式	後藤建設（株）	令和7年2月27日	25,091,000	令和7年2月28日	令和7年3月31日	令和7年9月2日	23,727,000	令和7年9月12日	起工測量の結果、No.11～No.12+12.63の区間で地盤高に差異があり、計画通りに施工すると道路脇にある地権者のブロック塀基礎底面が出てしてしまう。 このことから、ブロック塀が転倒する恐れがあるため、今回の施工範囲から除外する。 また、施工の結果数量に差異が生じたため数量を変更したい。 以上のことから減額の変更としたい。
250120016	太田宝町108号線道路改良工事	太田市宝町地内	土木一式	品川建設（株）	令和7年7月1日	2,772,000	令和7年7月2日	令和7年9月17日	令和7年9月2日	2,849,000	令和7年9月17日	実施工程を精査したところ安全対策に交通誘導員が2人日不足するため増員するものです。
250110010	令和7年度 東本町市営住宅ほか3箇所共用灯改修工事	太田市東本町29番41ほか3箇所地内	電気	(有) 福田電気工事	令和7年5月8日	20,064,000	令和7年5月9日	令和7年10月30日	令和7年9月9日	20,251,000	令和7年10月30日	設計図書と現場の灯具の数量に相違があったため、現場に合わせて数量を変更したい。
250110126	(公共補助)7福沢町地内舗装復旧工事	太田市福沢町地内	舗装	西村興業（株）	令和7年7月1日	14,256,000	令和7年7月2日	令和7年9月30日	令和7年9月9日	14,674,000	令和7年9月30日	起工測量の結果、舗装面積が増加となったため、変更したい。また、歩道部の既設舗装が想定よりも厚かったため、変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110127	(佐波補助)7世良田町地内舗装復旧工事	太田市世良田町地内	舗装	(株) 宮公	令和7年7月1日	10,747,000	令和7年7月2日	令和7年10月30日	令和7年9月9日	11,033,000	令和7年10月30日	既設舗装が想定4cmであったが、平均6cmと厚かったため、般処分の数量を変更したい。
240110365	古戸町排水ポンプ施設設置工事	太田市古戸町地内	管	小林興業 (株)	令和7年1月22日	90,387,000	令和7年1月23日	令和7年3月31日	令和7年9月10日	90,387,000	令和8年1月30日	地質調査データから地下水が存在することは把握していたが、現場着手後の掘削作業で、多量に湧水が出てきてしまい作業が進まず工程に遅延が生じてしまった。また、埋戻して使用する発生土の含水量が高いためばっ気乾燥をさせていたが、天候不良により含水量が下がらず、埋戻しに時間を要してしまった。 このため、工期内での完成が不可能となったため、工期の延長を行いたい。
250110172	太田龍舞内ヶ島1036号線街路樹剪定業務委託	太田市龍舞町ほか地内	造園	(株) 山梅	令和7年7月25日	3,696,000	令和7年7月28日	令和7年10月31日	令和7年9月10日	3,696,000	令和7年11月30日	本業務委託は街路樹(クロガネモチ)の剪定に加え摘果の必要があるが、地元との協議に際して実の成熟時期である10月後半から11月前半に実施することで確実な摘果を行ってほしいと要望があった。 よって、履行期間を1カ月延長しより確実な業務の遂行を図るものである。
250110131	太田市立旭小学校 旧給食室解体工事	太田市東矢島町1249番1ほか地内	解体	(株) コグレ	令和7年7月1日	5,511,000	令和7年7月2日	令和7年9月19日	令和7年9月11日	5,973,000	令和7年9月19日	渡り廊下床と解体後の地盤高さに高低差が生じるため、メッシュフェンスを設置すると計画したが、施設管理者と暴風対策等について協議検討した結果、児童の安全性に配慮し、高強度タイプの目隠しフェンスに仕様の変更が生じた。 その他、施工者・施設管理者と協議した結果、仕様・数量に増減が発生したため、変更を行いたい。
250120017	(新田)管渠第7-D工区工事	太田市由良町地内	土木一式	(株) 玉上組	令和7年7月25日	3,916,000	令和7年7月28日	令和7年9月19日	令和7年9月12日	4,180,000	令和7年9月19日	現地測量を行った結果、既設マンホールに内副管が必要となったため、スリム内副管の設置を増工したい。 上記追加工事により、施工日数が増えたため、交通誘導員を9人から12へと増工したい。以上の理由により、増額変更したい。
250110004	(旧)太田市弓道場解体工事	太田市内ヶ島町384番2地内	解体	(株) コグレ	令和7年5月8日	29,172,000	令和7年5月9日	令和7年9月19日	令和7年9月16日	29,172,000	令和8年1月16日	旧弓道場の解体にあたり、移転先となる新弓道場の外構工事が遅れたことにより当初計画していた時期に移転することができず、旧弓道場を使用せざるを得ない状況となったため、解体工事の着手が遅れました。これにより適正工期を確保するため工期延長を行うものです。
250120015	(公共)7岩瀬川町地内舗装復旧工事	太田市岩瀬川町地内	舗装	(有) プリティビルド	令和7年7月1日	4,136,000	令和7年7月2日	令和7年10月3日	令和7年9月22日	3,487,000	令和7年10月3日	現場で県道の舗装を取り壊したところ、当初、表層、基層、上層路盤で20cmの厚さを想定していたが、実際には15cmの厚さであったため、舗装が5cm減工となった。このため、減額の変更としたい。
250110128	(公共補助)7下浜田町地内舗装復旧工事	太田市下浜田町地内	舗装	環境翔開発 (株)	令和7年7月1日	7,711,000	令和7年7月2日	令和7年9月30日	令和7年9月24日	8,305,000	令和7年9月30日	本工事の施工に伴い起工測量を行った結果、舗装面積を当初設計1079.7㎡から1101.9㎡へ変更したい。 当初計画では区画線(外側線)を計画していなかったが、地区の要望により、外側線等の施工を増工したい。 以上の理由により、増額変更したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)												単位:円(税込)
案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110129	(公共)管渠第7-B工区工事	太田市飯塚町地内	土木一式	環境翔開発（株）	令和7年7月1日	6,908,000	令和7年7月2日	令和7年9月26日	令和7年9月24日	6,633,000	令和7年9月26日	本工事路線は湧水が少なく工事の進捗がよかったため、交通誘導員の人数を40人から29人へ変更したい。また、公共ますについて、地権者との協議により2箇所から1箇所へ減工したい。以上の理由より減額変更したい。
240110385	太田市武道館トイレ改修工事	太田市内ケ島町384番地内	建築一式	協和建設（株）	令和7年3月13日	54,890,000	令和7年3月14日	令和7年3月31日	令和7年9月26日	56,353,000	令和7年9月30日	既存トイレの内壁仕上げとなる砂壁状吹付材からアスベストの含有が分析調査によって検出されたため、アスベスト除去に伴う解体費の見直しを行いたい。 また、2階女子トイレにて当時の設計図面に記載の無い砂壁状吹付材仕上げのコンクリートブロック帳壁の存在が現地調査により判明した。帳壁を撤去することは経済性に配慮すると不利であったため、2階の男子トイレ及び女子トイレの平面計画の見直しを行いたい。 そのほか、設備工事を含む改修工事に生じた仕様変更と設計数量に生じた差異に係る費用について契約金額の増額変更を行うもの。
250110014	市内一円(第1・第4工区)道路維持その1工事	太田市新田市野倉町ほか地内	土木一式	(株)川岸建設	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250110015	市内一円(第2・第3工区)道路維持その1工事	太田市鶴生田町ほか地内	土木一式	(株)玉上組	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では、標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。
250110093	太田飯塚町255号線舗装補修工事	太田市飯塚町地内	舗装	共進安全（株）	令和7年6月11日	12,749,000	令和7年6月12日	令和7年10月17日	令和7年9月26日	13,585,000	令和7年10月17日	舗装工事に際し、当初設計よりも舗装厚の厚い箇所があり舗装切断及びAs殻処分の数量が増となった。 また、交通車両や二輪車の安全確保を目的に交通誘導員数が当初より増となった(30～38人)。 以上のことから増額変更としたい。
250110094	市内一円(南部)路面標示その1工事	市内一円(南部)地内	塗装	(株)マネット	令和7年6月11日	9,240,000	令和7年6月12日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	9,317,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する区画線の維持管理に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため本工事にて変更したい。
250110095	市内一円(北部)路面標示その1工事	市内一円(北部)地内	塗装	共進安全（株）	令和7年6月11日	9,273,000	令和7年6月12日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	9,416,000	令和7年9月30日	市内一円は、当該地区において発生する区画線の維持補修工事を迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発生した際には、その状況に応じ内容変更の設計を行うこととなります。この増額分については、通行車両等の危険性を考慮すると緊急に対応する必要があるため、次の発注まで延期できないと判断されるため、本工事にて変更を行うことにより施工を実施したい。
250110210	2級31号線ほか1路線街路樹管理業務委託	太田市南矢島町ほか地内	造園	(株)山梅	令和7年8月21日	1,441,000	令和7年8月22日	令和7年9月30日	令和7年9月26日	1,606,000	令和7年9月30日	剪定予定であった街路樹7本（①幹周30cm以上60cm未満：6本、②幹周60cm以上90cm未満：1本）が立ち枯れにより倒木の危険性が生じた。安全確保の伐採作業を行うため、内容を変更して対応したい。これに伴い交通誘導員を、現場周辺の交通量や歩行者動線を踏まえた結果、より円滑かつ安全な誘導が必要であると判断し増員（2人日）して対応したい。その他、現場状況に応じた変更を行うものとし、以上のことから、増額変更して対応したい。

建設工事等の変更契約に関する公表内容

令和7年度 上半期(4月～9月)

単位:円(税込)

案件番号	履行名称	履行場所	業種名称	落札業者	契約日	当初契約金額	当初履行開始	当初履行終了	変更日	変更後金額	変更後履行終了	変更理由・変更概要
250110016	市内一円(第5・第6工区)道路維持 その1工事	太田市由良町ほか地内	土木一式	環境翔開発(株)	令和7年5月8日	7,084,000	令和7年5月9日	令和7年9月30日	令和7年9月29日	7,084,000	令和7年9月30日	市内一円工事は、当該地区において発生する道路施設の維持補修工事に迅速に対応するため、当初設計では標準的な補修内容を基本に積算・発注を行っています。そのため、地域からの要望、並びに維持補修の必要な箇所が突発的に発注した際には、その状況に応じ、内容変更の設計を行うこととなります。本工事では、別紙位置図箇所にて補修工事を実施したため、内容変更を行いたい。